

SUSITARIMAS

DĖL 2018 M. RUGPJŪČIO 8 D. SUTARTIES NR. A64-225/18(3.10.22-TD2) PAKEITIMO

2019 m. *birželio 13* d., Nr. *A64-205/19*
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710061, atstovaujama administracijos direktoriaus Povilo Poderskio (toliau – **Užsakovas**)

ir

UAB „Conresta“, įmonės kodas 1457519474, atstovaujama direktoriaus Luko Laukaičio (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgiant į tai, kad:

- a) Šalys 2018 m. rugpjūčio 8 d. sudarė pirkimo sutartį (toliau – **Sutartis**) dėl mokslo paskirties pastato Pašilaičių g. 13, Vilniuje, techninio projekto pakeitimo, darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų (toliau – **Paslaugos**) ir statybos darbų (toliau – **Darbai**), pradinė Sutarties vertė – 10 310 970,38 Eur (dešimt milijonų trys šimtai dešimt tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt eurų, 38 ct) su PVM;
- b) Mokyklos (Vilniaus Gabijos gimnazijos) ir sporto aikštyno Pašilaičių g. 13, Vilniuje statybos projektą Nr. P/6747, (toliau – **Projektas**) pagal 2011 m. birželio 17 d. sutartį Nr. PD11-031/17-R parengė UAB „Panevėžio miestprojektas“, o Rangovas, 2018 m. lapkričio 12 d. susitarimo Nr. 18-P-PSL-1945-C710-PV ir 2018 m. gruodžio 3 d. susitarimo su UAB „Panevėžio miestprojektas“ pagrindu įgijo teisę atlikti Projekto keitimo ir Projekto vykdymo priežiūros paslaugas bei pilna apimtimi įgavo autorių teises bet kokio naudojimosi jomis tikslais;
- c) Paaikšėjus, kad Projekte dalis žiūrovams skirto balkono suprojektuota virš sporto salės erdvės, taip sumažinant naudingą sporto salės tūrį, ir pasitarimo, įvykusio 2018 m. lapkričio 5 d. Vilniaus miesto savivaldybėje metu buvo nutarta pakeisti parengtas mokyklos sporto salės priestato technines specifikacijas, siekiant projektuojamos sporto salės pritaikymo įvairioms sporto šakoms, įskaitant rankinį ir salės futbolą, bei parengti papildomus Projekto sprendinius, kurių, dėl šiame punkte nurodytų priežasčių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo (pasitarimo protokolais ir aiškinamasis raštas pridedami, 1, 2 priedas);
- d) Papildomas Projekto sprendinių parengimo paslaugas dėl ekonominių ir techninių priežasčių tikslinga įsigyti iš to paties teikėjo, kuris teikia Paslaugas pagal Sutartį, kadangi Rangovas pagal preambulės b) punkte nurodytus susitarimus yra pilna apimtimi perėmęs Projekto autoriaus teises, taip pat tokiu būdu užtikrinant Paslaugų teikimo nepertraukiamumą, jų įvykdymą Sutartyje numatytais terminais ir išvengiant didelių nepatogumų, darbų bei išlaidų dubliavimo. Priešingu atveju, dėl naujų pirkimo procedūrų vykdymo, būtų neišvengiamai sutrikdytas projektavimo paslaugų vykdymo procesas, kiltų techninių ir technologinių trikdžių dėl Rangovo ir naujo teikėjo teikiamų paslaugų tarpusavio suderinamumo, o autorių teisių apsaugos principas būtų iš esmės pažeistas,

vadovaujantis:

- a) Sutarties 13.1. p., numatančiu, Darbų pakeitimą dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų aplinkybių, įskaitant techninio projekto tikslinimą po statybą leidžiančių dokumentų gavimo, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 p, reglamentuojančiu viešųjų pirkimų sutarčių keitimo tvarką bei pagrindus ir numatančiu, kad sutarties galiojimo laikotarpiu nevykdant naujos pirkimo



procedūros iš to paties tiekėjo, su kuriuo sudaryta pradinė sutartis, galima įsigyti papildomas paslaugas, kurios nebuvo įtrauktos į pirminį pirkimą, kai tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; bei, kai atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės;

- b) Statinio statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 42 punktu, numatančiu, kad Projekto keitimus ir (ar) papildymus atlieka projektą parengęs projektuotojas, parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (-us);
- c) Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija) 56 p., numatančiu papildomų paslaugų kainos apskaičiavimo būdus,

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl Sutarties pakeitimo ir susitarė dėl šių sąlygų:

- 1. Įsigyti papildomas – techninio projekto pakeitimo, darbo projekto parengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas (toliau – **Papildomos paslaugos**) už 25 000,00 Eur (dvidešimt penkis tūkstančius eurų, 00 ct) su PVM, kas sudaro 0,24 proc. pradinės Sutarties vertės.
- 2. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
- 3. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.
- 4. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu, visa apimtimi, kiek nėra koreguojamos šiuo Susitarimu.
- 5. Susitarimo priedai:
 - 5.1. 2018 m. lapkričio 5 d. Mero pavaduotojo pasitarimo švietimo, kultūros ir sporto departamento klausimais protokolo, Nr. 528-447/18(1.2.13E-T1), kopija, 2 lapai.
 - 5.2. Aiškinamasis raštas su priedais, 4 lapai;
 - 5.3. Papildoma projektavimo užduotis, 12 lapų.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Direktorius Povilas Poderskis
A. V.



Rangovas:

UAB „Conresta“

Direktorius Lukas Laukaitis
A. V.

