


**SUSITARIMAS
DĖL 2019 M. LIEPOS 10 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. A62-133/19
PAKEITIMO**

2019 m. spalio 30 d. Jr. A62-220/19
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710061, atstovaujama Administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjo Virginijaus Paužos, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymą Nr. 30-2415/19 „Dėl įgaliojimo pasirašyti investicinių projektų paraiškas ir kitus dokumentus“ (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „AR-STUDIO“**, įmonės kodas 300657700, atstovaujama direktorės Rūtos Baltrušaitytės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),
toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgiant į tai, kad:

- A) Šalys 2019 m. liepos 10 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. A62-133/19 (toliau – **Sutartis**) dėl 1863 – 1864 m. sukilimo dalyvių ir vadų palaidojimo vietos senųjų Rasų kapinių centrinėje koplyčioje (U. K. 25234) įrengimo (pritaikymo) darbų (toliau – **Darbai**). Pradinės Sutarties vertė – 76 222,95 Eur (septyniasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai dvidešimt du eurai, 95 ct) su PVM. Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara;
- B) 2019 m. spalio 8 d. įvykusio Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos darbo grupės 1863 – 1864 m. sukilimo vadų ir dalyvių, kurių palaikai rasti Gedimino kalne, iškilmingam palaidojimui organizuoti, sudarytos Ministro Pirmininko 2019 m. rugsėjo 9 d. potvarkiu Nr. 129, posėdžio metu (Priedas Nr. 1) nutarta pritarti Lenkijos Respublikos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos pasiūlymui dėl Senųjų Rasų kapinių centrinėje koplyčioje formuojamų kolumbariumų priekinių plokščių herbų kompozicijos pakoregavimo. 2019 m. spalio 17 d. Užsakovo protoliniu sprendimu (protokolo Nr. 3.1.16E-AD) buvo nutarta, vadovaujantis aukščiau nurodytu sprendimu, pakoreguoti priekinių plokščių herbų kompozicijas bei atitinkamai pakeisti pagamintą informacinį standą (toliau – **Papildomi darbai**);
- C) Nurodyti Papildomi darbai nebuvo žinomi prieš pasirašant Sutartį, bei nėra priskiriami Rangovo rizikai, yra tiesiogiai susiję su Sutartyje numatytais Darbais (yra neatsiejamai integruoti į objekte atliekamus Darbus, bei rezultate sudarys vieną, tarpusavyje derančią bei funkcionuojančią visumą);
- D) Papildomų darbų kaina paskaičiuota pagal Rangovo pateiktą pasiūlymą, kadangi Papildomų darbų rezultatas yra kūrybinis autorinis darbas, kurio įkainių neįmanoma pasigristi Sistelos įkainiais arba rinkos analize (Priedas Nr. 2);
- E) Papildomus darbus dėl ekonominių ir techninių priežasčių tikslinga įsigyti iš to paties Rangovo, kuris atlieka Darbus pagal Sutartį, kadangi Papildomi darbai yra Sutartyje numatytų Darbų tęstinis kūrybinis autorinis darbas, taip pat technologiškai susiję su kitais Rangovo pagal Sutartį atliekamais Darbais, todėl Rangovo keitimas darytų neigiamą įtaką galutinio Sutarties rezultato kokybei. Be to, dėl naujų pirkimo procedūrų vykdymo rangos darbai užsitęstų neapibrėžtam terminui. Taip pat, Papildomus darbus perkant iš naujo rangovo, Rangovas būtų priverstas atlaisvinti statybvieta, išsivežti medžiagas, reikiamą darbo techniką, o naujam rangovui užbaigus darbus dar kartą vykdyti statybvietės priėmimo procedūras, medžiagų ir technikos atvežimo ir sumontavimo darbus, nes kelių rangovų darbas vienoje statybvietėje yra sunkiai suderinamas (dėl teisinio reglamentavimo neapibrėžtumo, technologinių, statybvietės priėmimo-perdavimo, darbų saugos ir atsakomybės už atliktų darbų išsaugojimo priežasčių, be to Užsakovui, Rangovo reikalavimu, iškiltų prievolė kompensuoti Rangovui už prastovas Darbų stabdymo metu);
- F) Pakeitus Sutarties sąlygas nebus pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, kadangi pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio;
- G) Papildomų darbų atlikimui Rangovui būtinas papildomas terminas,



vadovaujantis:


- a) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – **VPI**) 89 str. 2 d., nustatančia, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal VPI neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra VPI 89 str. 4 d. 1 – 4 p. nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu: 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų VPI 4 str. 1 d., 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų – darbų pirkimo atveju, 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis;
- b) Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56 p.;
- c) VPI 89 str. 1 d. 1 p., nustatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose;
- d) Sutarties 2.2. p., kuriame nurodyta, kad Darbų ar jų dalies atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 30 (trisdešimt) dienų laikotarpiui, Darbų ar jų dalies atlikimo termino nukėlimą fiksuojant rašytiniu Šalių susitarimu ir atitinkamai pakoreguojant Darbų vykdymo grafiką, nurodytą įkainotų veikų sąrašą,

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – **Susitarimas) ir susitarė:**

1. Įsigyti Papildomus darbus už 6 897,00 (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 00 ct) Eur su PVM, kas sudaro 9,05 proc. pradinės Sutarties vertės;
2. Rangovui pagal Sutartį mokėtina suma, atsižvelgiant į visus Papildomus darbus, sudaro 68 694,17 (šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt keturi eurai, 17 ct) be PVM. 83 119,95 Eur (aštuoniasdešimt trys tūkstančiai vienas šimtas devyniolika Eur, 95 ct) su PVM.
3. Atsižvelgiant į Papildomus darbus, pratęst Darbų atlikimo terminą 20 k. d. ir nustatyti, kad Darbai turi būti užbaigti ir priduoti Užsakovui ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 20 d.
4. Atsižvelgiant į Papildomus darbus, patikslinti Sutarties 1 priedą „Įkainotų veiklų sąrašas“ bei išdėstyti jį nauja redakcija (Priedas Nr. 3).
5. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.
6. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
7. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
8. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
9. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.
10. Susitarimo priedai:
 - 10.1. Priedas Nr. 1 – 2019 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos darbo grupės 1863 – 1864 m. sukilimo vadų ir dalyvių, kurių palaikai rasti Gedimino kalne, iškilmingam palaidojimui organizuoti, sudarytos Ministro Pirmininko 2019 m. rugsėjo 9 d. potvarkiu Nr. 129, posėdžio protokolo Nr. LV-269 kopija, 2 lapai;
 - 10.2. Priedas Nr. 2 – UAB „AR-STUDIO“ papildomų darbų pasiūlymo kopija, 1 lapas;
 - 10.3. Priedas Nr. 3 – Patikslintas „Įkainotų veiklų sąrašas“, 1 lapas.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija


 Infrastruktūros skyriaus vedėjas
Virginijus Pauža
**Rangovas:**

UAB „AR-STUDIO“


 Direktore Rūta Baltrušaitytė
