

Pakeitimo nurodymas Nr. 5 pagal rangos sutartį Nr. PIRK-190-17 „Antros vandentiekio stoties Putinų g. 82, Alytuje, rekonstrukcijos darbai“ PIRK-9-20

GAUTA
B. DZŪKIJOS VANDENYS
2020-01-09 Nr. G-52-20

2019-12-17

Rangovas:	UAB „Infes“ ir UAB „Irdaiva“
Inžinierius:	UAB „Sweco Lietuva“
Užsakovas/ Perkančioji organizacija:	UAB „Dzūkijos vandenys“

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. PIRK-190-17 „Antros vandentiekio stoties Putinų g. 82, Alytuje, rekonstrukcijos darbai“ Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų 3.1, 13.1, 13.2 ir 13.3 p. nuostatomis Inžinierius, gavęs Rangovo – UAB „Infes“ 2019-11-21 raštu Nr. SR-191121-01MD pateiktą Tarpinę pretenziją dėl rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 19 sk. „Nenugalima jėga“ (*force majeure*) atitinkančių sąlygų – gaisro padangų perdirbimo įmonėje „Ekologistika“ – Užsakovo užterštų antros vandentiekio stoties Putinų g. 82 vamzdynų ir rezervuaro, ir Užsakovo – UAB „Dzūkijos vandenys“ 2019-12-16 raštu Nr. S-4214-19 pritarimą Rangovo Tarpinėje pretenzijoje nurodytiems papildomiems darbams, priėmė sprendimą, kad, siekiant įgyvendinti rangos sutartį Nr. PIRK-190-17:

- Rangovas 2019-11-07 raštu Nr. SR-191107-01MD informavo Inžinierių ir Užsakovą, kad dėl įvykusio gaisro padangų perdirbimo įmonėje „Ekologistika“ Užsakovas, neatsižvelgdamas į Rangovo 2019-09-25 raštu Nr. SR -190925-01MD pateiktą prašymą (Rangovo prašyme buvo numatytas vandentiekio stoties sustabdymo terminas nuo spalio 1 d. iki lapkričio 29 d.) nutraukti vandentiekio stoties darbą, spalio 17 d. atnaujinimo vandentiekio stoties darbą (Užsakovas buvo sustabdęs vandentiekio stoties darbą spalio 1 d.) ir tiekė į Alytaus miestą žalią, nevalytą vandenį, taip užteršdamas dalį inžinerinių tinklų bei švaraus vandens rezervuarą.
- Užsakovas užteršė nevalytu vandeniu vandentiekio liniją VR1 D 400 nuo šulinio V1 iki II kėlimo siurblynės, švaraus vandens linijas V1, V1R D400 vartotojams nuo II kėlimo siurblynės iki kameros E-155, II kėlimo siurblynės švaraus vandens padavimo liniją D400, švaraus vandens pasiurbimo liniją D450 bei slėginę liniją D400. Tai pat buvo užterštas švaraus vandens rezervuaras Nr. 1 (3000 m³).
- Spalio 25 d. pasibaigus gaisrui padangų perdirbimo įmonėje „Ekologistika“ Užsakovas vandens tiekimą nutraukė.
- Rangovas privalo pakartotinai išplauti bei dezinfekuoti vamzdynus ir švaraus vandens rezervuarą Nr. 1.

Pagal Rangovo 2019-11-21 raštu Nr. SR-191121-01MD pateiktos Tarpinę pretenzija

1) būtina atlikti papildomus darbus (visa apimtis nurodyta Priede Nr. 1):

1. vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo 400 mm – 272 m;
2. vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo 250 mm – 18 m;
3. vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo 300 mm – 44 m;
4. vamzdynų daugiau kaip 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija, kai vamzdžių skersmuo 450 mm – 314 m;
5. paviršių nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį – 972 m².

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo, patvirtina, kad papildomų darbų apimtys yra įvertintos ir išmatuotos, vadovaujantis pasirašytos rangos sutarties Nr. PIRK-190-17 nuostatomis.

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo, patvirtina, kad pagal pasirašytą rangos darbų sutartį Nr. PIRK-190-17 Rangovas neprivalo atlikti Pakeitimo nurodyme aprašytų darbų.

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo įvertino, kad papildomai atliekami darbai nėra susiję su statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ aprašytu statinio projekto sprendinių pataisymu / korektūra.

Inžinierius patvirtina, kad šių papildomų darbų Rangovas negalėjo ir neprivalėjo numatyti prieš teikdamas Pasiūlymą.

Papildomų darbų vieneto įkainiai yra pagrįsti ir priimtini Užsakovui, bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos ir nustatytos vadovaujantis rangos sutarties 13 skyriaus nuostatomis (13.2 p. „Vertės nustatymas“).

1 lentelė. Pakeitimo nurodymo papildomų darbų vertė:

Rezultatų pavadinimai	Suma, EUR be PVM
Papildomų darbų vertė rangos sutarties Darbų kiekių žiniaraščio eilutėje Nr. 7 „Statiny s Nr. 03 – Geriamojo vandens rezervuaras Nr. 1“:	2249,26
Iš viso:	2249,26

2 lentelė. Pakeitimo nurodymo darbų vertė:

Rezultatas	Suma, EUR be PVM
Papildomų darbų vertė:	2249,26
Nevykdomų darbų vertė:	0,00
Finansinis rezultatas:	2249,26

Vadovaujantis Pakeitimo nurodymu Nr. 5 pagal rangos sutartį Nr. PIRK-190-17 „Antros vandentiekio stoties Putinų g. 82, Alytuje, rekonstrukcijos darbai“ Darbų (Sutarties) vertė perskaičiuojama ir nustatoma:

3 lentelė. Sutarties (Darbų) vertė

Sutarties kaina (Darbų vertė)	Suma, EUR (be PVM)
Sutarties kaina (be PVM) iki Pakeitimo nurodymo Nr. 5	3.274.193,31
Sutarties kaina (be PVM) po Pakeitimo nurodymo Nr. 5:	3.276.442,57

Darbų pakeitimas (Pakeitimo nurodymas), vadovaujantis rangos sutarties Nr. PIRK-190-17 Konkrečiųjų sąlygų 13.3 p., laikomas sudėtine sutarties dalimi – Užsakovui patvirtinus (pasirašius) Darbų pakeitimą (Pakeitimo nurodymą), Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus.

Anksčiau paminėti pakeitimai gali turėti įtakos rangos sutarties Darbų Baigimo laikui ir jis gali pasikeisti.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Rangovo 2019-11-21 raštu Nr. SR-191121-01MD pateikta Tarpinė pretenzija, 3 lapai.

Priedas Nr. 2. Inžinieriaus 2019-11-26 raštas Nr. V1-2317/19, 1 lapas.


Priedas Nr. 3. Užsakovo 2019-12-16 raštas Nr. S-4214-19, 1 lapas.

Inžinierius:


(parašas)

Virginijus Kriščiūnas
(vardas, pavardė)

Užsakovas:


(parašas)
2020 01 07

Leonas Mackevičius
(vardas, pavardė)

Rangovas:


(parašas)
2020-01-06
GAUTY

Marius Danisevičius
(vardas, pavardė)