

Pakeitimo nurodymas Nr. 4 pagal rangos sutartį Nr. PIRK-190-17 „Antros vandentiekio stoties Putinų g. 82, Alytuje, rekonstrukcijos darbai“ *PIRK-183-19*

2019-09-12

Rangovas: UAB „Infes“ ir UAB „Irdaiva“
Inžinierius: UAB „Sweco Lietuva“
Užsakovas/
Perkančioji organizacija: UAB „Dzūkijos vandenys“

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. PIRK-190-17 „Antros vandentiekio stoties Putinų g. 82, Alytuje, rekonstrukcijos darbai“ Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų 3.1, 13.1, 13.2 ir 13.3 p. nuostatomis Inžinierius, gavęs Rangovo – UAB „Infes“ 2019-07-11 raštu Nr. SR-190711-01MD pateiktą ir 2019-07-23 raštu Nr. SR-190723-01MD papildytą siūlymą Pakeitimui (rangos sutartyje numatytus švaraus vandens rezervuarų tipinius dangčius pakeisti nerūdijančio plieno rakinamais apžiūros dangčiais su apsauginiu tinkleliu) ir Užsakovo – UAB „Dzūkijos vandenys“ 2019-09-05 raštu Nr. S-2940-19 bei Projektuotojo / Projekto vykdymo priežiūrą vykdančios UAB „Patvanka“ 2019-08-28 raštu Nr. 515 duotus paaiškinimus / pritarimą Rangovo siūlomiesiems pakeitimams, priėmė sprendimą, kad, siekiant įgyvendinti rangos sutartį Nr. PIRK-190-17:

- a) Užsakovas 2019-06-13 raštu Nr. S-2117-19 paprašė Rangovą pateikti siūlymą Pakeitimui (rangos sutartyje numatytus švaraus vandens rezervuarų tipinius dangčius pakeisti nerūdijančio plieno rakinamais apžiūros dangčiais su apsauginiu tinkleliu), nes
- rangos sutartyje ir antros vandentiekio stoties Putinų g. 82, Alytuje, rekonstravimo techniniame projekte geriamojo vandens rezervuarų įlipimo angas buvo numatyta uždengti tipiniais šulinių rakinamais kalaus ketaus dangčiais;
 - atsižvelgiant į Alytaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2018-08-01 geriamojo vandens tiekimo subjekto patikrinimo akte (Priedas Nr. 3) pateiktus privalomus nurodymus reikalinga statinio rekonstravimo projekte numatytus kalaus ketaus užrakinamus dangčius pakeisti nerūdijančio plieno rakinamais apžiūros dangčiais su papildomu nerūdijančio plieno tinkleliu, apsaugančiu nuo bestuburių patekimo į švaraus vandens rezervuarus.

Pagal Rangovo 2019-07-23 raštu Nr. SR-190723-01MD papildytą siūlymą Pakeitimui

1) nereikia atlikti darbų (visa apimtis nurodyta Priede Nr. 1):

1. kalaus ketaus užrakinamų dangčių montavimas / pastatymas – 9,0 vnt.

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo, nustatė, kad neatliekamų darbų apimtys yra įvertintos ir išmatuotos.

Neatliekamų darbų bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos, vienetų įkainiai nustatyti vadovaujantis sutartyje esančiais įkainiais.

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo, įvertino, kad šių konkrečių darbų nevykdymo galimybė buvo numatyta rangos sutarties 13.1 p. „Teisė daryti pakeitimus“.

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo, įvertino, kad dalies darbų nevykdymas arba Rangovo siūlyme aprašyti darbų pakeitimai, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 45 p., yra susiję su statinio projekto neesminių sprendinių pataisymu (Priedas Nr. 4, Projektuotojo / Projekto vykdymo priežiūrą vykdančios bendrovės 2019-08-28 raštas Nr. 515). Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualios redakcijos 45 ir 46 p., „kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami neesminiai statinio projekto sprendiniai [5.1] ir parengti darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninio projekto sprendinių, techninis projektas turi būti pakeistas (parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (-us)) iki statybos užbaigimo procedūrų (prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą pateikimo ar deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymo) pradžios. Kai keičiant neesminius projekto sprendinius, darbo projekto sprendinių keitimus, papildymus ar taisymus atlieka techninį projektą parengęs projektuotojas, iki statybos užbaigimo procedūrų pradžios pakeisti techninį projektą neprivaloma, jei to nereikalauja statytojas“ – konkrečiu atveju Projektuotojas iki statybos užbaigimo procedūrų pradžios turės parengti naują statinio statybos techninio projekto statinio konstrukcijų (SK) dalies laidą.

Dėl šio Pakeitimo nurodymo nebus kliūčių pagal rangos sutartį statomą statinį pripažinti tinkamu naudoti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei Inžinieriui išduoti Perėmimo pažymą.

1 lentelė. Pakeitimo nurodymo neatliekamų darbų vertė:

Rezultatų pavadinimai	Suma, EUR be PVM
Neatliekamų darbų vertė rangos sutarties Darbų kiekių žiniaraščio eilutėje Nr. 7 „Statinys Nr. 03 – Geriamojo vandens rezervuaras Nr. 1“:	708,85
Neatliekamų darbų vertė rangos sutarties Darbų kiekių žiniaraščio eilutėje Nr. 9 „Statinys Nr. 04 – Geriamojo vandens rezervuaras Nr. 2“:	886,07
Iš viso:	1594,92

2) būtina atlikti papildomus darbus (visa apimtis nurodyta Priede Nr. 1):

1. nerūdijančio plieno rakinamų apžiūros dangčių su papildomu nerūdijančio plieno tinkleliu, apsaugančiu nuo bestuburių patekimo į švaraus vandens rezervuarus, montavimas / pastatymas – 9,0 vnt.

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo, patvirtina, kad papildomų darbų apimtys yra įvertintos ir išmatuotos, vadovaujantis pasirašytos rangos sutarties Nr. PIRK-190-17

nuostatomis.

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo, patvirtina, kad pagal pasirašytą rangos darbų sutartį Nr. PIRK-190-17 Rangovas neprivalo atlikti Pakeitimo nurodyme aprašytų darbų.

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio Pakeitimo nurodymo įvertino, kad papildomai atliekami darbai arba Rangovo patikslintame siūlyme aprašyti pakeitimai, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 45 p., yra susiję su statinio projekto neesminių sprendinių pataisymu (Priedas Nr. 4, Projektuotojo / Projekto vykdymo priežiūrą vykdančios bendrovės 2019-04-15 raštas Nr. 198). Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ aktualios redakcijos 45 ir 46 p., „kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami neesminiai statinio projekto sprendiniai [5.1] ir parengti darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninio projekto sprendinių, techninis projektas turi būti pakeistas (parengiant naujos laidos projekto sprendinių dokumentą (-us)) iki statybos užbaigimo procedūrų (prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą pateikimo ar deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymo) pradžios. Kai keičiant neesminius projekto sprendinius, darbo projekto sprendinių keitimus, papildymus ar taisymus atlieka techninį projektą parengęs projektuotojas, iki statybos užbaigimo procedūrų pradžios pakeisti techninį projektą neprivaloma, jei to nereikalauja statytojas“ – konkrečiu atveju Projektuotojas iki statybos užbaigimo procedūrų pradžios turės parengti naują statinio statybos techninio projekto statinio konstrukcijų (SK) dalies laidą.

Inžinierius patvirtina, kad šių papildomų darbų Rangovas negalėjo ir neprivalėjo numatyti prieš teikdamas Pasiūlymą.

Papildomų darbų vieneto įkainiai yra pagrįsti ir priimtini Užsakovui, bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos ir nustatytos vadovaujantis rangos sutarties 13 skyriaus nuostatomis (13.2 p. „Vertės nustatymas“).

2 lentelė. Pakeitimo nurodymo papildomų darbų vertė:

Rezultatų pavadinimai	Suma, EUR be PVM
Papildomų darbų vertė rangos sutarties Darbų kiekių žiniaraščio eilutėje Nr. 7 „Statinys Nr. 03 – Geriamojo vandens rezervuaras Nr. 1“:	3102,03
Neatliekamų darbų vertė rangos sutarties Darbų kiekių žiniaraščio eilutėje Nr. 9 „Statinys Nr. 04 – Geriamojo vandens rezervuaras Nr. 2“:	3877,53
Iš viso:	6979,56

3 lentelė. Pakeitimo nurodymo darbų vertė:

Rezultatas	Suma, EUR be PVM
Papildomų darbų vertė:	6.979,56
Nevykdomų darbų vertė:	1.594,92
Finansinis rezultatas:	5.384,64

Vadovaujantis Pakeitimo nurodymu Nr. 4 pagal rangos sutartį Nr. PIRK-190-17 „Antros vandentiekio stoties Putinų g. 82, Alytuje, rekonstrukcijos darbai“ Darbų (Sutarties) vertė perskaičiuojama ir nustatoma:

4 lentelė. Sutarties (Darbų) vertė

Sutarties kaina (Darbų vertė)	Suma, EUR (be PVM)
Sutarties kaina (be PVM) iki Pakeitimo nurodymo Nr. 4	3.268.808,67
Sutarties kaina (be PVM) po Pakeitimo nurodymo Nr. 4:	3.274.193,31

Darbų pakeitimas (Pakeitimo nurodymas), vadovaujantis rangos sutarties Nr. PIRK-190-17 Konkrečių sąlygų 13.3 p., laikomas sudėtine sutarties dalimi – Užsakovui patvirtinus (pasirašius) Darbų pakeitimą (Pakeitimo nurodymą), Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus.

Anksčiau paminėti pakeitimai neturi įtakos rangos sutarties Darbų Baigimo laikui ir jis yra nekeičiamas. Inžinierius patvirtina, kad Rangovo Darbų programa nekeičiama.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Rangovo 2019-07-11 raštu Nr. SR-190711-01MD pateiktas siūlymas Pakeitimui, 3 lapai;
Rangovo 2019-07-23 raštu Nr. SR-190723-01MD papildytas siūlymas Pakeitimui, 3 lapai.

Priedas Nr. 2. Inžinieriaus 2019-09-03 raštas Nr. V1-1700/19, 1 lapas.

Priedas Nr. 3. Užsakovo 2019-06-13 raštas Nr. S-2117-19, 8 lapai.

Priedas Nr. 4. Užsakovo 2019-09-05 raštas Nr. S-2940-19, 1 lapas; Projektuotojo / Projekto vykdymo priežiūros vadovo 2019-08-28 raštas Nr. 515, 1 lapas.


Inžinierius:



(parašas)

Virginijus Kriščiūnas
(vardas, pavardė)

Užsakovas:



(parašas)

Leonas Mackevičius
(vardas, pavardė)

Rangovas:



(parašas)

Marius Danisevičius
(vardas, pavardė)