

EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDAS KAIMO PLĖTRAI: EUROPA INVESTUOJA Į KAIMO VIETOVES

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

PRIE 2019 M. VASARIO 25 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. AS-217

Marijampolė, du tūkstančiai dvidešimtieji metai, sausio 9 diena

Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113, atstovaujama Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus Karolio Podolskio, veikiančio pagal Marijampolės savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir

UAB „Alkesta“, įmonės kodas 249672710, atstovaujama generalinio direktoriaus Rimanto Morkūno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdami į 2019 m. gruodžio 9 d. Rangovo raštą Nr. 19-1-1029 „Dėl statybos darbų atlikimo“ ir vadovaudamiesi 2019 m. vasario 25 d. Statybos rangos sutarties Nr. AS-217 (toliau – Sutartis) 7, 9 punktų, pagrindinių bendrųjų Sutarties sąlygų 10.3.3, 10.5, 12.1 punktų bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 dalies nuostatomis sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties.

1. Šalys susitaria:

1.1. atsižvelgiant į 2019 m. gruodžio 9 d. Rangovo raštą Nr. 19-1-1029 „Dėl statybos darbų atlikimo“ nurodytas aplinkybes atlikti papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus, padidinti Sutartyje numatytų darbų kiekius, dalies Sutartyje numatytų darbų atsisakyti.

Visus 2019 m. gruodžio 9 d. Rangovo raštą Nr. 19-1-1029 „Dėl statybos darbų atlikimo“ išvardintus darbus, kurių reikia atsisakyti ar kurie yra būtini atlikti siekiant tinkamai įvykdyti Sutartį, atsisakyti/atlikti pagal Rangovo pateiktus darbų kiekių žiniaraščius, darbų kainos skaičiavimus (papildomo susitarimo priedas Nr. 1). Visų papildomų darbų vertė yra **20.367,32 Eur**, nevykdomų darbų vertė yra **6.413,00 Eur**.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 2 dalimi – „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;

2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis“.

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausioji specialistė

Eglė Bakiulytė

Šio pakeitimo vertė neviršija tarptautinio pirkimo vertės ribų, pakeitimo vertė sudaro apie 6,75 proc. pradinės sutarties vertės, t. y. neviršija 15 procentų ribos, pakeitimu nėra keičiamas sutarties pobūdis.

1.2. pakeisti Sutarties 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„Pradinės Sutarties vertė yra 339.549,03 Eur be PVM, PVM (21 proc.) 71.305,30 Eur, iš viso 410.854,33 Eur su PVM“.

1.3. pakeisti Rangovo pirkimo metu pateiktą įkainotų veiklų sąrašą (papildomo susitarimo priedas Nr. 2).

2. Visos atsiskaitymo už darbus sąlygos, Šalių įsipareigojimai bei atsakomybė yra nekeičiami.

3. Visos Sutartyje numatytos pareigos ir teisės išlieka nepakitusios.

4. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento.

5. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Šalys pareiškia, kad perskaitė susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

8. PRIDEDAMA:

8.1. 1 priedas. 2019 m. gruodžio 9 d. Rangovo raštas Nr. 19-1-1029 „Dėl statybos darbų atlikimo“ su priedais („A“ laidos darbo projekto darbų kiekių skaičiavimo žiniaraštis, vykdomu/nevykdomų darbų kiekių žiniaraštis, darbų kainos skaičiavimas), 13 lapų;

8.2. 2 priedas. Patikslintas įkainotų veiklų sąrašas, 1 lapas.

9. Susitarimo Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Marijampolės savivaldybės administracija
J.Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė
Įstaigos kodas, 188769113
PVM mokėtojo kodas: -
A.s. LT68 7044 0600 0207 5838
AB SEB bankas, banko kodas: 70440
Tel.: 8 343 90011
el. p.: administracija@marijampole.lt

(parašas)

Marijampolės savivaldybės
administracijos direktorius
Karolis Podolskis

Rangovas:

UAB „Alkesta“
Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus
Įmonės kodas: 249672710
PVM mokėtojo kodas LT496727113
A.s. LT46 7044 0600 0193 2383
AB SEB bankas, banko kodas: 70440
Tel.: 8 315 77755
el. p.: info@alkesta.lt

(parašas)

UAB „Alkesta“
Generalinis direktorius
Rimantas Morkūnas

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausioji specialistė

Eglė Baliulytė

Viešųjų pirkimų skyriaus
vedėjas

Linas Griška

Buhalterijos skyriaus vedėja
vyriausioji buhalterė

Daiva Ivanauskienė

Marijampolės savivaldybės administracijai,
Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1
LT-68307, Marijampolė
E-mail.: administracija@marijampole.lt

2019-12-09 Nr. 19-1-1063

Statybos rangos sutartis: Nr. As -217 Marijampolė 2019 m. vasario 25 d.

Objektas: „Puskelnių kaimo viešosios transporto infrastruktūros sutvarkymas Sasnavos seniūnijoje Marijampolės savivaldybėje“

DĖL STATYBOS DARBŲ ATLIKIMO

UAB „Alkesta“ atliko Sasnavos seniūnijoje Puskelnių kaime esančių Draugystės, Taikos ir Sodų gatvių rekonstrukcijos darbus pagal paruoštą AB „Panevėžio statybos trestas“ techninį projektą. Darbo projektas buvo ruošiamas, darbų eigoje etapais papildant ir patikslinant techninio projekto sprendinius, UAB „Alkesta“ projektavimo ir geodezijos skyriuje.

Atliekant darbus **Taikos gatvėje**, kurios ilgis 439 metrai, nustatyta, kad techniniame projekte nurodytas per mažas šalčiui nejautraus grunto kiekis. Projekto suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje ir kainos skaičiavimo žiniaraštyje nurodoma, kad šalčiui nejautraus grunto sluoksnis, kurio storis – 35 cm, bus įrengtas iš 465 m³. Techniniame projekte nurodytas šio sluoksnio plotis skersiniame gatvės profilyje, brėžinyje (CPO100573/AS-1091)-TP-S.MG-SP-04, yra 6,75 metro. Tokiu būdu, visas gatvei reikalingas šalčiui nejautraus sluoksnio tūris yra 439 m x 0,35 m x 6,75 m = 1037 m³, todėl **trūkstamas grunto kiekis 1037 m³ – 465 m³ = 572 m³**. Apie šį netikslumą Rangovas informavo užsakovą 2019-04-08 dienos raštu Nr. 19-1-259.

Darbų eigoje gatvės gyventojai kreipėsi raštu į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau – Užsakovas) dėl papildomų arba į jų sklypus nenumatytų nuvažiavimų įrengimo. Rangovas gavęs prašymus kreipėsi 2019-05-08 raštu Nr. 19-1-345 į Užsakovą dėl sprendimo, kam įrengti prašomus nuvažiavimus. Užsakovo atstovams apžiūrėjus gatvės tiesimo darbus, buvo nutarta įrengti du papildomus nuvažiavimus į sklypą prie keturių butų namo Taikos g. 2 dešinėje, PK 0+33 ir PK 0+47. Taip pat nutarta įrengti nuvažiavimą į sklypą Taikos g. 12, dešinėje PK 2+17. Tokiu būdu, **Taikos gatvėje papildomai įrengiami trys nuvažiavimai.**

Nuvažiavime į gyventojų valdą **PK2+64 dešinėje** suprojektuota pralaida d 400mm L- 10 m. Šis įvažiavimas yra griovio takoskyroje, todėl **įrengti pralaidos čia nereikia.**

Atliekant darbus **Sodų gatvėje** gautas prašymas įrengti nuvažiavimą į žemės ūkio paskirties sklypą (kadastro Nr. 5168/0001:232). Užsakovas piliečio Stanislovo Lelešiaus prašymui įrengti nuvažiavimą PK 2+23 dešinėje pritarė. Todėl **Sodų gatvėje papildomai įrengiamas vienas nuvažiavimas.**

Įrengiant gatvės važiuojamosios dalies konstrukciją, po gatvės žvyro dangą aptikti devyni plastikiniai d-425 mm kanalizacijos šuliniai su plastikiniais dangčiais. Šie šuliniai rengiant Sodų gatvės pagrindus sukelti, sureguliuojant jų aukštį, plastikiniai dangčiai pakeisti ketaus dangčiais. Rangovas apie tai informavo Užsakovą 2019-05-08 raštu Nr. 19-1-342.

Atliekant darbus **Draugystės gatvėje**, techniniame projekte numatyta įrengti šalčiui nejautraus sluoksnio drenažą iš D113/128 mm, L-663,0 m iš PVC vamzdžių su kokoso pluošto filtru, vamzdį užpilant skaldele ir apgaubiant neaustine geotekstile. Šiam darbui suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje buvo numatyta panaudoti 1990 m² geotekstilės, 139 m³ skaldelės 11/16 ir 28 m³ skaldelės 5/11. Darbų atlikimo metu darbo projekto rengėjai kiekius patikslino. **Faktiškai sunaudota: geotekstilės – 1260 m², skaldelės 11/16 – 83m³, skaldelės 5/11 – 16 m³.**

Techniniame projekte drenažo vandenį buvo numatyta surinkti į infiltracinius šulinius ir per juos paskirstyti į gruntą. Tačiau nebuvo įvertinta, kad visoje teritorijoje vyrauja sunkūs, molingi gruntai, todėl tokiu būdu drenažinis vanduo negalės būti pašalinamas iš gatvės drenažo. Siekiant užtikrinti šalčiui nejautraus grunto sluoksnio drenažo veikimą, derinant sprendinį su Užsakovo melioratoriais buvo nutarta gatvės drenažo sistemą pajungti į esamus melioracijos tinklus. Numatyti techniniame projekte **du infiltraciniai šuliniai nerengiami. Drenažas pajungtas į drenažo rinktuvą PK 2+23 dešinėje ir į esamą vandens nuleistuvo šulinėlį PK 0+40 dešinėje.**


Techniniame projekte nuvažiavimai į kiemus PK 0+57 dešinėje ir PK 0+48 kairėje numatyti įrengti 3,5 m ilgio su asfalto dangą, o toliau iki sklypo ribos juos pažvyruojant. Esami gyventojų įvažiavimai ir kiemai yra asfaltuoti, todėl žvyro dangą nerengiama, **o nuvažiavimų asfalto dangą prijungiama prie esamos kiemų dangos.**

Prašome pritarti šių darbų atlikimui perskaičiuojant darbų kiekius ir kainą, pagal 2019 m. vasario 25 d. Statybos rangos sutarties Nr. As-217 bendrųjų sutarties sąlygų 10 straipsnio „Darbų kaina ir mokėjimai“, 10.3 punkto „Sutarties kaina keičiama taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas. <...>“, 10.3.3 papunkčio „bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas“ nuostatas.

PRIDEDAMA:

1. „A“ laidos darbo projekto darbų kiekių skaičiavimo žiniaraštis – 7 lapai;
2. Vykdomų / nevykdomų darbų kiekių žiniaraštis – 1 lapas;
3. Darbų kainos skaičiavimas – 3 lapai.

UAB „Alkesta“
Statybos vadovas



Raimondas Šuminas

Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis (Draugystės gatvė)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1.	PARUOŠIAMIEJI DARBAI		
1.1	Ašies nužymėjimas	km	0,322
1.2	Statybinių atliekų išvežimas:		
1.2.1	Asfalto dangos išardymas, išvežimas į rangovo pasirinktą vietą	t	231,8
2.	ŽEMĖS DARBAI		
2.1.	Augalinis sluoksnis:		
2.1.1	Esamo augalinio sluoksnio kasimas 0,25 m ³ ir išvežimas į sąvartas 5 km atstumu	m ³	131
2.1.2	II gr. grunto kasimas 0,25 m ³ k.t. ekskavatoriais iškasoje, pakrovimas į savivarčius, išvežimas iki 5 km atstumu	m ³	1540,0
2.1.3	Lovio dugno (ir nuovažų) planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės	m ²	7654,0
2.1.4	Grunto sutankinimas iškasoje (lovio), kai sluoksnio storis 30 cm	m ³	2296,2
2.1.5	Plotų padengimas dirvožemio sluoksniu apželdinant veja h -0,10m	m ³	131
3.	DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS		
3.1	Asfalto dangų įrengimas:		
3.1.1	Viršutinis sluoksnis iš minkšto asfalto SA-d-V6000 Tipas C (atsparumas trūpinimui SZ/22/LA/25) h=0.045 m	m ²	1610,00
3.1.2	Pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 h=0,15 m, m ²	m ²	1819,0
3.1.3	Šalčiui nejautrių medžiagų pagrindo sluoksnis h= 0,35 m,	m ³	1009,0
3.1.4	Apatinio kelkraščio sluoksnio įrengimas	m ³	46,0
3.1.5	Kelkraščių sutvirtinimas nesurištuoju mineralinių medžiagų mišiniu 0/22 70% ir dirvožemis-30% 6 cm storio (ir nuovažų)	m ²	363,0
3.2	Dangų sujungimas:		
3.2.1	Rišiklis sujungimui karštas prie šalto, (200 g/m), kg	kg	15,5
3.3	Nuovažų įrengimas (asfalto dangos):		
3.3.1	Asfalto pagrindo-dangos sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 16 PD h=0,06 m,	m ²	232,1
3.3.1	Pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 h=0,20 m,	m ²	243,7
3.3.2	Šalčiui nejautrių medžiagų pagrindo sluoksnis h= 0,35 m	m ³	108,94
3.3.3	Nuovažų pažvyravimas	m ³	0

A	2019-11	Statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 ALKESTA UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Puskelnių kaimo viešosios transporto infrastruktūros sutvarkymas Sasnavos sen. Marijampolės sav.	
30760	SPV	G. Rakaitis	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
23511	SPDV	G. Rakaitis	Marijampolės sav., Sasnavos sen., Puskelnių k.	A
			Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis (Draugystės gatvė)	
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO:	LAPAS
LT	Marijampolės savivaldybės administracija		325/PUSKELN-DP-S.MG-SDKZ	LAPŲ
				1
				2

Linas Griška

4.	VANDENS NUVEDIMAS		
4.3	Drenažo įrengimas		
4.3.1	Drenažo vamzdžių su kokoso pluoštu ilgis D113/128, m	m	663,00
4.3.2	Skaldelė 11/16, m ³	m ³	83
4.3.3	Skaldelė 5/11, m ³	m ³	16
4.3.4	Neaustinė geotekstilė 125g/m ² , m ²	m ²	1260
4.3.5	Apžiūros šulinių įrengimas	vnt.	6,00
4.3.6	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, m ³	m ³	438,00
4.3.7	Infiltraciniu šulinių įrengimas	vnt.	0
5.	KITI DARBAI		
5.1	HDPE d-40 mm rezervinių vamzdžių įrengimas	m	359
5.2	Požeminių komunikacijų šulinių liukų išardymas ir sumontavimas į projektinę padėtį, įrengiant naujus liukus, plaukijančio tipo sunkiai apkrovai	Vnt.	17

viešųjų pirkimų skyriaus
 vedėjas

 Linas Griška

Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis 325/PUSKELN-DP-S.MG-SDKZ	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	A

Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis (Sodų gatvė)

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Paruošiamieji darbai		
1.1.	Trasos atstatymas ir darbo reperų įrengimas	km	0,455
1.2.	Kelio ženklų ant viensiebių atramų metalinių skydų išardymas	vnt.	2
1.3.	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų išardymas	vnt.	2
1.4.	Minkštų veislių medžių kirtimas <32 cm storio, kelmų rovimas ir išvežimas iki 5 km atstumu	vnt./m³/t	1/0,5/0,35
1.5.	<32 cm storio kelmų rovimas ir išvežimas iki 5 km atstumu	vnt./m³/t	1/0,5/0,35
1.6.	Medžių šakų genėjimas	vnt.	28
1.7.	Asfalto dangos frezavimas $h_{vidut.} = 5$ cm, sandėliuojant medžiagas vietoje	m²/ m³/t	552/28/66
1.8.	Nufrezuotų medžiagų išvežimas 10 km atstumu į sandėliavimo aikštelę	t	66
1.9.	Asfaltbetonio dangos pjovimas diskiniu pjūklų	m	18
1.10.	Esamos žvyro dangos konstrukcijos išardymas iki lovio dugno, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 5 km atstumu (įskaitant nuovažas)	m²/m³/t	2521/756/1807
1.11	Šulinių aukščių suregulavimas, pakeičiant liukus ketiniais	vnt.	9
2.	Žemės sankasa		
2.1.	Dirvožemio kasimas 0,25 m³ k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, pervežimas iki 1 km atstumu ir suvertimas į krūvas	m³	130
2.2.	Tas pats rankiniu būdu	m³	17
2.3.	II gr. grunto (griovių) kasimas 0,25 m³ k.t. ekskavatoriais iškasoje, pakrovimas į savivarčius, išvežimas iki 5 km atstumu	m³/t	158/378
2.4.	Tas pats rankiniu būdu II gr. gruntas	m³	35
2.5.	Livio dugno (ir nuovažų) planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės	m²	2501
2.6.	Livio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	m²	20
2.7.	Grunto sutankinimas iškasoje (lovio), kai sluoksnio storis 30 cm	m³	756
2.8.	Dirvožemio kasimas 0,25 m³ k.t. ekskavatoriumi, pakrovimas į savivarčius ir atvežimas iki 1 km atstumu	m³	147
2.9.	Pakelės plotų planiravimas mechanizuotai, kai gruntas I grupės	m²	405
2.10.	Pakelės plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas I grupės	m²	50

A	2019-11	Statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
KVAL. PATV. DOK. NR.	 ALKESTA UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Puskelnių kaimo viešosios transporto infrastruktūros sutvarkymas Sasnavos sen. Marijampolės sav.
30760	SPV	G. Rakaitis
23511	SPDV	G. Rakaitis
KALBOS TRUMP. LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO:
	Marijampolės savivaldybės administracija	325/PUSKELN-DP-S.MG-SDKZ
		LAPAS LAPŲ
		1 2

Linas Griška

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
2.11.	Pakelės plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole	m ²	405
2.12.	Pakelės plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu, užsėjant žole	m ²	50
2.13.	Tranšėjų kasimas II grupės gr., užpylimas ir sutankinimas rezervinių vamzdžių paklojimui	m ³	30
2.14.	Rankiniai žemės darbai II gr. grunte	m ³	3
2.15.	HDPE d-40 mm vamzdžių kabelių sustiprinimui paklojimas	m	19
3.	Vandens nuleidimas.		
3.1.	II gr. grunto (tranšėjos) kasimas 0,4 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, ir išvežimas į išlykį 10 km atstumu	m ³	50
3.2.	Rankiniai žemės darbai II gr. grunte	m ³	8
3.3.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	m ³	22
3.4.	Plastikinės pralaidos 400 mm skersmens įrengimas nuovažoje ant 10 cm storio smėlio pagrindo	vnt/m	6/54
3.5.	Apykakliniai antgaliai	vnt	12
3.6.	Betonas C16/20	m ³	0,5
4.	Gatvės dangos konstrukcija		
4.1.	35 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	m ³	988
4.2.	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	m ²	2615
4.3.	Viršutinis sluoksnis iš minkšto asfalto SA-d-V6000 Tipas C (atsparumas trupinimui SZ/22/LA/25) h-4.5cm	m ²	2323
4.4.	Asfaltbetonio sluoksnio siūlės pagruntavimas kelių bitumu	m/m ² /kg	18/1,08/ 2,87
4.5.	Kelkraščių sutvirtinimas nesurištuoju mineralinių medžiagų mišiniu 0/22 70% ir dirvožemis-30% 6 cm storio (ir nuovažų)	m ²	507
4.6.	Žemės sankasos ir griovio šlaitų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai apsėjant žolėmis	m ² / m ³	900/90
4.7.	Tas pats rankiniu būdu	m ² /m ³	28/2,8
4.8.	16 cm storio smėlio žvyro mišinys dangų suvedimui	m ²	70
5.	Nuovažų įrengimas		
5.1.	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas (įskaitant kelkraščius)	m ²	262
5.2.	6 cm storio asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	m ²	300
5.3.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	m ³	30
6.	Gatvės apstatymas ir saugaus eismo organizavimas		
6.1.	Kelio ženklai		
6.1.1.	Kelio ženklų viensteinų metalinių Ø76,1x2,0 mm atramų pastatymas	vnt./m	4/14
6.1.2.	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų	vnt./m ²	6/2,66


Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis (Taikos gatvė)

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Paruošiamieji darbai		
1.1.	Trasos atstatymas ir darbo reperų įrengimas	km	0,439
1.2.	Kelio ženklų ant viengtelių atramų metalinių skydų išardymas	vnt.	1
1.3.	Kelio ženklų viengtelių metalinių atramų išardymas	vnt.	1
1.4.	Minkštų veislių medžių kirtimas <32 cm storio, kelmų rovimas ir išvežimas iki 5 km atstumu	vnt./m³/t	1/0,5/0,35
1.5.	<32 cm storio kelmų rovimas ir išvežimas iki 5 km atstumu	vnt./m³/t	1/0,5/0,35
1.6.	Tankių krūmų kirtimas, sugrėbimas į krūvas ir išvežimas iki 5 km atstumu	m²/t	8/0,11
1.7.	Medžių šakų genėjimas	vnt.	28
1.8.	Asfalto dangos frezavimas h _{vidut.} = 5 cm, sandėliuojant medžiagas vietoje	m²/ m³/t	47/2,35/5,62
1.9.	Nufrezuotų medžiagų išvežimas 10 km atstumu į sandėliavimo aikštelę	t	5,62
1.10.	Asfaltbetonio dangos pjovimas diskiniu pjūklų	m	32
1.11.	Esamos žvyro dangos konstrukcijos išardymas iki lovio dugno, pakrovimas į autosavaračius ir išvežimas iki 5 km atstumu (įskaitant nuovažas)	m²/m³/t	2239/672/1595
2.	Žemės sankasa		
2.1.	Dirvožemio kasimas 0,25 m³ k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į savaračius, pervežimas iki 1 km atstumu ir suvertimas į krūvas	m³	365
2.2.	Tas pats rankiniu būdu	m³	15
2.3.	II gr. grunto (griovių) kasimas 0,25 m³ k.t. ekskavatoriais iškasoje, pakrovimas į savaračius, išvežimas iki 5 km atstumu	m³/t	439/1022
2.4.	Tas pats rankiniu būdu II gr. gruntas	m³	80
2.5.	Lovio dugno (ir nuovažų) planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės	m²	1295
2.6.	Lovio dugno planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	m²	12
2.7.	Grunto sutankinimas iškasoje (lovio), kai sluoksnio storis 30 cm	m³	392
2.8.	Dirvožemio kasimas 0,25 m³ k.t. ekskavatoriumi, pakrovimas į savaračius ir atvežimas iki 1 km atstumu	m³	380
2.9.	Pakelės plotų planiravimas mechanizuotai, kai gruntas I grupės	m²	1640
2.10.	Pakelės plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas I grupės	m²	60

A	2019-11	Statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 ALKESTA UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Puskelnių kaimo viešosios transporto infrastruktūros sutvarkymas Sasnavos sen. Marijampolės sav.		
30760	SPV	G. Rakaitis	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Marijampolės sav., Sasnavos sen., Puskelnių k. Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis (Taikos gatvė)		LAIDA
23511	SPDV	G. Rakaitis			A
KALBOS TRUMP.	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO:		LAPAS
LT	Marijampolės savivaldybės administracija		325/PUSKELN-DP-S.MG-SDKZ		LAPŲ
					1
					3

Linas Griška

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
2.11.	Pakelės plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole	m ²	1640
2.12.	Pakelės plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu, užsėjant žole	m ²	60
2.13.	Tranšėjų kasimas II grupės gr., užpylimas ir sutankinimas rezervinių vamzdžių paklojimui	m ³	300
2.14.	Rankiniai žemės darbai II gr. grunte	m ³	71
2.15.	HDPE 40 mm rezervinių vamzdžių kabelių sustiprinimui paklojimas	m	309
3.	Vandens nuleidimas.		
3.1.	II gr. grunto (tranšėjos) kasimas 0,4 m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, ir išvežimas į išlykį 10 km atstumu	m ³	23
3.2.	Rankiniai žemės darbai II gr. grunte	m ³	5
3.3.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	m ³	21
3.4.	Plastikinės pralaidos 600 mm skersmens įrengimas kelyje ant 10 cm storio smėlio pagrindo	vnt/m	2/19
3.5.	Apykakliniai antgaliai	vnt	4
3.6.	Plastikinės pralaidos 400 mm skersmens įrengimas nuovažoje ant 10 cm storio smėlio pagrindo	vnt/m	22/195
3.7.	Apykakliniai antgaliai	vnt	44
3.8.	Betonas C16/20	m ³	1,2
4.	Gatvės dangos konstrukcija		
4.1.	35 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	m ³	465+572=1037
4.2.	Išlyginamojo 0-6 cm iš šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	m ² /m ³	2024/109
4.3.	15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas	m ²	2725
4.4.	Viršutinis sluoksnis iš minkšto asfalto SA-d-V6000 Tipas C (atsparumas trūpinimui SZ/22/LA/25) 4.5cm	m ²	2440
4.5.	Asfaltbetonio sluoksnio siūlės pagruntavimas kelių bitumu	m/m ² /kg	32/1,92/5,1
4.6.	Kelkraščių sutvirtinimas nesurištuoju mineralinių medžiagų mišiniu 0/22 70% ir dirvožemis-30% 6 cm storio (ir nuovažų)	m ²	228
4.7.	Žemės sankasos ir griovio šlaitų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai apsėjant žolėmis	m ² / m ³	1054/64
4.8.	Tas pats rankiniu būdu	m ² /m ³	25/2,5
4.9.	Likusio dirvožemio paskleidimas vietoje mechanizuotai	m ³	130
4.10.	16 cm storio smėlio žvyro mišinys dangų suvedimui	m ²	135
5.	Nuovažų įrengimas		
5.1.	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas (įskaitant kelkraščius)	m ²	430
5.2.	6 cm storio asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	m ²	386
5.3.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	m ³	95



 Linas Griška

Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis
 325/PUSKELN-DP-S.MG-SDKZ

Lapas	Lapų	Laida
2	3	A

6.	Gatvės apstatymas ir saugaus eismo organizavimas		
6.1.	Kelio ženklai		
6.1.1.	Kelio ženklų viensteinėlių metalinių Ø76,1x2,0 mm atramų pastatymas	vnt./m	5/20.5
6.1.2.	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinėlių atramų	vnt./m ²	8/3.15

visuomenės pirkimų skyriaus
vedėjas

Linas Griška

Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis 325/PUSKELN-DP-S.MG-SDKZ	Lapas	Lapų	Laida
	3	3	A

Puskelnių kaimo viešosios transporto infrastruktūros sutvarkymas Sasnavos sen. Marijampolės sav.

Vykdomų/nevykdomų darbų kiekių žiniaraštis

Eil. Nr.		mato vnt.	0 laida	A laida	skirtumas
	Draugystės gatvė				
3.3.2	Nuovažų pažvyravimas	m3	4	0	-4
4.3.2	Skaldelė 11/16, m3	m3	139	83	-56
4.3.3	Skaldelė 5/11, m3	m3	28	16	-12
4.3.4	Neaustinė geotekstilė 125g/m2, m2	m2	1990	1260	-730
4.3.7	Infiltracinių šulinių įrengimas	vnt.	2	0	-2
	Sodų gatvė				
1.11	Šulinių aukščių suregulavimas, pakeičiant liukus ketiniais	vnt.	0	9	9
5.1.	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas (įskaitant kelkraščius)	m2	220	262	42
5.2.	6 cm storio asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	m2	192	300	108
5.3.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	m3	22	30	8
	Taikos gatvė				
3.6.	Plastikinės pralaidos 400 mm skersmens įrengimas nuovažoje ant 10 cm storio smėlio pagrindo	vnt/m	19/181	22/195	3/14
3.7.	Apykakliniai antgaliai	vnt	38	44	6
3.8	Betonas C16/20	m3	1	1,2	0,2
4.1	35 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	m3	465	1037	572
5.1.	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas (įskaitant kelkraščius)	m2	399	430	31
5.2.	6 cm storio asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	m2	358	386	28
5.3.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	m3	88	95	7

Statybos vadovas
Raimondas Šuminas
Atestato Nr. 34419

Projekto vadovas
Gintaras Rakaitis

Techninis prižiūrėtojas
Gintautas Ščepanskis
K. a. Nr. 2749, išduotas 2012-11

Viešųjų pastatų skyriaus vedėjas
Linas Griška

Užsakovas: Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113

Rangovas: UAB "Alkesta", įmonės kodas 249672710

Rangos sutarties Nr. : As-217


Objektas: Puskelnių kaimo viešosios transporto infrastruktūros sutvarkymo Sasnavos sen. Marijampolės sav. darbai, darbo projekto parengimas, teisės aktų nustatytų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimo procedūroms atlikti, parengimas, stendo įrengimo darbai

VYKDOMŲ/NEVYKDOMŲ DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sodų gatvė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina	Vertė, be PVM
VYKDOMI DARBAI					
5.	Nuovažų įrengimas				
5.1.	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas (įskaitant kelkraščius)	m ²	42,000	10,50	441,00
5.2.	6 cm storio asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	m ²	108,000	10,00	1.080,00
5.3.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	m ³	8,000	18,00	144,00
Įkainis iš Draugystės g.	Požeminių komunikacijų šulinių liukų išardymas ir sumontavimas į projektinę padėtį, įrengiant naujus liukus, plaukijančio tipo sunkiai apkrovai	vnt.	9,000	300,00	2700,00
Viso VYKDOMI DARBAI be PVM					4.365,00


Techninės priežiūros atstovas:




Techninis priežiūrėtojas
Gintautas Šcepanskis
Kv.a.Nr.2749, išduotas 2012-11-1

Statybos vadovas
Raimondas Šuminas
Atestato Nr. 34419

Rangovas:



visuų pirminių skyriaus
vedėjas

Linas Griška

Užsakovas: Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113

Rangovas: UAB "Alkesta", įmonės kodas 249672710

Rangos sutarties Nr. : As-217

Objektas: Puskelnių kaimo viešosios transporto infrastruktūros sutvarkymo Sasnavos sen. Marijampolės sav. darbai, darbo projekto parengimas, teisės aktų nustatytų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimo procedūroms atlikti, parengimas, stendo įrengimo darbai

VYKDOMŲ/NEVYKDOMŲ DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Taikos gatvė					
Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina	Vertė, be PVM
VYKDOMI DARBAI					
3.	Vandens nuleidimas.				
3.6.	Plastikinės pralaidos 400 mm skersmens įrengimas nuovažoje ant 10 cm storio smėlio pagrindo	m	14,000	50,00	700,00
3.7.	Apykakliniai antgaliai	vnt	6,000	120,00	720,00
3.8.	Betonas C16/20	m ³	0,200	100,00	20,00
4.	Gatvės dangos konstrukcija				
4.1.	35 cm storio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	m ³	572,000	18,00	10.296,00
5.	Nuovažų įrengimas				
5.1.	20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas (įskaitant kelkraščius)	m ²	31,000	10,50	325,50
5.2.	6 cm storio asfalto dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	m ²	28,000	10,00	280,00
5.3.	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas	m ³	7,000	18,00	126,00
Viso be PVM					12.467,50

Techninės priežiūros atstovas:

Techninis priežiūrėtojas
Gintautas Šcepanskis
v.a. Nr.2749, išduotas 2012-11-14

Statybos vadovas
Raimondas Šuminas
Atestato Nr. 34419

Rangovas:

visų pirma skyriaus
vedėjas
Linas Griška

Užsakovas: Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113

Rangovas: UAB "Alkesta", įmonės kodas 249672710

Rangos sutarties Nr. : As-217

Objektas: Puskelnių kaimo viešosios transporto infrastruktūros sutvarkymo Sasnavos sen. Marijampolės sav. darbai, darbo projekto parengimas, teisės aktų nustatytų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimo procedūroms atlikti, parengimas, stendo įrengimo darbai

VYKDOMŲ/NEVYKDOMŲ DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Draugystės gatvė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina	Vertė, be PVM
NEVYKDOMI DARBAI					
3.	DANGOS KONSTRUKCIJOS ĮRENGIMAS				
3.3	Nuovažų įrengimas (asfalto dangos):				
3.3.3	Nuovažų pažvyravimas	m ³	-4,000	30,00	-120,00
4.	VANDENS NUVEDIMAS				
4.3	Drenažo įrengimas				
4.3.2	Skaldelė 11/16, m ³	m ³	-56,000	28,00	-1568,00
4.3.3	Skaldelė 5/11, m ³	m ³	-12,000	28,00	-336,00
4.3.4	Neaustinė geotekstilė 125g/m ² , m ²	m ²	-730,000	1,20	-876,00
4.3.7	Infiltraciniu šulinių įrengimas	vnt.	-2,000	1200,00	-2400,00
Viso NEVYKDOMI DARBAI be PVM					-5300,00

Techninės priežiūros atstovas:

Techninis prižiūrėtojas
Gintautas Ščepanskis
Kv.a. Nr.2749, išduotas 2012-11-15

Statybos vadovas
Raimondas Šuminas
Atestato Nr. 34419

Rangovas:

višųjų pirkimų skyriaus
vedėjas
Linas Griška

**PUSKELNIŲ KAIMO VIEŠOSIOS TRANSPORTO INFRASTRUKTŪROS SUTVARKYMO
SASNAVOS SEN. MARIJAMPOLĖS SAV. DARBAI
ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS**

Visuomenės informacijos skyriaus vedėjas

Etapo Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis 100 %	Darbų grupės (etapo) kainos išskaidymas mėnesiais pagal rangovo planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą (Eurais)												Darbų (etapo) kaina, [Eur] be PVM	
				I mėn.	II mėn.	III mėn.	IV mėn.	V mėn.	VI mėn.	VII mėn.	VIII mėn.	IX mėn.	X mėn.	XI mėn.	XII mėn.		
				2019												2020	
1	Stendo įrengimas	kompl.	100					1076,93									1076,93
2	Darbo projektas	kompl.	100					10700,00									10700,00
3	Sodų gatvės darbai	kompl.	100					50684,00	36053,60	720,00						4365,00	91822,60
4	Taikos gatvės darbai	kompl.	100					76510,50	31346,40	1674,50						12467,50	121998,90
5	Draugystės gatvės darbai	kompl.	100					322,00	27466,29	79407,31						5605,00	113800,60
6	Teisės aktų nustatytų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimo procedūroms atlikti, parengimas	kompl.	100													150,00	150,00
Suma be PVM*:																	339.549,03
PVM (21 %) suma:																	71.305,30
Bendra suma su PVM*:																	410.854,33

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis.

** kiekvieno etapo darbai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir finansavimą, galės būti skaidomi smulkiau, atitinkamai patikslinant įkainotą veiklų sąrašą.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra kaina turi atitikti pateiktą jos sudėtinių dalių sumą;

tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

Rinkotyro direktorius Aidas Zablackas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

