

2018-10-26 statybos rangos sutarties Nr. 22-1990
PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2020 m. *sausio 27 d.* Nr.4/

Vilnius

2020 m. sausio 27 d. Nr. 22-89

VI „Lietuvos paminklai“, juridinio asmens kodas 110051791, atstovaujama direktoriaus Vydmanto Drumstos, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Užsakovu,

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinama Statytoju, ir

UAB „Kriautė“, juridinio asmens kodas 147100161, atstovaujama generalinio direktoriaus Jauniaus Kavaliausko, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

Atsižvelgiant į tai, kad:

1. Šalys 2018 m. spalio 26 d. sudarė sutartį Nr. 22-1990 (toliau – Sutartis) dėl Kultūros paskirties (Panevėžio miesto dailės galerijos) pastato (unikalus kultūros vertybės kodas 30777), Respublikos g. 3, Panevėžyje, paprastojo remonto ir tvarkybos darbų (toliau – Darbai), o 2019 m. gegužės 6 d. pasirašė papildomą šios sutarties susitarimą Nr. 2/22-1136, kuriuo patvirtino sutarties vertę – 904 501,02 Eur (devyni šimtai keturi tūkstančiai penki šimtai vienas euras, 02 ct) su PVM.

2. Darbų eigoje iškilo poreikis patikslinti techninį daro projektą ir vykdyti papildomus darbus, kurių nei pirkimo dokumentuose nei Sutartyje nebuvo galima numatyti iki Sutarties sudarymo. Objekto valdytojas patikslino ir patvirtino techninį darbo projektą dėl Panevėžio dailės galerijos pastato atnaujinimo (modernizavimo) išleidžiant projekto „B“ laidą.

Vadovaujantis:

3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., numatančiu viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimą, kai tokia būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kai kartu yra šios sąlygos: pakeitimas iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio bei kai atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminarios sutarties vertės;

4. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija) patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56.4 punktu;

5. Sutarties 14.2 punktu, numatančiu sutarties jos galiojimo laikotarpiu keitimą neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas;

Sutarties šalys sudarė šį susitarimą dėl 2018 m. spalio 26 d. sutarties Nr. 22-1990 pakeitimo ir susitarė:

6. Atsisakyti darbų už 17 790,28 Eur su PVM ir atlikti papildomus darbus, numatytus patikslintoje „B“ laidos projekte už 185 876,05 Eur su PVM. Bendra pakeitimų suma sudaro 22,52 procento sutarties vertės, o iš viso pakeitimų suma sudaro 24,10 procento pradinės sutarties vertės.

7. *Sutarties kaina yra 1 072 586,79 Eur, (vienas milijonas septyniasdešimt du tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai, 79 ct) su PVM, kurių sudaro:*

7.1. *Pradinė sutarties vertė – 892 961,85 Eur (aštuoni šimtai devyniasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt vienas euras, 85 ct) su PVM, iš jų PVM sudaro 154 976,85 Eur;*

7.2. *Atsisakomi darbai – 17 790,28 Eur (septyniolika tūkstančių septyni šimtai devyniasdešimt eurų 28 ct) su PVM, iš jų PVM sudaro 3 087,57 Eur;*

7.3. *Papildomi darbai – 197 415,22 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt vienas euras 22 ct) su PVM, iš jų PVM sudaro 34 262,15 Eur.*

9. Sutarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

10. Šis papildomas susitarimas sudarytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatsiejama 2018-10-26 sutarties Nr. 22-1990 dalis.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Kriautė“ 2020-01-22 pranešimo Nr. S-36 kopija 1 lapas;
2. Atnaujintas veiklų sąrašas 1 lapas;
3. Suvestinis statybos kainos apskaičiavimas 1 lapas;
4. Objektinės sąmatos 2 lapai.

Iš viso 5 lapai.

Šalių rekvizitai:

Statytojas: Panevėžio miesto savivaldybės administracija, Laisvės a. 20, Panevėžys, tel. (8 45) 501 221; faks. (8 45) 501 1354; įstaigos kodas 288724610; a. s. Nr. LT 63 7300 0100 0238 7935, „Swedbank“ AB bankas, administracija@panevezys.lt;

Užsakovas: VĮ „Lietuvos paminklai“, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 4095, įmonės kodas 110051791, PVM mokėtojo kodas LT100517917, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525 AB SEB bankas, a. s. LT05 7300 0101 3420 9554 „Swedbank“ AB bankas, a. s. LT50 4010 0424 0397 4635, Luminor Bank AB bankas, paminklai@lpaminklai.lt;

Rangovas: UAB „Kriautė“, Pramonės g. 8 K25, 35100 Panevėžys, Tel.: (8 45) 511 393, faksas: (8 45) 511 493, įstaigos kodas 147100161; PVM mokėtojo kodas LT471001610, a. s. LT94 7181 5000 0846 7491, AB „Šiaulių bankas“ Panevėžio filialas, kriaute@kriaute.lt.

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
administracijos direktorius



Tomas Jukna

VĮ „Lietuvos paminklai“
direktorius



Vydmantas Drumsta

UAB „Kriautė“
generalinis direktorius



Jaunius Kavaliauskas

Uždaroji akcinė bendrovė. Pramonės g. 8 K25, 35100 Panevėžys. Tel. (8 45) 511393. Faks. (8 45) 511 493. El. p. kriaute@kriaute.lt. Internetinis puslapis www.kriaute.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 147100161

VĮ „Lietuvos paminklai“

2020-01-22 Nr. S- 36

Į 2020-01-21 Nr. (1.8-1)1-47

DĖL DAILĖS GALERIJOS

Siunčiame papildomų darbų informinimui Veiklos grafiką Kultūros paskirties (Panevėžio miesto dailės galerijos) pastato (unikalus kultūros vertybės kodas 30777), Respublikos g. 3, Panevėžyje, atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto B laidoje numatytiems darbams atlikti su lokalinėmis sąmatomis. Pridedama 31 lapas.

Statybos direktorius



Albertas Vagulis

PATVIRTINTA: 1072586,79 €
UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS

2020



Savivaldybės administracijos

Pareigos, vardas, pavardė

Pareigos, vardas, pavardė

STIPDERINTA:

Valstybės įmonė
Lietuvos paminklai
Direktorius

Vydmantas Drumsta

2020 01 26

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta 2019.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Kultūros paskirties (Panevėžio miesto dailės galerijos) pastato (un.kvk 30777) Respublikos g. 3,
Panevėžyje atnaujinimo (modernizavimo) darbai

Išlaidų aprašymas	Kaina, €			
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	Iš viso (su PVM)
I. Statybos sklypas (statybos sklypo įsigijimo išlaidos)				
II. Statybos sklypo paruošimas (statinių ir konstrukcijų perkėlimo, griovimo, išsaugojimo išlaidos; kompensacijos už esamus statinius, inžinerinius tinklus, želdynus ir kt.)				
Iš viso I - II				
III. Statinio statyba ir įrengimas (statinio statybos ir įrengimo išlaidos)				
2 DARBAI PAGAL TECHNINIO DARBO PROJEKTO "A" LAIDĄ	904501,020			904501,020
3 DARBAI PAGAL TECHNINIO DARBO PROJEKTO "B" LAIDĄ (nauji sprendiniai)	185876,050			185876,050
4 NEVYKDOMI DARBAI PAGAL TECHNINIO DARBO PROJEKTO "B" LAIDOS SPRENDINIUS	-17790,280			-17790,280
Iš viso III	1072586,79			1072586,79
IV. Projektavimo ir inžinerinės paslaugos (projektavimo, ekspertizės, projekto vykdymo, statybos techninės priežiūros ir kt. išlaidos)				
Iš viso IV				
Iš VISO I - IV	1072586,79		0,00	1072586,79
V. Kitos statinio išlaidos (statybos finansavimo, draudimo, garantijų, bandomosios produkcijos gamybos, techninio personalo apmokymo eksploatuoti ir kitos numatomos išlaidos)				
Iš viso V				
VI. Rezervas (statytojo (užsakovo) iš anksto nenumatytų išlaidų suma)				
Iš viso VI				
Iš viso pagal I - VI skyrius:	1072586,79		0,00	1072586,79

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2019.10 kainų lygiu.

Kompleksas

KULTŪROS PASKIRTIES (PANEVĖŽIO MIESTO DAILĖS GALERIJOS) PASTATO (UN.KVK 30777) RESPUBLIKOS G. 3, PANEVĖŽYJE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBAI
PAPILDOMI DARBAI

Objektas

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1		Konstrukcijos	54660,83		54660,83	45174,24
2		Architektūra	96159,15		96159,15	79470,37
3		Elektrotechnikos darbai	9449,68		9449,68	7809,65
4		Šildymas	3634,24		3634,24	3003,50
5		Vandentiekis šaltas, karštas, cirkuliacinis (V1,T3, T4), vandens apskaitos mazgas	3901,68		3901,68	3224,53
6		Nuotekų sistema (F1)	1509,93		1509,93	1247,88
7		Gaisrinė signalizacija	747,48		747,48	617,75
8		Apsauginė signalizacija	1083,39		1083,39	895,36
9		Vėdinimas, šilumos punktas ir vėdinimo mazgas	14729,67		14729,67	12173,28
		Iš viso	185876,05		185876,05	153616,56

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2018.03 kainų lygiu.

Kompleksas

KULTŪROS PASKIRTIES (PANEVĖŽIO MIESTO DAILĖS GALERIJOS) PASTATO (UN.KVK 30777) RESPUBLIKOS G. 3, PANEVĖŽYJE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBAI

Objektas

NEATLIEKAMI DARBAI

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodu	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (€)			
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	2	3	4	5	6	7
1		Konstrukcijos	-5057,30		-5057,30	-4179,59
2		Architektūra	-11063,38		-11063,38	-9143,29
3		Šildymas	-1274,87		-1274,87	-1053,61
4		Apsauginė signalizacija	-394,73		-394,73	-326,22
		Iš viso	-17790,28		-17790,28	-14702,71

KULTŪROS PASKIRTIES (PANEVŽIO Miesto dailės galerijos) pastato (unikalus kultūros vertybės kodas 30777), Respublikos G. 3, Panevėžyje, paprastojo remonto ir tvarkybos darbai

[illegible]