

**Pakeitimo nurodymas Nr. 7 pagal rangos sutartį Nr. F12-101/2018-06-06
„Pastato – Muzikinio teatro, esančio Danės g. 19 Klaipėdos m., rekonstrukcijos darbai“
2021-10-22**

Rangovas:	UAB „Infes“
Inžinierius:	UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
Užsakovas:	Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

Vadovaujantis Rangos sutarties Nr. F12-101/2018-06-06 „Pastato – Muzikinio teatro, esančio Danės g. 19 Klaipėdos m., rekonstrukcijos darbai“ (toliau – Rangos sutartis) Bendrųjų ir Konkrečių sutarties sąlygų 13.1 punkto [Teisė daryti pakeitimus] nuostatomis Inžinierius, gavęs Rangovo 2020-08-19 tarpinę pretenziją Nr. 200819-01JV, 2020-11-26 tarpinę pretenziją Nr. SR-201126-01SJ dėl nenumatytų aplinkybių ir papildomų darbų, 2021-02-23 tarpinę pretenziją Nr. SR-210223-01SJ dėl nenumatytų aplinkybių ir papildomų darbų, 2021-06-11 tarpinę pretenziją Nr. SR-210611-01MV dėl nenumatytų aplinkybių ir papildomų darbų sąmatos, 2021-08-05 tarpinę pretenziją Nr. SR-210805-01MŠ dėl nenumatytų aplinkybių ir papildomų darbų, 2021-10-15 el. paštu atsiųstą galutinę sąmatą, kuri buvo parengta, įvertinus visų suinteresuotų pusių pastabas, 2021-02-12 eksperto išvada Nr. 20-14/04 dėl Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro statomo priestato rūšio grindų konstrukcinių defektų, 2021-10-20 el. paštu projekto rengėjo pritarimą Rangovo parengtoje galutinėje sąmatoje numatytiems kiekiam, ir Užsakovo 2021-10-21 raštu Nr. R3-523 pritarimą pasiūlymui dėl pakeitimo, priėmė sprendimą, kad atsižvelgiant į 2021-02-12 eksperto išvadą Nr. 20-14/04 „Statomo Klaipėdos muzikinio teatro **priestato rūšio grindų gelžbetoninės plokštės konstrukcijos, remiantis STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 1-o priedo p. 1.1. nuostatomis, yra avarinės būklės**“ ir įgyvendinant Rangos sutartį būtina iš Rangovo įsigyti šiuos Rangos sutartyje nenumatytus, papildomus darbus (kurie detalizuojami Priede Nr. 1, toliau – Papildomi darbai):

1. siekiant pašalinti atsiradusius konstrukcinius defektus ir užtikrinti pastato rūšio grindų mechaninį atsparumą ir pastovumą, turi būti parengtas esamų konstrukcijų sustiprinimo darbo projektas, detalizuojantis Techninio projekto C laidos sprendinius (Projektiniai konstrukcijų sustiprinimo sprendiniai turi būti pagrįsti skaičiavimais);
2. atsižvelgiant į tai, kad pasireiškus pirmosioms pamatų plokštės deformacijoms ir pragręžus grindis, grunto vandens slėgis buvo pašalintas, o atkūrus grindų plokštės sandarumą, jis vėl atsinaujins, gali deformuotis ir kitos nesustiprintos grindų zonos, turi būti atlikti viso grindų ploto stiprinimo darbai;
3. apsaugant nuo galimų pratekėjimų per „užlopytą“ grindų plokštę, po būsima grindų danga, išlyginamajame sluoksnyje turi būti įrengtas drenažas;

Užsakovo užsakymu privalo būti atlikta konstrukcijų sustiprinimo projekto ekspertizė.

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo įvertino, kad Papildomų darbų įsigijimo galimybė buvo numatyta Rangos sutarties Konkrečių sąlygų 13.1 [Teisė daryti pakeitimus] punkte bei Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 dalies 3 punkte.

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šių pakeitimų, patvirtina, kad pakeitimai iš esmės nepakeičia Sutarties pobūdžio, pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti. Siekiant užtikrinti atliekamų darbų tęstinumą bei išvengti darbų ir Užsakovo išlaidų dubliavimo, darbų atlikimo terminų užsitęsimo, ginčų dėl atsakomybės už atliktų darbų kokybę, žalą ir pan. darbus turi atlikti tas pats Rangovas.

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtina, kad Papildomų darbų apimtys yra įvertintos vadovaujantis Rangos sutarties nuostatomis.

Rangos sutartyje nustatyta fiksuotos kainos kainodara nekeičiama ir yra taikoma atsiskaitymui pagal šį pakeitimo nurodymą.

Papildomų darbų vieneto įkainiai yra pagrįsti ir priimtini Užsakovui, bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos ir nustatytos vadovaujantis sutarties 13 skyriaus nuostatomis (13.2 [Vertės nustatymas] punktas).

Dėl šio pakeitimo, nebus kliūčių pagal Rangos sutartį statomą statinį pripažinti tinkamu naudoti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei Inžinieriui išduoti perėmimo pažymą.

Keičiamos Rangos sutarties sąlygos, susijusios su Priimtina sutarties suma (Rangos sutarties 5 p.).

Rangos sutarties kaina nustatoma:

Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Kaina, Eur
1.	Kiaurymės	38.311,36
2.	Injekciniai inkariniai mikropoliai D130, L=14,0 m	148.661,15
3.	Injekciniai inkariniai mikropoliai D130, L=16,0 m	351.519,41
4.	JET-GROUTING D500, L=15,5 m poliai	367.552,21
5.	Atsarginiai injekciniai inkariniai mikropoliai D200, L=15,0m	361.803,95
6.	Rūsio grindys pagal detalę brėž. SK-11 (1.849 m2)	484.992,30
7.	Deformacinės siūlės pagal detalę brėž. SK-08	81.009,68
8.	Deformacinės siūlės pagal detalę brėž. SK-09	456,34
9.	Deformacinės siūlės pagal detalę brėž. SK-10	1.945,83
10.	Projektavimas	35.000,00
	Iš viso be PVM	1.871.252,23
	PVM	392.962,96
	Iš viso su PVM	2.264.215,19

Papildomų darbų (kurie yra sudėtingi ir didelės apimties) atlikimui būtinas papildomas 4 mėnesių terminas.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1	Rangovo 2020-08-19 raštas Nr. 200819-01JV su priedais, 3 lapai
Priedas Nr. 2	Rangovo 2020-11-26 raštas Nr. SR-201126-01SJ, 4 lapai + 106 lapai priedų,
Priedas Nr. 3	Rangovo 2021-02-23 raštas Nr. SR-210223-01SJ, 2 lapai,
Priedas Nr. 4	Rangovo 2021-06-11 raštas Nr. SR-210611-01MV, 2 lapai,
Priedas Nr. 5	Rangovo 2021-08-05 raštas Nr. SR-210805-01MŠ, 2 lapai
Priedas Nr. 6	Eksperto 2021-02-12 išvada Nr. 20-12/04, 3 lapai,
Priedas Nr.7	Rangovo 2021-10-15 galutinė sąmata su projekto autoriaus pritarimu, 4 lapai
Priedas Nr. 8	Užsakovo 2021-10-21 raštas Nr. R3-523 pritarimas pakeitimo nurodymo projektui

Inžinierius:

(parašas, data)

(vardas pavardė)

Užsakovas:

(parašas, data)

(vardas pavardė)

Rangovas:

(parašas, data)

(vardas pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, K. Donelaičio g. 4, LT-92114 Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL RANGOS DARBŲ 2018-06-06 SUTARTIES NR. F12-101 KEITIMO Nr.7
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-10-21 Nr. R3-523
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	LAIMA,VILIMIENĖ, Teatro vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-21 10:35:24
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-10-21 10:36:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-08 - 2025-01-06
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Voveraitė, Personalo specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-21 13:59:28
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema eDVS
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 - 2028-10-09
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EgoEDocs, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Paieškos nuoroda	

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, K. Donelaičio g. 4, LT-92114 Klaipėda
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pakeitimo nurodymas Nr. 7 pagal rangos sutartį Nr. F12-101/2018-06-06 „Pastato – Muzikinio teatro, esančio Danės g. 19 Klaipėdos m., rekonstrukcijos darbai“
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-10-22 Nr. F12-210
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2021-10-22 15:29:24 Nr. F15-134
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	LAIMA, VILIMIENĖ, Teatro vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-22 10:21:22
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-10-22 10:22:23
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-08 - 2025-01-06
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Voveraitė, Personalo specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-22 10:31:17
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema eDVS
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 - 2028-10-09
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jonas Cilcius, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-22 11:06:49
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-10-22 11:07:11
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-06-28 - 2023-06-28
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arvydas Markevičius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-22 14:26:29
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-10 - 2024-04-08
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Voveraitė, Personalo specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-10-22 15:29:25
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema eDVS
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 - 2028-10-09
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	17
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, K. Donelaičio g. 4, LT-92114 Klaipėda
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL RANGOS DARBŲ 2018-06-06 SUTARTIES NR. F12-101 KEITIMO Nr.7
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	2021-10-21 Nr. R3-523
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EgoEDocs, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2022-03-28 19:29:25
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2022-03-28 atspausdino Naglis Stancikas
Paieškos nuoroda	