

Susitarimas Nr. 6 prie 2015 m. liepos 1 d. Statybos rangos sutarties Nr. ŪS-204

2020 m. vasario 6 d., Vilnius

VŠĮ „Vilniaus dailės akademija“, juridinio asmens kodas 111950439, buveinės adresas Maironio g. 6, Vilnius, atstovaujama rektorės levos Skauronės, veikiančios pagal įstaigos įstatus (toliau – **Užsakovas**), ir

MB „Virmalda“, juridinio asmens kodas 134906131, buveinės adresas Draugystės g. 20, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus; **UAB „Kaminta“** (juridinio asmens kodas – 234029740); **UAB „Struktūra“** (juridinio asmens kodas – 133457694); **UAB „Rūdupis“** (juridinio asmens kodas – 170681385) (toliau visi kartu – **Rangovas**), jungtinės veiklos pagrindu atstovaujami MB „Virmalda“ direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- A. Užsakovas ir Rangovas 2015 m. liepos 1 d. sudarė Statybos rangos sutartį Nr. ŪS-204 dėl Panemunės, vad. Gelgaudų, Vytėnų pilies pietinio korpuso tvarkybos darbų, adresu Vytėnų g. 53 Pilies I kaimas, Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav. (toliau – **Sutartis**);
- B. Restauravimo tarnyba, įvertinusi pilies tinko ir polichromijos konservavimo, restauravimo darbus, konstatavo ir 2019 m. gegužės 16 d. protokole Nr. 114-17 nurodė, jog norint tęsti šiuos darbus, būtina atlikti papildomus tyrimus;
- C. vadovaudamasis aukščiau nurodytu Restauravimo tarybos protokolu Užsakovas 2019 m. birželio 18 d. raštu Nr. (14.5) – SD-234 nurodė Rangovui sustabdyti darbų pagal Sutartį vykdymą nuo 2019 m. liepos 1 d. iki 2019 m. lapkričio 1 d.;
- D. Atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos parengtų sutarties keitimo gairių nuostatas, darbų vykdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas, pagal sutartį bus likęs rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymui, t.y. šiuo atveju 9 mėnesiams iki 2020 m. rugpjūčio 1 d. imtinai,

ŠALYS SUSITARĖ:

1. Pratęsti 2019 m. birželio 28 d. Preliminarijame II etapo darbų atlikimo grafike numatytų darbų įvykdymo terminą iki 2020 m. rugpjūčio 1 d.
2. Šis susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis.
3. Šis susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai Šalių įgalioti atstovai jį pasirašo.
4. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

Priedai:

1. 2019 m. birželio 28 d. Preliminarus II etapo darbų atlikimo grafikas, 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Rangovas

MB „Virmalda“
juridinio asmens kodas 134906131
Draugystės g. 20, Kaunas
Tel. 8 37 452490
Faksas 8 37 452490
A.S. LT65 7044 0600 0314 5123
Bankas AB SEB Bankas
Banko kodas 7044
PVM mokėtojo kodas LT349061314

Direktorius Virginijus Rabačius

A.V.

Užsakovas

VŠĮ „Vilniaus dailės akademija“
juridinio asmens kodas 111950439
Maironio g. 6, Vilnius
Tel. 85 210 5430
Faksas 85 210 5444
A.S. LT29 7300 0101 2163 1423
Bankas AB SWEDBANK bankas
Banko kodas 7300
PVM mokėtojo kodas LT100003000911

Rektorė Ieva Skauronė

A.V.

