

Pakeitimo nurodymas Nr. 2 pagal rangos sutartį Nr. Pst-129(13.68) „IAE labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statyba bei inžinerinių statinių atkarpų projektavimas, statyba ir prijungimas prie kapinyno ir esamos IAE infrastruktūros“

2020-01-31

Rangovas: Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš:
AB „Eurovia Lietuva“ (atsakingasis partneris);
UAB „Vilstata“; UAB „Ekobana“

Inžinierius: UAB „TAEM Projektų valdymas“

Užsakovas/Perkančioji organizacija: VĮ Ignalinos atominė elektrinė

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. Pst-129(13.68) „IAE labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statyba bei inžinerinių statinių atkarpų projektavimas, statyba ir prijungimas prie kapinyno ir esamos IAE infrastruktūros“ Bendrųjų ir konkrečiųjų sutarties sąlygų nuostatomis, Inžinierius, gavęs Rangovo 2019-12-13 pranešimą Nr. SDV-843 dėl keičiamų darbų ir Užsakovo VĮ Ignalinos atominė elektrinė 2020-01-22 raštu Nr. ĮS-348 (15.46.1E) patvirtinimą dėl pakeitimo, priėmė sprendimą, kad:

siekiant įgyvendinti Rangos sutartį:

Įgyvendinant projektą B19-2 „IAE labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statyba bei inžinerinių statinių atkarpų projektavimas, statyba ir prijungimas prie kapinyno ir esamos IAE infrastruktūros“ pagal 2017-06-22 Rangos sutartį Nr. Pst-129(13.68) (toliau - Sutartis) Rangovas 2019-12-13 raštu Nr. SDV-843 pateikė prašymą dėl B19-2 modulių plokštės grotelių kiekio suderinimo pagal Sutarties sąlygas.

Rangovas rašte Nr. SDV-843 nurodo, kad prašo pakeisti B19 įkainotų sąnaudų žiniaraščio punkto Nr. 28 „Kanalo uždengimas ketaus grotelėmis 600 KN apkrovai“ numatytus medžiagos kiekius (690 vnt.) į 1350 vnt. „Faserfix super 200“. Pagal techninio projekto žiniaraštį 7930/1-S-01-TP-SK.MŽ-1, lentelės pozicijas 1.3.7 ir 1.3.8 numatytos grotelės „Hauraton MW20/30“ L=1000mm, 675vnt. ir grotelės „Hauraton MW20/30“ L=500mm, 15 vnt., o Rangos sutarties Pst 129 (13.68) įkainoto sąnaudų žiniaraščio pozicijoje Nr.28 nurodyta 690 vnt. grotelių, bendra suma – 73022,70 EUR. Rangovo teigimu Hauraton gamykla nebegamina grotelių „Hauraton MW20/30“ L=1000mm.

Dėl šių priežasčių:

1) Reikalinga atlikti tokius darbų (medžiagų) pakeitimus kitais darbais (medžiagomis):

1. Įkainotų sąnaudų žiniaraščio 28 poz. Išdėstoma sekančiai „Kanalo uždengimas ketaus grotelėmis 600 KN apkrovai“ (vertė 73022,70 EUR be PVM, apimtis- 682,5 m, vieneto kaina 106,992967033 EUR);


AB „Eurovia Lietuva“
Teisėninkas
Martynas Zereika

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo įvertino, kad šių konkrečių darbų (medžiagų) pakeitimo kitais darbais (medžiagomis) galimybė buvo numatyta rangos sutartyje (*Konkrečiųjų Rangos sutarties sąlygų 13.1p [Teisė daryti pakeitimus] (g) Sutartyje nurodytų Medžiagų/Įrangos keitimais, dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (jei rinkoje nebegaminamos/ nebetiekiamos reikalingos Medžiagos/Įranga ar pan.) arba dėl kitų nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių*).

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtina, kad keičiamų darbų apimtys yra įvertintos ir apmatuotos vadovaujantis pasirašytos Rangos sutarties nuostatomis.

Keičiamų darbų vieneto įkainiai yra pagrįsti ir priimtini Užsakovui, bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos ir nustatytos vadovaujantis sutarties 13 skyriaus nuostatomis (Bendrųjų sutarties sąlygų 13.2 punkto [Vertės nustatymas]).

Dėl šio pakeitimo nebus kliūčių pagal Rangos sutartį statomą statinį užbaigti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei Inžinieriui išduoti perėmimo pažymą.

Rezultatų pavadinimai	Suma, eurai be PVM
Priimta sutarties suma (iki pakeitimo)	7.996.194,88
Viso neatliekamų darbų vertė:	0,00
Viso keičiamų/ papildomų darbų vertė:	0,00
Priimta sutarties suma (po pakeitimo)	7.996.194,88

Keičiamos rangos sutarties sąlygos nesusijusios su Priimta sutarties suma. (*Rangos sutarties 3p.*)

Inžinierius, priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo, patvirtina, kad darbų apimtys yra įvertintos ir apmatuotos, vadovaujantis pasirašytos Rangos sutarties nuostatomis.

Aukščiau paminėti Pakeitimai neturi įtakos Rangos sutarties Pst-129(13.68) “IAE labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statyba bei inžinerinių statinių atkarpų projektavimas, statyba ir prijungimas prie kapinyno ir esamos IAE infrastruktūros” Darbų Baigimo terminui ir jis yra nekeičiamas. Inžinierius patvirtina, kad Rangovo Darbų programa nekeičiama.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr.1. Rangovo 2019-12-13 pranešimas Nr. SDV-843, 31 lapas;
2. Priedas Nr.2. Inžinieriaus 2020-01-08 raštas dėl Rangovo pretenzijos Nr. 20-05, 2 lapai;
3. Priedas Nr.3. Inžinieriaus 2020-01-20 raštas dėl Rangovo pretenzijos Nr. 20-37, 2 lapai;
4. Priedas Nr.4. Užsakovo 2020-01-22 raštas Nr. ĮS-348 (15.46.1E), 3 lapai;


Inžinierius:


(parašas, data)

S. VITKUNAS

(vardas pavardė)


Užsakovas:


(parašas, data)


Sergej Krutovcov

(vardas pavardė)

Rangovas:


(parašas, data)




Generalinis direktorius

(vardas pavardė)


AB "Eurovia Lietuva"
Teisininkas
Martynas Boreika