

Pakeitimo nurodymas Nr. 6 pagal rangos sutartį Nr. PIRK-190-17 „Antros vandentiekio stoties Putinų g. 82, Alytuje, rekonstrukcijos darbai“

2020-03-17

PIRK-05-20

Rangovas:

UAB „Infes“ ir UAB „Irdaiva“

Inžinierius:

UAB „Sweco Lietuva“

**Užsakovas/
Perkančioji organizacija:**

UAB „Dzūkijos vandenys“

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. PIRK-190-17 „Antros vandentiekio stoties Putinų g. 82, Alytuje, rekonstrukcijos darbai“ Bendrųjų ir Konkrečiųjų sąlygų 8 ir 20 str. nuostatomis Inžinierius, gavęs Rangovo – UAB „Infes“ 2020-02-10 raštu Nr. SR-200210-01MD Galutinę pretenziją dėl rangos sutarties Bendrųjų sąlygų 19 sk. „Nenugalima jėga“ (*force majeure*) atitinkančių sąlygų – gaisro padangų perdirbimo įmonėje „Ekologistika“ – Užsakovo užterštų antros vandentiekio stoties Putinų g. 82 vamzdinių ir rezervuaro bei 2020-02-16 raštu Nr. SR-200216-01MD pateiktus paaiškinimus ir Užsakovo - UAB „Dzūkijos vandenys“ 2020-03-03 raštu Nr. S-803-20 duotą pritarimą Rangovo Pretenzijai, priėmė sprendimą, siekiant įgyvendinti rangos sutartį bei vadovaujantis rangos sutarties Nr. PIRK-190-17 Bendrųjų sąlygų 20.1 p., 8.4 e) bei 3.5 p. ir Konkrečiųjų sąlygų 3.1 punktu (Baigimo laiko pratęsimui yra reikalingas Pakeitimo nurodymas), leisti pratęsti antros vandentiekio stoties Putinų g. 82, Alytuje, rekonstravimo darbų, vykdomų pagal rangos sutartį Nr. PIRK-190-17, Baigimo laiką 92 dienomis (trimis mėnesiais) arba **iki 2020 m. kovo mėn. 12 d.**, nes:

1. Antros vandentiekio stoties Putinų g. 82, Alytuje, rekonstravimo darbų arba Darbų, vykdomų pagal rangos sutartį Nr. PIRK-190-17, Baigimo laikas yra 2019 m. gruodžio mėn. 11 d.
2. Rangovas 2019-11-07 raštu Nr. SR-191107-01MD pateikė pranešimą apie galimą Pretenziją dėl Užsakovo užterštų antros vandentiekio stoties Putinų g. 82 vamzdinių ir rezervuaro (Priedas Nr. 1).
3. Rangovas 2019-11-21 raštu Nr. SR-191121-01MD, 2019-12-10 raštu Nr. SR-191210-02MD, 2019-12-20 raštu Nr. SR-191220-01MD ir 2020-01-09 raštu Nr. SR-200109-01MD pateikė Tarpines pretenzijas (Priedas Nr. 1).
4. Rangovas 2020-02-10 raštu Nr. SR-200210-01MD ir 2020-02-16 raštu Nr. SR-200216-01MD pateikė Galutinę pretenziją bei paaiškinimus (Priedas Nr. 2).
5. Atsižvelgiant į tai, kas detalios išdėstyta anksčiau minėtoje Rangovo raštu pateiktoje Galutinėje pretenzijoje, reikalinga pratęsti Darbų Baigimo laiką. Darbų, vykdomų pagal rangos sutartį Nr. PIRK-190-17, Baigimo laikas galėtų būtų pratęstas 97 dienomis, tačiau, vadovaujantis rangos sutarties sudėtine dalimi – Pasiūlymo priedu, Darbų Baigimo laikas gali būti pratęstas tik 92

dienomis (trim mėnesiai) arba iki 2020 m. kovo mėn. 12 d.

6. Nustatomas naujas Darbų Baigimo terminas / data yra iki **2020 m. kovo mėn. 12 d.**

Inžinierius patvirtina Rangovo atnaujintą Darbų programą su patikslintais Darbų atlikimo ir Mokėjimų grafikai (Priedas Nr. 5).

Rangovo pateikta Užsakovui Atlikimo užtikrinimo garantija (Atlikimo laidavimo raštas) Nr. AT 78614P galioja iki **2020-06-04** imtinai.

Rangovo pateiktas Užsakovui Darbų (CAR) ir Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas galioja iki **2020-05-01**; Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas galioja iki **2020-03-17**.

Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip likus 28 dienoms iki Atlikimo užtikrinimo (Sutarties įvykdymo) garantijos bei visų draudimo liudijimų galiojimo pabaigos pateikti Užsakovui minėtos garantijos bei draudimo liudijimų pratęsimus, kurių sąlygos atitiktų nustatytoms Pirkimo dokumentuose.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr.1. Rangovas 2019-11-07 raštu Nr. SR-191107-01MD pateiktas pranešimas apie galimą Pretenziją dėl Užsakovo užterštų antros vandentiekio stoties Putinių g. 82 vamzdinių ir rezervuaro, 2 lapai; Rangovo 2019-11-21 raštu Nr. SR-191121-01MD (3 lapai), 2019-12-10 raštu Nr. SR-191210-02MD (2 lapai), 2019-12-20 raštu Nr. SR-191220-01MD (2 lapai) ir 2020-01-09 raštu Nr. SR-200109-01MD (2 lapai) pateiktos Tarpinės pretenzijos.

Priedas Nr. 2. Rangovo 2020-02-10 raštu Nr. SR-200210-01MD pateikta Galutinė pretenzija (2 lapai) ir 2020-02-16 raštu Nr. SR-200216-01MD (1 lapas) pateikti paaiškinimai.

Priedas Nr. 3. Inžinieriaus 2020-02-28 raštu Nr. V1-364-20 pateiktas pritarimas Rangovo Pretenzijai, 1 lapas.

Priedas Nr. 4. Užsakovo 2020-03-03 raštu Nr. S-803-20 pateiktas pritarimas Rangovo Pretenzijai, 1 lapas.

Priedas Nr. 5. Atnaujinta Darbų programa su patikslintais Darbų atlikimo ir Mokėjimų grafikai, 3 lapai.


Inžinierius:



(parašas)

Virginijus Kriščiūnas
(vardas, pavardė)

Užsakovas:



(parašas)

Leonas Mackevičius
(vardas, pavardė)

Rangovas:



(parašas)

Marius Danisevičius
(vardas, pavardė)