

**2019 M. RUGPJŪČIO 8 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-697
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ**

2020 m. _____ d. Nr. 4

Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir

akcinė bendrovė „Kauno tiltai“, įmonės kodas 133729589, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus **Aldo Rusevičiaus**, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2019 m. rugpjūčio 8 d. pirkimo sutarties Nr. S-697 „**Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 99,29 iki 100,47 km rekonstravimas**“ (toliau – Sutartis) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 4 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų 2020 m. gegužės 11 d. Darbų pakeitimu Nr. 5 (šio Susitarimo 1 priedas), 2020 m. gegužės 11 d. Darbų pakeitimu Nr. 6 (šio Susitarimo 2 priedas), ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumas:

1.1. Darbų pakeitimas Nr. 5:

1.1.1. Papildomų darbų kaina be PVM: 16 530,13 Eur (šešiolika tūkstančių penki šimtai trisdešimt eurų, 13 ct).

1.1.2. Neatliekamų darbų kaina be PVM: 25 461,98 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt vienas euras, 98 ct).

1.1.3. Viso neatliekamų darbų suma be PVM yra 8 931,85 Eur (aštuoni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt vienas euras, 85 ct).

1.1.4. 21 proc. PVM yra 1 875,69 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai septyniasdešimt penki eurai, 69 ct).

1.1.5. Neatliekamų darbų (Darbų pakeitimas Nr. 5) suma su PVM yra 10 807,54 Eur (dešimt tūkstančių aštuoni šimtai septyni eurai, 54 ct).

1.2. Darbų pakeitimas Nr. 6:

1.2.1. Vykdomų darbų kaina be PVM: 12 652,68 Eur (dvylika tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt du eurai, 68 ct).

1.2.2. Neatliekamų darbų kaina be PVM: 12 652,68 Eur (dvylika tūkstančių šeši šimtai penkiasdešimt du eurai, 68 ct).

1.2.3. Darbų pakeitimo Nr. 6 suma yra 0,00 Eur (nulis eurų, 00 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoleles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109
Vilnius

Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos

Rangovas:

Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“
Ateities pl. 46, LT-52502 Kaunas
Juridinio asmens kodas: 133729589
PVM mokėtojo kodas: LT337295811
Telefonas (8 37) 473 935
El. paštas kaunotiltai@kaunotiltai.lt
A. s. LT80 4010 0425 0006 0743
Luminor Bank AB

AB „Kauno tiltai“

Generalinis direktorius
Aldas Rusevičius

A.V.

A.V.

[pasirašymo data]

[pasirašymo data]

Sutartis: 2019-08-08, S-697 „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 99,29 iki 100,47 km rekonstravimas“

Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Rangovas: AB „Kauno tiltai“

Techninės priežiūros rangovas: AB „Problematika“

DARBŲ PAKEITIMAS NR.5
2020-04-22

Remdamiesi, kartu pateikiamu Darbų pakeitimo aktu Nr.5, mes rekomenduojame atlikti šį darbų pakeitimą objekte „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 99,29 iki 100,47 km“:

Darbo pavadinimas: dėl lietaus nuotekų planinės padėties pakeitimo.

Darbų pakeitimo aprašymas:

Projekto rengėjas informavo Užsakovą, kad lietaus nuotekų trasos planinės padėties pakeitimas, vykdant statybos darbus pagal projektą „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 100,47 iki 101,79 km kapitalinis remontas“, įtakojo šiuo metu vykdomo (A1 kelio ruožo nuo 99,29 iki 100,47 km) projekto sprendinius, todėl pakoregavo projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalį ir pateikė šios projekto dalies „A“ laidą.

Užsakovui pritarus, buvo sudaryta komisija iš Užsakovo, Rangovo, techninės priežiūros ir Projektuotojo atstovų ir parengtas Darbų pakeitimo aktas Nr. 5 pagal kurį įformintas šis darbų pakeitimas.

Projekto pavadinimas: „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 99,29 iki 100,47 km rekonstravimas“

Darbų pakeitimas Nr.5

Neatliekamų darbų vertė : - 25461,98 Eur.

Papildomų darbų vertė : Nr. 16530,13 Eur.

Bendra darbų pakeitimo Nr.5 vertė: - 8931,85 Eur be PVM

Sutartyje nurodytas darbų įvykdymo terminas nesikeis.

Šis pakeitimas buvo išanalizuotas, įvertintas, pagrįstas ir rekomenduojamas tvirtinti, vadovaujantis Sutarties XI skyriaus „Papildomi darbai“ reikalavimais.

	Darbų Pakeitimo vertė Eur	Atliekamų darbų suma Eur	Sutaupoma suma Eur	Iš darbų kiekių žiniaraščių minusuojama darbų suma Eur	Darbų, keičiančių darbų kiekių žiniaraščių darbų, suma Eur	Darbų, finansuojamų iš sutarties biudžeto, suma Eur
Ankstesnių darbų pakeitimų vertė	-256125,54	855861,59	-506957,67	1111987,13	605029,46	250832,13
Darbų pakeitimo Nr.5 vertė	-8931,85	16530,13	-8931.85	25461,98	16530.13	0.0
Iš viso	265057,39	872391,72	-515889.52	1137449,11	621559.59	250832.13

PATIKRINTA IR TEIKIAMA TVIRTINTI:
Techninis prižiūrėtojas


Dainius Armonas
Techninis prižiūrėtojas
Atestato Nr. 37103

PATIKRINTA IR TEIKIAMA TVIRTINTI:
LAKD transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo
skyriaus atstovas

SUSIPAŽINAU, PRITARIU:
AB „Kauno tiltai“ atstovas

Statinio statybos vadovas
Kęstutis Stankus
Atest. Nr. 18698



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Akcinė bendrovė "Kauno tiltai", Ateities pl. 46, LT52502 Kaunas (2020-05-11 14:00:51)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutartis S-697. Darbų pakeitimas Nr.5
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-05-11 Nr. 2E-4272
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2020-05-08 Nr. 1E-2198
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danutė Liudžiuvienė, inžinierė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-07 12:03:54 (GMT+03:00)
Parašo formatas	Xades-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-10-07 16:31:47–2024-10-05 23:59:59
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nemunas Abukauskas, Projekto vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-11 07:27:01 (GMT+03:00)
Parašo formatas	Xades-C
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-05-11 07:27:32 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-05-06 13:53:22–2025-05-05 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Lipkevičius, Departamento direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-11 09:10:48 (GMT+03:00)
Parašo formatas	Xades-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-05-11 09:11:09 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-04 10:23:20–2023-08-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-11 09:11:11 (GMT+03:00)
Parašo formatas	Xades-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246, RCSC, LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-17 12:47:53–2022-04-16 12:47:53

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant CN=Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM, O="Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM, į.k.188710638", L=Vilnius, S=Lithuania, C=LT sertifikata, sertifikatas galioja 2019-04-17 12:47:53–2022-04-16 12:47:53, "Gauto dokumento registracija" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant CN=Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM, O="Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM, į.k.188710638", L=Vilnius, S=Lithuania, C=LT sertifikata, sertifikatas galioja 2019-04-17 12:47:53–2022-04-16 12:47:53
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.5-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-05-11 14:00:51)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-05-11 14:00:51 atspausdino Danutė Liudžiuvienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Sutartis: 2019-08-08, S-697 „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 99,29 iki 100,47 km rekonstravimas“

Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Rangovas: AB „Kauno tiltai“

Techninės priežiūros rangovas: AB „Problematika“

DARBŲ PAKEITIMAS NR.6 2020-05-04

Remdamiesi, kartu pateikiamu Darbų pakeitimo aktu Nr.6, mes rekomenduojame atlikti šį darbų pakeitimą objekte „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 99,29 iki 100,47 km“:

Darbo pavadinimas: dėl laikinos sprastasiinės įrengimo .

Darbų pakeitimo aprašymas:

Objekto apžiūros metu nustatyta, kad Neris upės vanduo ardo įrengtus pylimus ir technologinius kelius prie tarpinių atramų Nr. 3 ir Nr. 4.

Rangovas „Dėl laikinos sprastasiinės įrengimo“ kreipėsi į techninį prižiūrėtoją ir Užsakovą su prašymu vietoje techniniame projekte numatytų smėlio maišų pylimų apsaugojimui ir upės vagos gilinimo darbų leisti rengti laikiną sprastasiinę, kaip buvo numatęs statybos darbų technologiniame projekte.

Techninis prižiūrėtojas paprašė projekto rengėją išnagrinėti Rangovo pateiktą informaciją ir atsakyti dėl laikinos sprastasiinės įrengimo galimybes.

Projektuotojas pritarė Rangovo pasiūlymui rengti laikiną metalinę sprastasiinę pylimų apsaugojimui ir akcentavo, kad minėti darbai turi būti atliekami laikantis Rangovo pateikto statybos darbų technologinio projekto sprendinių.

Techninis prižiūrėtojas pritarė laikinos sprastasiinės įrengimui.

Užsakovas „Dėl laikinos sprastasiinės įrengimo“ neprieštaravo laikinos sprastasiinės įrengimui, bet tik kaip papildomos priemonės pylimų apsaugai taikymo.

Rangovas, įvertinęs realią situaciją, pakartotinai kreipėsi į Užsakovą, atkreipdamas jo dėmesį, kad, įrengus laikiną sprastasiinę pylimų apsaugą, techniniame

Projekto pavadinimas: „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 99,29 iki 100,47 km rekonstravimas“

Darbų pakeitimas Nr.6

projekte numatyta pylimų apsauga smėlio maišais netenka prasmės ir, vadovaudamasis Užsakovo „Dėl viešojo pirkimo Nr. 416269 dokumentų paaiškinimo ir patikslinimo“ 19 klausimo atsakymu, paprašė Užsakovą, vietoje techniniame projekte numatytos pylimų apsaugos smėlio maišais, leisti rengti laikiną sprautasienę už Rangovo pasiūlyme nurodytą pylimų apsaugos smėlio maišais kainą, paliekant techniniame projekte numatytus ir reikalingus atlikti upės vagos gilinimo darbus.

Užsakovui pritarus, buvo sudaryta komisija iš Užsakovo, Rangovo, techninės priežiūros ir Projektuotojo atstovų ir parengtas Darbų pakeitimo aktas Nr. 6 pagal kurį įformintas šis darbų pakeitimas.

Neatliekamų darbų vertė : - 12652,68 Eur.

Atliekamų darbų vertė : Nr. 12652,68 Eur.

Bendra darbų pakeitimo Nr.6 vertė: 0,0 Eur be PVM

Sutartyje nurodytas darbų įvykdymo terminas nesikeis.

Šis pakeitimas buvo išanalizuotas, įvertintas, pagrįstas ir rekomenduojamas tvirtinti, vadovaujantis Sutarties XI skyriaus „Papildomi darbai“ reikalavimais.

	Darbų Pakeitimo vertė Eur	Atliekamų darbų suma Eur	Sutaupoma suma Eur	Iš darbų kiekių žiniaraščių minusuojama darbų suma Eur	Darbų, keičiančių darbų kiekių žiniaraščių darbus, suma Eur	Darbų, finansuojamų iš sutarties biudžeto, suma Eur
Ankstesnių darbų pakeitimų vertė	-265057,39	872391,72	-515889,52	1137449,11	621559,59	250832,13
Darbų pakeitimo Nr.6 vertė	0,0	12652,68	0,0	12652,68	12652,68	0,0
Iš viso	-265057,39	885044,4	-515889,52	1150101,79	634212,27	250832,13

PATIKRINTA IR TEIKIAMA TVIRTINTI:
Techninis prižiūrėtojas

Dainius Armonas
Techninis prižiūrėtojas
Atestato Nr. 37103



PATIKRINTA IR TEIKIAMA TVIRTINTI:
LAKD transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo
skyriaus atstovas

SUSIPAŽINAU, PRITARIU:
AB „Kauno tiltai“ atstovas

Statinio statybos vadovas
Kęstutis Stankus
Atest. Nr. 18698



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Akcinė bendrovė "Kauno tiltai", Ateities pl. 46, LT52502 Kaunas (2020-05-11 10:57:24)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutartis_S-697. Darbų_pakeitimas_Nr.6
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-05-11 Nr. 2E-4271
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2020-05-08 Nr. 1E-2198
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danutė Liudžiuvienė, inžinierė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-07 12:22:10 (GMT+03:00)
Parašo formatas	Xades-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-10-07 16:31:47–2024-10-05 23:59:59
Parašo paskirtis	Vizavimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nemunas Abukauskas, Projekto vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-11 07:40:59 (GMT+03:00)
Parašo formatas	Xades-C
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-05-11 07:41:20 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-05-06 13:53:22–2025-05-05 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Lipkevičius, Departamento direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-11 09:09:48 (GMT+03:00)
Parašo formatas	Xades-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-05-11 09:10:09 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-04 10:23:20–2023-08-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-11 09:10:11 (GMT+03:00)
Parašo formatas	Xades-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246, RCSC, LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-17 12:47:53–2022-04-16 12:47:53

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Dokumento registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant CN=Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM, O="Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM, į.k.188710638", L=Vilnius, S=Lithuania, C=LT sertifikata, sertifikatas galioja 2019-04-17 12:47:53–2022-04-16 12:47:53, "Gauto dokumento registracija" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant CN=Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM, O="Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SM, į.k.188710638", L=Vilnius, S=Lithuania, C=LT sertifikata, sertifikatas galioja 2019-04-17 12:47:53–2022-04-16 12:47:53
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.5-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-05-11 10:57:24)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-05-11 10:57:24 atspausdino Danutė Liudžiuvienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	AB "Kauno tiltai", Ateties pl. 46, Kaunas (2020-05-14 09:16:56)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas 4 darbu pakeitimai 5 ir 6 S 697 2020 05 12
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-05-13 Nr. S-476
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aldas Rusevičius, Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-13 09:11:21 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-05 13:05:38–2021-12-04 13:05:38
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Lipkevičius, Departamento direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-13 16:50:47 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-05-13 16:51:08 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-04 10:23:20–2023-08-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Solveiga Genienė, Raštvedys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-05-13 19:54:42 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-C
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-05-13 19:55:02 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	ADIC CA-A,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2018-09-26 15:36:12–2021-09-25 15:36:12
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa Web v1.8-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-05-14 09:16:56)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-05-14 09:16:56 atspausdino Viktoras Kuznecovas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-