

SUSITARIMAS DĖL 2018-05-18 RANGOS SUTARTIES NR. 40700/580906 PAKEITIMO

2019-12-03, Nr. K-3501
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama

UAB „Axis Power“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 135175277, PVM mokėtojo kodas LT351752716, registruotos buveinės adresas Jovarių g.2, LT-47193, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre, atstovaujama

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2018-05-18 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 40700/580906 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti 110/35/10 kV Rašės TP, 10kV USĮ rekonstravimo, J. Basanavičiaus g. 112a, Utenos m., darbus, įrangos tiekimo, techninio darbo projekto parengimo bei personalo instruktavimo paslaugas (Nr. 2017-ESO-2265) (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Rangovui vykdant Darbus paaiškėjo, kad planuojami iškasti elektros kabeliai yra ne tokia gylyje kaip buvo numatyta (t.y. ne 0,7 m, o 2 m ir 2,5 m gylyje) ir Rangovas atkasė nenaudojamą šiluminę trasą, kuri trukdo naujų kabelių užvedimui 10 kV US. Dėl pasikeitusio planuojamų iškasti elektros kabelių gylis atsirado nenumatytų darbų, o nenaudojamos šiluminės trastos demontavimo darbai nebuvo numatyti Sutartyje. Paminėtina, kad Rangovas negalėjo vykdyti rekonstravimo darbų pagal suderintą su Užsakovu rekonstravimo-atjungimo grafiką. Grafike buvo nurodyta, kad senos Š3-10S sekcijos narvelių 10 kV linijų (L-TR44-1, L-SP8-2, L-SP17-1, L-SP1, L-SP11, LTR-87, L-TR5-2, 312 L-TR-50, L-SP3/SP12, L-SP19-1) pervedimas turi būti atliekamas pagal atskirai suderintą grafiką su Užsakovu. Užsakovas pateikė Rangovui siūlomą minėtų kabelinių linijų pervedimo planą. Užsakovo siūlomas variantas dėl kabelinių linijų laikino pervedimo bei laikinai perkeltų kabelinių linijų perjungimas į nuolatinės vietas nebuvo numatytas su Užsakovu suderintame techniniame darbo projekte. Dėl šių priežasčių, Užsakovas papildomai iš Rangovo turi įsigyti: 10 kV kabelių atkasimo ir nenaudojamos šiluminės trastos demontavimo ir Š3-10S kabelinių linijų laikino perkėlimo į sumontuotus narvelius bei laikinai perkeltų Š3-10S kabelinių linijų perjungimo į nuolatinės vietas darbus (toliau – Papildomi darbai);
- 2019-11-11 Rangovas raštu Nr. 10.1-AP19-547 informavo Užsakovą apie atsiradusį Papildomų darbų poreikį ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Užsakovas Papildomų darbų įsigijimui neprieštarauja;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio;
- Papildomų darbų vertė neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomai darbų įsigyjama už 34.509,95 Eur (trisdešimt keturis tūkstančius penkis šimtus devynis eurus, 95 ct) be PVM, kas sudaro 3,55 proc. Sutarties kainos,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 34.509,95 Eur (trisdešimt keturiais tūkstančiais penkiais šimtais devyniais eurai, 95 ct) be PVM (41757,04 Eur (keturiasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai penkiasdešimt septyni eurai, 04 ct ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies 4.1 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.1. Bendra Darbų kaina –1 219 397,40 EUR (vienas milijonas du šimtai devyniolika tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 40 ct) įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:
4.1.1.Darbų kaina – 1 007 766,45 EUR (vienas milijonas septyni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt šeši eurai, 45 ct);
4.1.2.Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 211 630,95 EUR (du šimtai vienuolika tūkstančių šeši šimtai trisdešimt eurų, 95 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Rangovo raštas ir sąmata.

Užsakovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas

UAB „Axis Power“