

SUSITARIMAS NR. 9
DĖL 2019-05-17 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. D-03/19 „PRANO GUDYNO
RESTAURAVIMO CENTRO, ESANČIO RŪDNINKŲ GATVĖJE 8 IR 10, VILNIUJE
REKONSTRUKCIJOS DARBŲ, ĮSKAITANT DARBO PROJEKTO PARENGIMĄ“
PAKEITIMO

2020-06-29

Vilnius

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, esantis adresu Didžioji g. 4, Vilnius, juridinio asmens kodas 190756087, atstovaujamas direktoriaus Arūno Gelūno ir

UAB „Ekstra statyba“, esanti adresu Savanorių pr. 139E, Vilnius, juridinio asmens kodas 125859857, atstovaujama direktoriaus Valentino Veževičiaus,

toliau bendrai vadinamos Šalimis, atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis atsisakyti dalies darbų ir įsigyti papildomų darbų nei buvo numatyta Sutartyje, sudarė šį susitarimą bei susitarė (toliau – Susitarimas):

1. Vadovaujantis VPĮ 89 str. 1 d. 3 p., kuris numato, kad „1. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 3) kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;“ ir Sutarties 10.1., 10.2. punktais, taip pat remiantis 9.9.1. Sutarties nuostata, lokaline sąmata (Sutarties priedu nr. 7 – įkainotais darbų kiekių žiniaraščiais), bei:

- 2020-03-25 sudarytu Pakeitimų nurodymu Nr. 12 (dėl eksploatuojamo stogo), kuriuo atsisakoma darbų už 10.214,83 Eur su PVM, t.y. 8.442,01 be PVM, papildoma darbų už 15.855,51 Eur su PVM, t.y. 13.103,73 be PVM;

- 2020-03-06 sudarytu Pakeitimų nurodymu Nr. 10, 1.1. p. (dėl sienų stiprinimo), kuriuo papildoma darbų už 139.017,54 Eur su PVM, t.y. 114.890,53 be PVM;

atlikti darbų pakeitimus, nustatyti, kad šio Susitarimo pakeitimai/papildomi darbai sudaro 4,64 proc. nuo pradinės sutarties kainos (8.442,01+13.103,73+114.890,53=136.436,27 nuo 2 938 471,76 be PVM). Bendra pakeitimų/susitarimų vertė procentine išraiška pagal VPĮ 89 str. 1 d. 3 p. yra 15,02 proc. (131.161,70+158.652,62+10.489,89+2.426,71+2.130,15(pagal Susitarimą Nr. 6) + 8.442,01+13.103,73+114.890,53 (pagal Susitarimą Nr. 9) = 441.297,34 eur be PVM). Ir tai yra 15,02 proc. pasikeitimas nuo pradinės sutarties kainos, kuri yra 2 938 471,76 be PVM (3 555 550,83 su PVM).

2. Vadovaujantis VPĮ 89 str. 2 d., kuris numato, kad „2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju; 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;“ ir Sutarties 10.1., 10.2., 10.5. punktais, taip

pat remiantis 9.9.1. Sutarties nuostata, lokaline sąmata (Sutarties priedu nr. 7 – įkainotais darbų kiekiais žiniaraščiais), bei:

- 2020-03-25 sudarytu Pakeitimų nurodymu Nr. 12 (dėl arkos stiprinimo darbų), kuriuo papildoma darbų už 1.601,21 Eur su PVM, t.y. 1.323,31 be PVM;
- 2020-03-10 sudarytu Pakeitimų nurodymu Nr. 11 (dėl langų ir grotų remonto), kuriuo papildoma darbų už 18.851,04 Eur su PVM, t.y. 15.579,37 be PVM;
- 2020-03-10 sudarytu Pakeitimų nurodymu Nr. 11 (dėl šildymo sistemos), kuriuo papildoma darbų už 11.878,81 Eur su PVM, t.y. 9.817,20 be PVM;
- 2020-03-10 sudarytu Pakeitimų nurodymu Nr. 11 (vidinio kiemo sutvarkymo darbai), kuriuo papildoma darbų už 17.313,71 Eur su PVM, t.y. 14.308,85 be PVM;

atlikti darbų pakeitimus, nustatyti, kad šio Susitarimo pakeitimai/papildomi darbai, pagal 10.5. sutarties punktą, sudaro 1,4 proc. nuo pradinės sutarties kainos (1.323,31+15.579,37+9.817,20+14.308,85=41.028,73 be PVM). Bendra pakeitimų/papildomų darbų procentinė išraiška pagal VPĮ 89 str. 2 d. yra 1,62 proc. (430,88 + 6038,49 (pagal Susitarimą nr. 7) + 1.323,31+15.579,37+9.817,20+14.308,85 (pagal Susitarimą Nr. 9) = 47.498,10 eur be PVM) Ir tai yra 1,62 proc. pasikeitimas nuo pradinės sutarties kainos, kuri yra 2 938 471,76 be PVM (3 555 550,83 su PVM).

3. Koreguoti Sutarties 3.4 punkte Sutarties kainą ir nustatyti ją lygią 3.142.344,60 (2.981.763,62 - 8.442,01 + 13.103,73 + 114.890,53 + 1.323,31 + 15.579,37 + 9.817,20 + 14.308,85) be PVM (trys milijonai vienas šimtas keturiasdešimt du tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt keturi eurai, 60 ct) arba 3.802.236,97 (trys milijonai aštuoni šimtai du tūkstančiai du šimtai trisdešimt šeši eurai, 97 ct) Eur su PVM

4. Susitarimas kartu su Sutartimi ir jos priedais sudaro vientisą sutartį. Susitarimui taikomos visos sąlygos, numatytos Sutartyje ir be Sutarties negalioja.

5. Šis Susitarimas įsigalioja jį pasirašius ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei galioja iki Šalių priimtų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

6. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

- Pakeitimų nurodymas Nr. 12 su priedais, kopija, 22 lapai.
- Pakeitimų nurodymas Nr. 10 su priedais, kopija, 204 lapai.
- Pakeitimų nurodymas Nr. 11 su priedais, kopija, 34 lapai.
- CPVA atsakymo kopija dėl 12 pakeitimų nurodymo, 2 lapai;
- CPVA atsakymo kopija dėl 10 ir 11 pakeitimų nurodymo, 4 lapai.

UAB „EKSTRA STATYBA“
direktorius Valentinas Veževičius



Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
direktorius Arūnas Gelūnas

