

SUSITARIMAS NR. 10
DĖL 2019-05-17 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. D-03/19 „PRANO GUDYNO
RESTAURAVIMO CENTRO, ESANČIO RŪDNINKŲ GATVĖJE 8 IR 10, VILNIUJE
REKONSTRUKCIJOS DARBŲ, ĮSKAITANT DARBO PROJEKTO PARENGIMĄ“
PAKEITIMO

2020-06-29

Vilnius

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, esantis adresu Didžioji g. 4, Vilnius, juridinio asmens kodas 190756087, atstovaujamas direktoriaus Arūno Gelūno ir

UAB „Ekstra statyba“, esanti adresu Savanorių pr. 139E, Vilnius, juridinio asmens kodas 125859857, atstovaujama direktoriaus Valentino Veževičiaus,

toliau bendrai vadinamos Šalimis, atskirai – Šalimi, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas):

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2019 m. gegužės 17 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. D-03/19 „Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdninkų gatvėje 8 ir 10, Vilniuje rekonstrukcijos darbų, įskaitant darbo projekto parengimą statybos rangos sutartis“ (toliau – Sutartis);

B. UAB „Ekstra statyba“ 2020-06-26 pateikė raštą Nr. 3806-20/06;

C. VPĮ 89 str. 1 d. 1 p. numato, kad „1. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 1) kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtį, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.


D. Šalių pasirašytos Sutarties 6.4.2. punkte nustatyta, jog „6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl: 6.4.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis“;

E. Šalys Darbų vykdymo metu sudarė 14 (keturiolika) pakeitimų nurodymų, kurie sudaryti remiantis Sutarties 10 skyriaus nuostatomis, taip pat sudarė papildomus susitarimus Nr. 9 (sudarytas pakeitimų nurodymų Nr. 10, 11, 12 pagrindu), 7 (sudarytas pakeitimų nurodymo Nr. 9 pagrindu), 6 (sudarytas pakeitimų nurodymo Nr. 5, 6, 8 pagrindu);

F. Dėl nurodytų aplinkybių, neviršijant Sutarties 3.4. p. numatyto darbų atlikimo termino pratęsimo, būtina pratęsti (pakoreguoti) Darbų atlikimo terminą 2 (dviems) mėnesiams.

G. Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo pakeitimas nebūtų suteikęs galimybės dalyvauti kitiems, nei dalyvau, konkurso dalyviams, pateikti iš esmės kitų pasiūlymų. Įvykdžius Sutarties pakeitimą nebuvs pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. numatyti principai ir tikslai, kadangi sutarties pratęsimo galimybė buvo numatyta Sutarties 6.4. punkte.

ŠALIS SUSITARIA:



1. Pratęsti Darbų atlikimo terminą 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui, t.y. iki 2020-09-28 (imtinai).

2. Susitarimas kartu su Sutartimi ir jos priedais sudaro vientisą sutartį. Susitarimui taikomos visos sąlygos, numatytos Sutartyje ir be Sutarties negalioja.

3. Šis Susitarimas įsigalioja jį pasirašius ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (remiantis Sutarties 7.1. p.), kuris turi būti atitinkamai pratęstas ir papildomiems susitarimams dėl papildomų darbų bei galioja iki Šalių priimtų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

4. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA:

- 2020-06-26 UAB „Ekstra statyba“ raštas Nr. 3806-20/06.
- 2020-06-29 Veiklų sąrašas;.

UAB „EKSTRA STATYBA“
direktorius Valentinas Veževičius



Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
direktorius Arūnas Gelūnas
A.V.



Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
Didžioji g. 4, Vilnius

2020-06-26 Nr. 3806-20/06

*Originalas nebus siunčiamas. Siunčiama el. paštu:
arunas@steponenas.lt*

DĖL DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO


Siunčiama el. paštu. Originalas nebus siunčiamas.

Vadovaujantis 2019 m. gegužės mėn. 17d. statybos rangos sutartimi Nr. D-03/19 (toliau tekste – Sutartis) UAB „Ekstra statyba“ vykdo Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdininkų gatvėje 8 ir 10, Vilniuje rekonstrukcijos darbus įskaitant darbo projekto parengimą.

Darbų vykdymo metu buvo sudaryta 14 (keturiolika) pakeitimų nurodymų, kurie sudaryti remiantis Sutarties 10 skyriaus nuostatomis, taip pat sudaryti papildomi susitarimai Nr. 9 (sudarytas pakeitimų nurodymų Nr. 10, 11, 12 pagrindu), Nr. 7 (sudarytas pakeitimų nurodymo Nr. 9 pagrindu), Nr. 6 (sudarytas pakeitimų nurodymo Nr. 5, 6, 8 pagrindu). Minėti pakeitimai sąlygojo darbų delsimus ar netgi stabdymus (pakeitimo nurodymas Nr.10 sienų stiprinimas), dėl kurio darbai didžiausiame korpuse, sudarančiame apie 70 proc. viso rekonstruojamo ploto praktiškai buvo sustabdyti ir tik 2020-05-22 buvo gautas CPVA pritarimas. Svarbu paminėti, kad vis dar nėra pasirašytas susitarimas ir nėra aiškus sprendimas dėl vėdinimo ir procesų valdymo ir automatizacijos projekto dalių įgyvendinimo ir darbai pagal šiuos projekto sprendinius nėra vykdomi.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą prašome pratęsti darbų atlikimo terminą.

Direktorius



Valentinas Veževičius

VEIKLŲ SĄRAŠAS

2020 - 06 - 29

Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą																		
Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	XIII mėnuo	XIV mėnuo	XV mėnuo	XVI mėnuo	Kaina be PVM
1	Prano Gudyno restauravimo centro rekonstrukcijos darbai	0,83	1,01	4,38	4,11	3,08	2,11	0,70	6,18	2,83	1,10	4,66	5,18	4,00	5,00	25,00	29,83	2711408,51
1.1.	Architektūros		3,04	7,84	14,19	7,14	3,41	2,18	5,72	19,13	5,57	21,39	1,92	30,00		4,00	4,47	1265156,37
1.2.	Konstruktijų												53,00				17,00	174865,88
1.3.	Lauko vandentiekio ir nuotekų																	8515,00
1.4.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo				1,95				6,30	3,69	6,23	5,47	4,84	3,00	5,00	15,00	48,52	88743,95
1.5.	Šildymo, vėdinimo, vėsinimo (kondicionavimo)			3,52						1,60	0,76	0,99	1,33				91,80	364271,28
1.6.	Elektrotechnikos			4,45	9,53	3,01			3,36	2,45	2,60	2,71	2,31	3,00	3,00	7,58	56,00	201675,88
1.7.	Elektroninių ryšių					21,59			10,78	10,01	4,21	9,79	4,59	5,00	5,00	5,00	24,03	73208,05
1.8.	Apsauginės signalizacijos										7,97	8,76	6,99	7,00		10,00	59,28	74370,79
1.9.	Gaisro aptikimo ir signalizavimo					9,00			9,55	5,09		6,80			15,00	54,56	19861,16	
1.10.	Procesų valdymo ir automatizacijos															100,00	99975,18	
1.11.	Tvarkybos darbai		5,14	8,49	9,60	6,73	7,73				2,93	0,93		1,00	4,00	15,00	38,45	314456,39
1.12.	Šilumos gamyba											74,72					25,28	21308,58
1.13.	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimas	40,00	60,00															5000,00
2.	Darbo projekto parengimo paslaugos		25,00				46,09										28,91	30267,00
3.	Sklypo sutvarkymas																100,00	53424,95
4.	Viėšinimas																	910,00
4.1.	Laikinas informacinis stendas	100,00																350,00
4.2.	Nuolatinis informacinis stendas																100,00	560,00
4.3	Papildomi darbai						8,21	4,40	7,01	9,82	6,97	1,40	2,18	3,00	28,00	14,00	15,01	346334,14
Suma be PVM (Eur):																		3142344,60
PVM 21%:																		659892,37
Bendra suma su PVM (Eur):																		3802236,97

Susipažinau:



Direktorius
Valentinas Veževičius

[Signature]