

SUSITARIMAS
DĖL 2019 M. LIEPOS 24 D. VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. VPS-123 „STATYBOS
RANGOS SUTARTIS” PAKEITIMO

2020 m. birželio mėn. ¹⁸ d. *VPS-144*
Vilkaviškis

UAB „Statybos ritmas“ (toliau - Rangovas), atstovaujamas (-a) generalinio direktoriaus Gintaro Vilučio, veikiančio (-čios) pagal įmonės įstatus,
ir

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujamas (-a) administracijos direktoriaus Vito Gavėno, veikiančio (-čios) pagal savivaldybės administracijos nuostatus,

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- A. Šalys 2019 m. liepos 24 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. VPS-123 „Statybos rangos sutartis“ (toliau – Sutartis).
- B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis atsisakyti dalies darbų ir įsigyti daugiau darbų nei buvo numatyta Sutartyje:

- 1. Iškasus senosios pietinės automobilių stovėjimo aikštelės pagrindų sluoksnius, kampe, kuriame numatytas lietaus surinkimo šulinys (400 m² plote), buvo rastas netvirtas piltinis gruntas. Nuspręsta pakloti geotekstilės tinklą tam, kad sustiprinti pagrindų stiprį. Grunto stiprinimas nebuvo numatytas techniniame darbo projekte (toliau – Projektas).
- 2. Pietinėje automobilių stovėjimo aikštelėje pagrindų įrenginėjimo metu pastebėta, jog visų inžinerinių tinklų esamų šulinių aukščiai neatitinka asfalto projekcinio aukščio, todėl reikia juos paaukštinti. Šulinių paaukštinimas nebuvo numatytas Projekte.
- 3. Pietinėje stovėjimo aikštelėje numatyta vieta įrengti elektromobilių įkrovimo stoteles. Nuspręsta pakloti vamzdžius (futliarus), elektromobilių įkrovimo stotelių maitinimo kabelius, įrengti pamatą ir sumontuoti įkrovimo stotelę, apsauginius strypus ir papildomus kelio ženklus. Šie darbai nebuvo numatyti Projekte.
- 4. Pietinėje stovėjimo aikštelėje praplovus lietaus kanalizacijos vamzdynus, paaiškėjo jog seniūnijos pastato stogo lietaus vandens nuvedimo sistema yra avarinės būklės. Nuspręsta Projekto ribose perkloti senos lietaus kanalizacijos dalį esančią po būsima stovėjimo aikšte. Šie darbai nebuvo numatyti Projekte.
- 5. Šiaurinėje automobilių stovėjimo aikštelėje pagrindų įrenginėjimo metu pastebėta, jog visų inžinerinių tinklų šulinių aukščiai neatitinka projekcinio asfalto aukščio, todėl reikia juo paaukštinti. Šulinių paaukštinimas nebuvo numatytas Projekte.
- 6. Nuspręsta, J. Basanavičiaus aikštės prieigų pėsčiųjų šaligatvių atkarpose, kuriose pagal Projektą nebuvo numatyti vejos bortai, papildomai sudėti vejos bortus.
- 7. Keičiant senų inžinerinių tinklų šulinių dangčius į naujus nustatyti neatitikimai tarp projektnių ir faktinių kiekių. Pagal Projektą numatyta pakeisti 27 vnt., o pagal faktą yra 41 vnt. Nuspręsta pakeisti visus šulinių dangčius, tai yra papildomai 14 vnt.
- 8. J. Basanavičiaus aikštės prieigų pėsčiųjų alėjos zonoje keičiama mažosios architektūros elemento (interaktyvaus informacinio stendo-laipiojimo sienutės) vieta. Atliekami papildomi grunto kasimo ir pamato įrengimo darbai.



9. Nuspręsta papildomai įrengti medžio plastiko kompozito dangą perkeltos interaktyvaus informacinio stendo-laipiojimo sienutės vietoje.
10. Pietinėje automobilių stovėjimo aikštelėje vietoje numatytos žaliosios zonos įrengiamas pėsčiųjų šaligatvis. Reikalinga demontuoti trinkelį dangos aikštelę skirtą šiukšlių konteineriams (nes konteineriai perkeliama į kitą vietą už Projekto ribų) ir ją užasfaltuoti.
11. Nuspręsta Pietinėje automobilių stovėjimo aikštelėje nemontuoti parkavimosi guminių bortelių (atmušėjų). Interaktyvaus informacinio stendo-laipiojimo sienutės) apskritiminėse erdmėse nemontuoti organinio stiklo elementų. Šie Projekte numatyti darbai nevykdomi.

C. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 2 dalis numato, kad:

„2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;

2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“

D. Pradinė Sutarties vertė yra **394207,59** Eur be PVM.

E. Atsisakomų darbų vertė yra **1156,12** Eur be PVM, tai sudaro **0,29** % nuo pradinės Sutarties vertės.

F. Papildomų darbų vertė yra **37753,27** Eur be PVM, tai sudaro **9,58** % nuo pradinės Sutarties vertės.

G. Bendra pakeitimų vertė pagal šį Susitarimą sudaro **9,87** % nuo pradinės Sutarties vertės. Daugiau Sutarties pakeitimų pagal VPĮ 89 straipsnio 2 dalį nėra atlikta.

H. Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. Rangovas įsipareigoja nevykdyti atsisakomų darbų ir atlikti papildomus darbus nurodomus prie šio Susitarimo pridedamuose prieduose.

1.2. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

2. KITOS NUOSTATOS

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.

2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

2.4. Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

3. SUSITARIMO PRIEDAI

3.1. 2020-06-15 UAB „Statybos ritmas“ raštas Nr. 3.11-36 „Dėl sutartyje nenumatytų darbų“ (3 lapai).

3.2. Atsisakomų / papildomų darbų sąmatos (14 lapų).


3.3. Gamybinių pasitarimų protokolai (14 lapų).

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

RANGOVAS

UAB „Statybos ritmas“
Gamyklų g. 3, LT-68108 Marijampolė
Kodas 151203391
PVM mokėtojo kodas LT512033917
A.s. Nr. LT48 7300 0100 0233 6892
Tel. 8 343 71450
Faks. 8 343 70787
El. p. info@sr.lt

Generalinis direktorius
Gintaras Vilutis



(parašas)

2020-06-10

(data)



UŽSAKOVAS

Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracija
S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis
Kodas 188774441
PVM mokėtojo kodas
A.s. Nr. LT81 4010 0401 0007 0041
Tel. 8 342 60062
Faks. 8 342 60066
El. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt

Administracijos direktorius
Vitas Gavėnas



(parašas)

2020-06-10

(data)

