

**SUSITARIMAS DĖL DEFECTŲ VALDYMO
PRIE SUTARTIES NR. S-85 2024-01-31
2025-10-13**

AB „Via Lietuva“ (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija), atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – **Užsakovas**), ir

AB „HISK“, atstovaujama šį dokumentą pasirašančio įgalioto bendrovės darbuotojo (toliau – Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami „**Šalimi**“, o kartu vadinami „**Šalimis**“,

Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- A. 2024-01-31 Šalys sudarė pirkimo sutartį Nr. S-85 projekte „Magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožo nuo 79,510 iki 93,726 km kapitalinis remontas“ (toliau – **Sutartis**)
- B. Sutarties pagrindu Rangovas įsipareigojo atlikti darbus (toliau – **Darbai**), o Užsakovas – tinkamai ir laiku atsiskaityti;
- C. Sutartimi Rangovas įsipareigojo kokybiškai atlikti rangos darbus, laikantis Sutarties bei teisės aktų reikalavimų;
- D. Reikalavimai numatyti 2009-01-12 AB Lietuvos Automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymo Nr. V-16 dėl Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių IT asfaltas 08 (toliau – IT ASFALTAS 08);
- E. Apatinio asfalto sluoksnio įrengimo darbai ruožuose nuo PK 910+70 iki PK 920+00 k.p. netenkina Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių IT ASFALTAS 08 (toliau – IT ASFALTAS 08) 65 punkto 5 lentelės reikalavimų, kadangi minkštėjimo temperatūra leistina yra 62°C, o gauta 64,4°C; nustatyti nuokrypiai, kurie laikomi defektu (toliau – **Defektas**) 2024 m. liepos 8 d. kontrolinių tyrimų protokolas Nr. P111475 (**Priedas Nr.1**).
- F. 2024-08-22 raštu Nr. SD/24-1204 Rangovas pateikdamas atliktus savikontrolės bandymų rezultatus, kuriais nagrinėjama taške nustatyta tenkinanti IT ASFALTAS 08 reikalavimus bitumų minkštėjimo temperatūra paprašė atlikti arbitražinius tyrimus PK 919+50 k.p. nepriklausomoje akredituotoje laboratorijoje, remiantis kontrolinių ir savikontrolės bandymų rezultatais. 2024 m. rugpjūčio 29 d. raštu Nr. (7.2) 2-12547 Užsakovas įvertinęs pateiktą informaciją prašymui pritarė ir informavo, kad „*Apie gautus arbitražinių bandymų rezultatus, kurie pakeis pirminių kontrolinių bandymų rezultatus <...>*“ praneš Rangovui ir Techniniam prižiūrėtojui atskiru raštu arba elektroniniu paštu. Apie gautus arbitražinių bandymų rezultatus Rangovas ir Techninis prižiūrėtojas informuotas elektroniniu paštu, pateikus 2024 m. spalio 16 d. arbitražinių bandymų protokolą Nr. 3234-A/2024 (Priedas Nr. 2), kuriuo nebuvo paneigtas kontroliniame bandymų protokole Nr. P111475 nustatytas regeneruotų bitumų minkštėjimo temperatūros defektas, nes gauta 71,2°C reikšmė. Tačiau, 2024 m. spalio 22 d. elektroniniu laišku, patvirtino ir Techninis prižiūrėtojas pateikdamas vertinimą.
- G. 2025-08-27 raštu Nr. SD/25-968 Rangovas kreipėsi informuodamas, kad 2025-08-14 savo iniciatyva kreipėsi į nepriklausomą ekspertą – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių tyrimo institutą (toliau – **VILNIUS TECH AIF KTI**) ir pateikė susipažinimui 2025-08-22 gautus įvertinimus (Priedas Nr. 3 ir Priedas Nr. 4) ir remdamasis pateiktomis eksperto išvadomis prašė jas išnagrinėti ir peržiūrėti sprendimą dėl minkštėjimo temperatūros defekto suvaldymo. Užsakovas įvertinęs išvados pateiktą informaciją, nusprendė pakartotinai apsvarstyti bitumo minkštėjimo defekto suvaldymo klausimą ir pateikė siūlymą taikyti alternatyvų nustatyto defekto suvaldymo būdą, kuris taip pat užtikrins kokybės kontrolę ir leis išvengti perteklinių priemonių taikymo, ir priimti Rangovo atliktus darbus defektui priskirtame plote nuo Pk 910+70 iki Pk 920+00;
- H. Šalys patvirtina savo supratimą, jog dėl Defekto sutarties rezultatas yra galimas naudoti pilna apimtimi, o Defektas neturės neigiamų padarinių Sutarties rezultato kokybiškumui ir (ar) ilgaamžiškumui;
- I. Vertinant tai, kad Defekto pašalinimas yra netikslingas (dangos perklojimo darbai, susidarytų papildomas išilgines siūles asfalto dangoje, kurios gali tapti potencialiomis vandens

(įsiskverbimo ir dangos pažeidimų vietomis), todėl Šalys siekia susitarti dėl defektų suvaldymo sąlygų (Priedas Nr. 5 ir Priedas Nr. 6);

Šalys, remdamosi Sutarties nuostatomis, sudaro šį susitarimą dėl defektų valdymo (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Šalys susitaria, kad už asfalto pagrindo dangos sluoksnio įrengimą nurodytame ruože bus taikomas 50 % (penkiasdešimt procentų) neapmokėjimas, kas sudaro 35 940,78 Eur. Šalys patvirtina savo sutikimą, kad už likusių asfalto apatinio ir viršutinio dangos sluoksnių įrengimą nurodytame defektiniame ruože Užsakovas apmokės Rangovui pilna apimtimi.
2. Rangovas patvirtina, kad defektiniuose ruožuose, t. y. nuo PK 910+70 iki PK 920+00 k.p., Rangovas suteikia papildomą 5 (penkerių) metų garantinį terminą, kuris taikomas visiems dangos sluoksniams. Šis, papildomas 5 (penkerių) metų garantinis terminas pridedamas prie Sutarties 119 punkte nustatytų 5 (penkerių) metų bendrinio garantinio termino, nustatant bendrą 10 metų trukmės garantinį terminą defektiniuose ruožuose visiems dangos sluoksniams.
3. Šalys patvirtina, jog Susitarime numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.
4. Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.
5. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.
6. Susitarimas yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.
7. Susitarimo priedai:
 - 6.1 Priedas Nr. 1, 2024-07-08 bandymų protokolas Nr. P111475;
 - 6.2 Priedas Nr. 2, 2024-10-16 bandymų protokolas Nr. 3234-A/2024;
 - 6.3 Priedas Nr. 3, 2025-08-22 VILNIUS TECH AIF KTI įvertinimas Nr. 10.6-0353-21.65 E-10595
 - 6.4 Priedas Nr. 4, 2025-08-22 VILNIUS TECH AIF KTI įvertinimas Nr. 10.6-0353-21.65 E-10596
 - 6.5 Priedas Nr. 5, 2025-09-24 Užsakovo raštas Nr. 2-25-13117;
 - 6.6 Priedas Nr. 6, 2025-09-29 Rangovo raštas Nr. SD/25-1130

UŽSAKOVAS

AB „Via Lietuva“

Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius
Įmonės kodas 188710638
PVM mokėtojo kodas LT100009270611
Telefonas +370 5 232 9600
El. paštas info@vialietuva.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“

Dokumentą pasirašantis įgaliotas
bendrovės darbuotojas

RANGOVAS

AB „HISK“

S. Kerbedžio 7, LT-35104 Panevėžys
Įmonės kodas 147710353
PVM mokėtojo kodas LT477103515
Telefonas (8 45) 502601
El. paštas info@hisk.lt
A.s. LT02 4010 0412 0009 0263
Luminor Bank AS

Dokumentą pasirašantis įgaliotas
bendrovės darbuotojas