

SUSITARIMAS

DĖL 2018 M. KOVO 23 D. SUTARTIES NR. A62-11/18(3.10.21-TD2) PAKEITIMO

2020 m. liepos d.

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710061, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, veikiančio pagal nuostatus (toliau – **Užsakovas**),

ir

tiekėjų grupė **UAB „LitCon“** ir **UAB „Ekstra statyba“**, atstovaujama pagrindinio partnerio **UAB „Ekstra statyba“**, įmonės kodas 125859857, atstovaujama direktoriaus Valentino Veževičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgiant į tai, kad:

- A) 2018 m. kovo 23 d. Užsakovas su Rangovu sudarė pirkimo sutartį Nr. A62-11/18(3.10.21-TD2) (toliau – **Sutartis**) dėl Vilniaus istorinių Rasų kapinių koplyčių, tvorų, atskirų paminklų tvarkybos darbų (toliau – **Darbai**). Darbai atliekami pagal techninį ir tvarkybos darbų projektą Nr. VP15.117 (toliau – **Projektas**). Pradinė sutarties vertė – 1 949 571,21 Eur (vienas milijonas devyni šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt vienas Eur, 21 ct) be PVM, 2 358 981,16 Eur (du milijonai trys šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt vienas Eur, 16 ct) su PVM;
- B) 2019 m. spalio 10 d. Rangovas raštu Nr. 3700-19/10 „Dėl darbų eigos pagal pirkimo sutartį Nr. A62-11/18(3.10.21-TD2) (Rasų kapinių tvarkybos darbai)“ kreipėsi į Užsakovą informuodamas, kad vadovaujantis *Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašu* parengus ir patvirtinus kultūros paveldo vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo programas (toliau – **Programos**), nustatyta, kad Projekte numatyti kapaviečių tvarkybos darbų sprendiniai, susiję su kapaviečių kultūros vertybėmis, įrašytomis į kultūros paveldo registrą, yra nepakankami. Projekto techninės specifikacijos neatitinka parengtose Programose nustatytų reikalavimų metodikos ir technologinių reikalavimų skirtų išsaugoti kultūros vertybių vertingųjų savybių pobūdį. Atsižvelgiant į nustatytą aplinkybę, kad Projekte nebuvo numatyti vertingųjų savybių turinčių kapaviečių restauravimo darbai, kurie yra būtini siekiant užbaigti pagal Sutartį numatytus atlikti Darbus bei juos teisės aktų nustatyta tvarka priduoti Kultūros paveldo departamento komisijai, būtina atlikti avarinės būklės, blogos būklės ir tipinių problemų turinčių kapaviečių kultūros vertybių, įrašytų į kultūros paveldo registrą, tvarkybos darbus (toliau – **Papildomi darbai**) pagal aukščiau minėtas Programas. Projekte nenumatyti atliktini Papildomi darbai, kurie privalo būti atliekami pagal parengtas atitinkamas Programas:
- i) Antkapinio paminklo II (u. k. 25237) konservavimas ir restauravimas;
 - ii) Antkapinio paminklo IV (u. k. 35043) konservavimas ir restauravimas;
 - iii) Antkapinio paminklo V (u. k. 35044) konservavimas ir restauravimas;
 - iv) Antkapinio paminklo VI (u. k. 35045) konservavimas ir restauravimas;
 - v) Antkapinio paminklo VII (u. k. 35046) konservavimas ir restauravimas;
 - vi) Antkapinio paminklo VIII (u. k. 35047) konservavimas ir restauravimas;
 - vii) Antkapinio paminklo IX (u. k. 35048) konservavimas ir restauravimas;

- viii) Piotro ir Aleksandros Olšanovskių antkapinio paminklo (u. k. 25329) konservavimas ir restauravimas;
 - ix) Joachimo Glinskio kapo (u. k. 25275) konservavimas ir restauravimas;
 - x) Labanovskių šeimos antkapinio paminklo (u. k. 25302) konservavimas ir restauravimas;
 - xi) Juzefo Radzivončyko antkapio (u. k. 35025) konservavimas ir restauravimas;
 - xii) Katažinos Korsakovos antkapinio paminklo (u. k. 35015) konservavimo-restauravimo darbai;
 - xiii) Michailo Chodorkovskio antkapinio paminklo (u. k. 25257) konservavimo-restauravimo darbai;
 - xiv) Markevičių šeimos antkapis Nr. 218 u. k. KVR 34971 konservavimo-restauravimo darbai;
 - xv) Macejevičių šeimos antkapis Nr. 216 u. k. KVR 34991 konservavimo-restauravimo darbai;
 - xvi) Sokolovskių šeimos kapo rūsys (Eil. Nr. 240, u. k. KVR 34923) konservavimo-restauravimo darbai;
 - xvii) De Perte šeimos antkapis (Eil. Nr. 108 u. k. KVR 25335) konservavimo-restauravimo darbai;
 - xviii) Jėzuitų vienuolių kapo rūsys (Eil. Nr. 203, u. k. KVR 34964) konservavimo-restauravimo darbai;
 - xix) Umiastovskių šeimos kapo rūsys (Eil. Nr. 243, u. k. KVR 35021) konservavimo-restauravimo darbai;
 - xx) Korvin-Milevskių antkapis Nr. 63, (u. k. KVR 25292), konservavimo-restauravimo darbai;
- C) Programos patvirtintos Restauravimo tarybos protokolais (2019-08-29 Nr. 114-87, 2019-11-21 Nr. 114-123, 2019-12-16 Nr. 114-145);
- D) Papildomų darbų būtinumą, vadovaujantis Sutarties 14.5.3 punktu, patvirtino Užsakovas, Rangovas, Statinio statybos techninės priežiūros vadovas bei Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas (priedas Nr. 1) (Papildomų darbų detalizacija pateikta Programose);
- E) Papildomus darbus dėl ekonominių ir techninių priežasčių tikslinga įsigyti iš to paties rangovo, kuris atlieka Darbus pagal Sutartį, tokiu būdu užtikrinant Darbų nepertraukiamumą ir išvengiant didelių nepatogumų, darbų bei išlaidų dubliavimo, kadangi papildomi darbai yra neatsiejamai susiję su įsigytais Darbais ir be jų neįmanoma užbaigti Sutartyje numatytų Darbų. Priešingu atveju, dėl naujų pirkimo procedūrų vykdymo Darbai užsitęstų neapibrėžtam terminui. Taip pat, Papildomus darbus perkant iš naujo rangovo, Rangovas būtų priverstas atlaisvinti statybvietę, išsivežti medžiagas, reikiamą darbo techniką, o naujam rangovui užbaigus darbus dar kartą vykdyti statybvietės priėmimo procedūras, medžiagų ir technikos atvežimo ir sumontavimo darbus, nes kelių rangovų darbas vienoje statybvietėje yra sunkiai suderinamas (dėl teisinio reglamentavimo neapibrėžtumo, technologinių, statybvietės priėmimo-perdavimo, darbų saugos ir atsakomybės už atliktų darbų išsaugojimo priežasčių, be to Užsakovui, Rangovo reikalavimu, iškiltų prievolė kompensuoti Rangovui už prastovas Darbų stabdymo metu);
- F) kapaviečių tvarkybos darbai, susiję su kapaviečių kultūros vertybėmis, įrašytomis į kultūros paveldo registrą, bus vykdomi pagal Restauravimo tarybos patvirtintas Programas, todėl minėtų kultūros vertybių tvarkybos darbai, kurie buvo numatyti Projekte, nebus vykdomi (toliau – **Nevykdomi darbai**);

- G) Papildomų bei Nevykdomų darbų kainos paskaičiuotos Metodikos¹ 56 p. reikalavimus (Priedas Nr. 2, bei Nr. 3);
- H) 2019 m. spalio 1 d. Šalys sudarė susitarimą Nr. A62-200/19 dėl papildomų darbų įgijimo, kuriuo įsigijo papildomų darbų 286 068,48 Eur sumai, bei atsisakė nevykdomų darbų 4 954,04 Eur sumai. Papildomų darbų vertė sudarė 12,13 proc. Pradinės sutarties vertės;
- I) 2020 m. kovo 2 d. Šalys sudarė susitarimą Nr. A62-16/20 dėl papildomų darbų įgijimo, kuriuo įsigijo papildomų darbų 156 405,87 Eur sumai, bei atsisakė nevykdomų darbų 49 361,60 Eur sumai. Papildomų darbų vertė sudarė 6,63 proc. Pradinės sutarties vertės,

vadovaujantis:

- a) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 str. 1 d. 3 p., nustatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės (šio susitarimo preambulės B) punktas);
- b) VPĮ 89 str. 1 d. 5 p., reglamentuojančiu viešųjų pirkimų sutarčių keitimo tvarką bei pagrindus ir numatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje (šio susitarimo preambulės F) punktas);
- c) Metodikos¹ 56.1 bei 56.4 punktais,

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Atsisakyti Nevykdomų darbų už 9 284,02 Eur (devyni tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt keturi Eur, 02 ct) be PVM, 11 233,67 Eur (vienuolika tūkstančių du šimtus trisdešimt trys Eur, 67 ct) su PVM.
2. Įsigyti Papildomus darbus už 219 715,46 Eur (du šimtai devyniolika tūkstančių septyni šimtai penkiolika Eur, 46 ct) be PVM, 265 855,71 Eur (du šimtus šešiasdešimt penkis tūkstančius aštuonis šimtus penkiasdešimt penkis Eur, 71ct) su PVM, kas sudaro 11,27 proc. Pradinės Sutarties vertės su PVM.
3. Rangovui pagal Sutartį mokėtina suma, atsižvelgiant į visus Papildomus bei Nevykdomus darbus 2 480 794,96 Eur (du milijonai keturi šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių septyni šimtai devyniasdešimt keturi Eur, 96 ct) be PVM – 3 001 761,91 Eur (trys milijonai vienas tūkstantis septyni šimtai šešiasdešimt vienas Eur, 91 ct) su PVM.
4. Įvertinus tai, kad Papildomiems darbams atlikti būtinas papildomas terminas, suteikti Rangovui technologiškai būtiną papildomą 4 mėn. terminą šiems darbams atlikti.
5. Atsižvelgiant į Papildomus bei Nevykdomus darbus, patikslinti Sutarties 1 priedą „Įkainotų veiklų sąrašas“ bei išdėstyti jį nauja redakcija (priedas Nr. 4).
6. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.
7. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
8. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

¹ 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika.

9. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
10. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.
11. Susitarimo priedai yra neatskiriamos Susitarimo dalys:
 - 11.1. Priedas Nr. 1 – Pakeitimo nurodymas Nr. 16, be priedų, 1 lapas;
 - 11.2. Priedas Nr. 2 – Nevykdomų darbų sąmatos, 6 lapai;
 - 11.3. Priedas Nr. 3 – Papildomų darbų sąmatos – objektinė sąmata (2 lapai) ir lokalinės sąmatos (25 lapai), viso 27 lapai;
 - 11.4. Priedas Nr. 4 – Įkainotų veiklų sąrašas, 1 lapas.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Rangovas:

UAB „Ekstra statyba“

Direktorius Povilas Poderskis

Direktorius Valentinas Veževičius

Pakeitimo nurodymas Nr. 16

Sutarties pavadinimas: Vilniaus istorinių Rasų kapinių koplyčių, tvorų, atskirų paminklų tvarkybos darbai, kurie atliekami pagal techninį ir tvarkybos darbų projektą Nr.VP15.117
Rangos sutarties Nr.: A62-11/18(3.10.21-TD-2)
Sutarties data: 2018 m. kovo 23 d.

Pakeitimo data:

Pakeitimo pavadinimas: dėl avarinės, blogos būklės ir tipinių problemų turinčių kapaviečių su vertingosiomis savybėmis pagal restauravimo programas papildomų darbų

- 1. Situacijos aprašymas:** Projekte nebuvo numatyti restauravimo darbai vertingųjų savybių turinčių kapaviečių kurie reikalingi norint priduoti KPD komisijai.
- 2. Pakeitimo argumentai:**
Technologiškai naudinga darbus pirkti iš to paties Rangovo.
- 3. Pakeitimo nurodymas:**
Restauravimo programos (20 vnt.)
- 4. Pakeitimo procedūra pagal sutartį:**
Pakeitimas inicijuojamas vadovaujantis sutarties sąlygų 14.5.; 14.5.1.; 14.5.2. punktais.

Pakeitimo mokėtinios sumos nustatymas:

Sutarties kaina iki pakeitimo: 2 747 139,87 Eur su PVM (įvertinus pakeitimo nurodymą Nr.15.)

- Atsisakomų darbų vertė: 11 233,67 Eur su PVM
- Papildomų darbų vertė: 265 855,71 Eur su PVM

Sutarties kaina po pakeitimo: 3 001 761,91 Eur su PVM

Susiję dokumentai / priedai:

1. Restauravimo programos.
2. Papildomų darbų sąmata – 27 lapai.
3. Atsisakomų darbų sąmata – 6 lapai

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Projekto vykdytojas / valdyti

Data:

Pakeitimo nurodymui pritariu:

Projektuotojas (techninio p)
Irena Čepukoitė

Data:

Pakeitimo nurodymui pritariu:

Statinio statybos techninis

Data:

Su pakeitimo nurodymu sutini

Rangovo atstovas:

Data:

UAB „Ekstra statyba“

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1
Sudaryta 2017.10 kainų lygiu.

Kompleksas: **Vilniaus istorinių kapinių koplyčių, tvorų, atskirų paminklų tvarkybos darbai, kurie atliekami pagal techninį ir darbo projektą Nr.VP15.117**

Objektas: **AB,BB, TP, Kapaviečių tvarkybos darbai. Nevykdomi darbai**

UAB „Ekstra statyba“

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2

Sudaryta 2017.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Vilniaus istorinių kapinių koplyčių, tvorų, atskirų paminklų tvarkybos darbai, kurie atliekami pagal techninį ir darbo projektą Nr.VP15.117

Objektas: AB,BB, TP, Kapaviečių tvarkybos darbai. Nevykdomi darbai

UAB „Ekstra statyba“

L o k a l i n ė s a m a t a N r . 3
Sudaryta 2017.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Vilniaus istorinių kapinių koplyčių , tvorų , atskirų paminklų tvarkybos darbai,
kurie atliekami pagal techninį ir darbo projektą Nr.VP15.117

Objektas: AB,BB, TP, Kapaviečių tvarkybos darbai. Nevykdomi
darbai

UAB „Ekstra statyba“

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 4

Sudaryta 2017.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Vilniaus istorinių kapinių koplyčių, tvorų, atskirų paminklų tvarkybos darbai, kurie atliekami pagal techninį ir darbo projektą Nr.VP15.117

Objektas: AB,BB, TP, Kapaviečių tvarkybos darbai. Nevykdomi



UAB „Ekstra statyba“

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 5

Sudaryta 2017.10 kainų lygiu.

Kompleksas: **Vilniaus istorinių kapinių koplyčių, tvorų, atskirų paminklų tvarkybos darbai,
kurie atliekami pagal techninį ir darbo projektą Nr.VP15.117**

Kompleksas

Objektas

VILNIAUS SENŲJŲ KAPINIŲ, VADINA
SAV., VILNIAUS M., RASŲ G.) ANTKAPIŲ
VILNIAUS SENŲJŲ KAPINIŲ, VADINA
SAV., VILNIAUS M., RASŲ

Loka- linės sąmatos Nr.	Sqm. linės kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas
1	2	3
1	1	Antkapinio paminklo II (u.k.25237) konservavim restauravimas
2	2	Antkapinio paminklo IV (u.k.35043) konservavim restauravimas
3	3	Antkapinio paminklo V (u.k.35044) konservavim restauravimas
4	4	Antkapinio paminklo VI (u.k.35045) konservavim restauravimas
5	5	Antkapinio paminklo VII (u.k.35046) konservavim restauravimas
6	6	Antkapinio paminklo VIII (u.k.35047) konservav restauravimas
7	7	Antkapinio paminklo IX (u.k.35048) konservavim restauravimas
8	8	Piotro ir Aleksandro Olšanovskių antkapinio pam (u.k.25329) konservavimas ir restauravimas
9	9	Joachimo Gliniskio kapo (u.k.25275) konservavim restauravimas
10	10	Labanovskių šeimos antkapinio paminklo (u.k.25 konservavimas ir restauravimas
11	11	Juzefo Radzivičonų antkapio (u.k.35025) konser restauravimas
12	12	Katažinos Korsakovos antkapinio paminklo U.K konservavimo -restauravimo darbai

1	2	3
13	13	Michailo Chodorovskio antkapinio paminklo 25257 konservavimo -restauravimo darbai
14	14	Markevičių šeimos antkapis Nr.218 u.k.KVR 3 konservavimo -restauravimo darbai
15	15	Macejevičių šeimos antkapis Nr.216 u.k.KVR konservavimo -restauravimo darbai
16	16	Sokolovskių šeimos kapo rūšys (Eil. nr.240, u.k. 34923) konservavimo - restauravimo darbai
17	17	De Pertė šeimos antkapis (Eil. nr.108 u.k.KVR konservavimo - restauravimo darbai
18	18	Jazuitų vienuolių kapo rūšys (Eil.nr. 203, u.k. konservavimo -restauravimo darbai
19	19	Umiaslovskių šeimos kapo rūšys (Eil. nr. 243, u.k. 35021) konservavimo -restauravimo darbai
20	20	Korvin-Milevskių antkapis nr. 63, (u.k.KVR 2 konservavimo - restauravimo darbai
		Iš viso

Projekto vadovas _____

Sudarė _____

ĪKAINOTU VEIKLŪ SĀRAŠAS

Vilniaus istorinių Rasų kapinių koplyčių, tvorų, atskirų paminklų tvarkybos darbai, kurie atliekami pagal techninį ir tvarkybos darbų projektą Nr. VP15.117

Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis (fiziniais matavimais vienetais)	Rangos darbų kainos su PVM	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai [valiuta] be PVM 2018 m.									Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai [valiuta] be PVM 2019 m.													Darbo (etapo) kaina, [EUR] be PVM									
				I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	XIII mėnuo	XIV mėnuo	XV mėnuo	XVI mėnuo	XVII mėnuo	XVIII mėnuo	XIX mėnuo	XX mėnuo	XXI mėnuo	XXII mėnuo		XXIII mėnuo	XXIV mėnuo	XXV mėnuo						
1	Avarinių kapaviečių tvarkybos darbai																	TECHNOLOGINĖ PERTRAUKA																	
1.1.	Konstruktinės dalies tvarkybos darbai	kompl.	331583,60		21230,92	9909,76	7255,36	34861,12						45301,76	45916,01	21778,89	25709,27		9344,80		489,91			47227,28	5258,89					274283,97					
1.2.	Architektūrinės dalies tvarkybos darbai	kompl.	66721,13													693,59	3121,18		16183,86	2889,97	693,59			31119,10	440,14					55141,43					
2	Blogos būklės kapaviečių, laiptų ir akmenų mūro sienos tvarkybos darbai																																		
2.1.	Blogos būklės kapaviečių, laiptų (LPT-1, LPT-2, LPT-3, L1-L7, L10-L12, L14) ir akmenų mūro sienos L-8 konstrukcinės dalies	kompl.	396778,19			8304,68	6569,43	896,90	80586,69	70749,90				14466,74	16224,96	1458,25	12120,89		6176,59	3847,36	80618,16			3920,48	7000,00	7100,00	7874,83			327915,86					
2.2.	Blogos būklės kapaviečių architektūrinės dalies tvarkybos darbai	kompl.	19918,07													2095,95	545,52		1119,75		1608,90			8272,85			2818,24			16461,21					
3	Į kultūros vertybių registrą įrašytų tipinių problemų turinčių kapaviečių tvarkybos darbai																																		
3.1.	Į kultūros vertybių registrą įrašytų tipinių problemų turinčių kapaviečių tvarkybos priemonės	kompl.	58747,47														25000,00		5676,00	5200,00	12675,63									48551,63					
3.2.	Į kultūros vertybių registrą įrašytų tipinių problemų turinčių kapaviečių skulptūrų / dekorų elementų tvarkybos darbai	kompl.	27006,51													6972,38	996,05				5200,00			7251,52	1899,48					22319,43					
4	Tipinių problemų turinčių kapaviečių tvarkybos kaštai	kompl.	195324,72		3857,18	20983,03	30548,83	10200,79						31877,48	29986,28	15326,32	3331,81		6530,34		2938,10			5845,23						161425,39					
5	Koplyčių tvarkybos darbai																																		
5.1.	Dovkardovičių – Zavistovskių (u.k. 34914) koplyčios tvarkybos darbai	kompl.	77710,66			6977,75	9902,51	584,07	4102,64	4786,33							1361,00		15350,80	14199,27	6959,32									64223,69					
5.2.	Jelenskių (u.k. 34917) koplyčios tvarkybos darbai	kompl.	87173,94											24133,24	18806,81	14718,75			12332,78		2053,00									72044,58					
5.3.	Chondzynskių (u.k. 34911) koplyčios tvarkybos darbai	kompl.	25204,01			6524,98	7107,58	365,66		2990,86					3840,68																20829,76				
5.4.	Močinskių (u.k. 34924) koplyčios tvarkybos darbai	kompl.	84658,03						2966,70	7346,43				13135,24	24521,87				1970,77		20024,30										69965,31				
5.5.	Žilinskių (u.k. 34867) koplyčios tvarkybos darbai	kompl.	43607,37					12580,05	3184,98	5518,80				2424,87	11735,26				0,00	595,19										36039,15					
5.6.	Centrinės (u.k. 252340) koplyčios išorės tvarkybos darbai	kompl.	117875,65				7054,79	8501,87						21536,90			757,00		14065,77	12219,52	33282,04									97417,89					
6	Lauko komutacinių tinklų ir vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo darbai																																		
6.1.	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) įrengimo darbai	kompl.	35371,87																10906,00		18326,95									29232,95					
6.2.	Vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo darbai	kompl.	57387,59																		37116,54		10311,22							47427,76					
7	Apšvietimo tinklų įrengimo darbai																																		
7.1.	Rasų g. apšvietimo tinklų įrengimo darbai	kompl.	111611,97												1925,87	26821,72	36499,20		2782,35	16665,40	3228,43		4318,33							92241,30					
7.2.	Sukilelių g. apšvietimo tinklų įrengimo darbai	kompl.	107761,80													45066,96	35718,00		5217,13	1790,17	1267,08									89059,34					
8	Atraminčių sienelių TAS-1, TAS-2, TAS-3 ir TAS-4 įrengimo darbai	kompl.	43945,51				1819,21	16598,46	11381,27	6519,66																					36318,60				
9	Naujai įrengiamų laiptų trasų (Nr. 2, 2A, 6, 7 ir 8) įrengimo darbai	kompl.	94337,24			15143,79	13821,13	1484,36	14846,90	32668,48																					77964,66				
10	Dangų ardymo ir įrengimo darbai																																		
10.1.	Dangų ardymo darbai	kompl.	26925,95			5001,16	4792,50	4630,45								3617,46	1364,30		0,00	2846,98									22252,85						
10.2.	Naujai projektuojamų dangų įrengimo darbai	kompl.	364931,69				7882,60							7882,60	4101,22	12858,39	36340,60	50466,35	37850,77	58139,89	17938,25	68135,77							301596,44						
11	Mažosios architektūros elementų įrengimo darbai	kompl.	107551,11											6871,22	11604,42		2953,81	0,00	556,01			66899,75							88885,21						
12	Apvalių pusiau požeminių konteinerių ir jų aikštelės įrengimo darbai																																		
12.1.	C4 tipo apvalių pusiau požeminių konteinerių aikštelės įrengimo darbai	kompl.	15285,53																	12632,64									12632,64						
12.2.	Aikštelės dangos aplink konteinerius įrengimo ir vejos atstatymo darbai	kompl.	2309,35																	1908,55									1908,55						
12.3.	Eismo reguliavimo priemonių įrengimo darbai	kompl.	285,34																		235,82								235,82						
13	Projektavimas ir kitos inžinerinės paslaugos																																		
13.1.	Techninio projekto darbo projekto parengimas	kompl.	4122,92			840,78				500,00								1539,59			527,00								3407,37						
13.2.	Žvalgybiniai archeologiniai tyrimai ir jų vykdymo priežiūra	kompl.	42136,79		5201,30		6692,33		19496,64							2500,00		0,00			933,52								34823,79						
13.3.	Papildomi konstruktyviniai, architektūriniai tyrimai	kompl.	7088,87															2858,57			3000,00								5858,57						
14	2 viešinimui skirtų stendų įrengimo darbai	kompl.	3131,79																		2588,26								2588,26						
15	Pagal 2019 09 26 papildomą susitarimą Nr. 1	kompl.	179111,53																107336,17	22113,15	18576,74								148026,06						
16	Pagal 2020 06 __ papildomą susitarimą Nr. 3	kompl.	265855,71																																
	Suma be PVM:		0,00	30289,40	73685,93	103446,27	90703,73	136565,82	131080,46	0,00	0,00	0,00	0,00	167630,05	172280,84	151655,50	184454,36	162521,45	98660,64	391958,01	54592,59	279162,87	59598,51	59100,00	78693,07	54715,46	219715,46	2480794,96							
	PVM:		0,00	6360,77	15474,05	21723,71	19047,78	28678,82	27526,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35202,31	36178,98	31847,66	38735,44	34129,50	20718,73	82311,18	11464,44	58624,20	12515,69	12411,00	16525,54	11490,25	520966,95								
	Suma (su 21 %PVM) :		0,00	36650,17	89159,98	125169,98	109751,51	165244,64	158607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	202832,36	208459,82	183503,16	223189,80	196650,95	119379,37	474269,19	66057,03	337787,07	72114,20	71511,00	95218,61	66205,71	3001761,91								

Pastaba:

- techninėje specifikacijoje pateikiamos visos techninio projekto ir tvarkybos darbų projekto dalys;
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
 - bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
 - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
 - projekte pateikiami darbų kiekių žiniaraščiai yra tik orientacinės, pagalbinė medžiaga;
 - Rangovas privalo įsivertinti visus reikalingus darbus, kurie užtikrintu, kad visos pagal įkainotų veiklų sąrašą įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų, jas būtų galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ 120750163, Algirdo g. 19, LT-03219 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL 2018 M. KOVO 23 D. SUTARTIES NR. A62-11/18(3.10.21-TD2) PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-07-21 Nr. A62-103/20
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	

DETALŪS METADUOMENYS

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.28
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-07-21 08:35:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-07-21 08:35:31 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“