

SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES VYKDYMO TERMINO PRATĖSIMO Nr. 2

prie 2018 m. gegužės 21 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. 18/VP-61

2020 m. liepos 30 d.

Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“, juridinio asmens kodas 120153047, kurios registruota buveinė yra Eigulių g. 32, Vilniuje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Gamybos tarnybos Paviršinių nuotekų tinklų departamento vadovo Rimanto Kupliausko, veikiančio pagal 2020-01-02 įgaliojimą dėl bendrovės atstovavimo Nr. 20-01, (toliau – Užsakovas) ir **uždaroji akcinė bendrovė „Sweco Lietuva“**, juridinio asmens kodas 301135783, kurio registruota buveinė yra Spaudos g. 6, 05132 Vilniuje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Viceprezidento Egidijaus Kunvičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Paslaugų teikėjas),

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Šalys 2018 m. gegužės 21 d. Paslaugų teikimo sutartį Nr. 18/VP-61 (toliau – Sutartis) dėl T. Narbuto – Saltoniškių gatvių paviršinių nuotekų kolektoriaus rekonstravimo, valymo įrenginių ir monitoringo sistemos įrengimo techninio darbo projekto trimatėje aplinkoje parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų;

b) dėl neįvykusių projekto „Paviršinių nuotekų kolektoriaus T. Narbuto g. ir Saltoniškių g. rekonstravimo bei nuotekų valyklos Upės g. Vilniaus m. statybos darbai“ (toliau – Projektas) statybos darbų pirkimų buvo nukelta Projekto statybos darbų pradžia;

c) Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuo 2020 m. kovo 16 d. Lietuvos teritorijoje buvo įvestas karantino režimas, dėl ko Projekto pagrindinių darbų (magistralinių vamzdynų mikrotuneliavimo) rangovo specialistai negalėjo atvykti į Lietuvos teritoriją ir Projekte numatytų statinių statybos darbų terminas yra pratęstas iki 2020 m. lapkričio 1 d.;

d) vykdymo priežiūra turi būti vykdoma visą statybos laikotarpį iki Projekte numatytų statinių pripažinimo tinkamais naudoti, kaip nurodyta 2018 m. gegužės 21 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. 18/VP-61 (toliau – Sutartis) 2.1.6 punkte;

ir vadovaudamosi Sutarties 9.7 ir 9.8 punktais, bei nepažeisdamos viešųjų pirkimų principų ir tikslų, sudarė šį susitarimą dėl Sutarties vykdymo pratęsimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. pratęsti sutarties vykdymo terminą iki 2020 m. lapkričio 1 d.;
2. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos;
3. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai, ir yra neatskiriama Sutarties dalis;
4. visos Sutarties sąlygos galioja ir šiam Susitarimui.

Užsakovas

UAB „Grinda“

Eigulių g. 32, LT- 03150 Vilnius

Įmonės kodas 120153047

PVM mokėtojo kodas LT201530410

Tel. (8 5) 215 2089

A. s. LT76 7180 3000 1046 7627

AB Šilainių bankas

Paslaugų teikėjas

UAB „Sweco Lietuva“

Spaudos g. 6, LT - 05132 Vilnius

Įmonės kodas 301135783

PVM mokėtojo kodas LT100003469910

Tel. (8 5) 262 2621, faksas (8 5) 261 7507

A. s. LT54 7044 0600 0091 607

AB Šilainių bankas