

SUSITARIMAS Nr. 5

PRIE 2019 M. KOVO 18 D. RANGOS SUTARTIES NR. 32-304/22-571

**Du tūkstančiai dvidešimtų metų liepos mėnesio _____ diena
Panevėžys**

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2003 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. 1-7-5 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“, (toliau - Užsakovas), ir

AB „Panevėžio statybos trestas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau - Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

Atsižvelgiant į tai, kad Šalys 2019 m. kovo 18 d. sudarė Rangos sutartį Nr. 32-304/22-571 (toliau – Sutartis) dėl Laisvės aikštės ir jos prieigų (toliau – Objektas) statybos darbų (toliau – darbai) ir:

Sutarties įgyvendinimo metu:

1. Paaiškėjo, kad įvažiavimas į Respublikos g. 15-17 namų kiemus ir Respublikos g., Klaipėdos g. (įvažiavimas į aikštėlę) yra aukščiau nei įrengtų gatvių nuolydžiai ir rekonstrukcija nėra numatyta šio projekto apimtyje, todėl tikslinga šiuos įvažiavimus užasfaltuoti. Viso: 72 m² ir 125.2 m²;
2. Paaiškėjo, kad nenumatytas atraminių sienučių remontas Klaipėdos ir Elektros g. (9,1 m³), nėra numatyta šalia J. Miltinio teatro esančių laiptų dangos remontas (22,3 m²);
3. Paaiškėjo, kad reikalinga įrengti lietaus trapą ir tinklus J. Miltinio teatro aikštėje, nes TP buvo numatytas tik aikštės remontas;
4. Atlikus papildomus bromo apšviestumo skaičiavimus, paaiškėjo, kad neužtenka šviesos tinkamam rezultatui gauti, todėl reikalinga papildomai sumontuoti 14 komplektų šviestuvų;
5. Atsižvelgus į perspektyvą, kad ateityje bus statomas paviljonas projekte numatytoje vietoje, tikslinga numatyti papildomą apšvietimą paviljonui;
6. Atsižvelgus į tai, kad Laisvės a. turi būti pritaikyta įvairių poreikių žmonėms, įėjimai į pastatus (Bisas, Galerija, Galerija XX, Tic'as, Douglas, Beatričė, Dorotėja, Swedbank'as) įrengti iš įvairių medžiagų ir neatitinka žmonių su negalia reikalavimų, tikslinga suvienodinti dangas, įrengiant tinkamus pandusus ir laiptus privedant iki pastatų sienų (TP Numatyta iki esamų laiptų ir pandusus, skirtų patekti į lankytojų aptarnavimo vieta);
7. Paaiškėjo nevykdomi darbai: dalis esamų trinkelų buvo išrinkta rankinių būdu, mechanizuotas ardymas nebuvo atliekamas;
8. Paaiškėjo nevykdomi darbai: dalis granito plokščių dangos įrengimo privedimo prie esamų laiptų nebus atliekamas klojimas, nes reikalinga betoninius pandusus įrengti klijuojant granito plokštes.
9. Paaiškėjo papildomi darbai: TP suprojektuoto elektros skydo schema pasikeitė – dėl padidintos leistinosios elektros galios padidėjo įvadiniai kirtikliai, prireikė papildomos vietos

elektros apskaitoms ir srovės transformatoriams, atsirado sekcijinis saugiklių blokas, taip pat padidėjo ir elektros skydo gabaritas, reikalingas elektros spintos keitimas į didesnę.

Vadovaujantis:

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., numatančiu viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimą, kai tokia būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kai kartu yra šios sąlygos: pakeitimas iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio bei kai atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminarios sutarties vertės.

Sutarties 3.4.1. punktu „pagal 16.7.2. papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/ keičiamų/ nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo.“

Sutarties šalys sudarė šį susitarimą dėl 2019 m. kovo 18 d. Rangos sutarties Nr. 32-304/22-571

pakeitimo ir susitarė:

1. Sutartyje nurodyta atliekamų Darbų kaina (įvertinus papildomų/keičiamų/nevykdomų Darbų sumas) be PVM 5053297,11 Eur (penki milijonai penkiasdešimt trys tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt septyni eurai, 11 ct) ir PVM 1061192,39Eur (milijonas šešiasdešimt vienas tūkstantis vienas šimtas devyniasdešimt du eurai, 39 ct), Darbų kaina su PVM yra 6114489,50 Eur (šeši milijonai vienas šimtas keturiolika tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai, 50 ct);
2. Papildyti įkainotos veiklos sąrašą (sutarties priedas Nr. 2) 27 punktu „Papildomi pagal techninį projektą TP-2017-01“ bendra papildomų darbų suma t.y. 54 058,58 Eur be pridėtinės vertės mokesčio, išskiriant, kad 27 punkto išlaidos (54 058,58 Eur be pridėtinės vertės mokesčio) nėra tinkamos finansuoti projekto „Laisvės aikštės ir jos prieigų kompleksinis sutvarkymas“ sutartis Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-51-0011, finansuojamo pagal priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-51-0011 „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“, lėšomis;
3. Papildyti įkainotos veiklos sąrašą (sutarties priedas Nr. 2) 28 punktu „Neatliekami darbai pagal techninį projektą TP-2017-01“ bendra neatliekamų darbų suma t.y. 2134,40 Eur be pridėtinės vertės mokesčio.
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
5. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem (2) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.
6. Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami šalių tarpusavio sutarimu, o nepasiekus sutarimo - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA:

Lokalinės sąmatos, 13 lapų.

Pasitarimo protokolas, 3 lapai.

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės

Rangovas

AB „Panevėžio statybos trestas“

administracija
Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys
Įmonės kodas 288724610
Tel. 8 45 501360, faksas 8 45 501360
Ne PVM mokėtojas
A.s. Nr. LT56 7300 0100 0238 6606
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000
elektroninis paštas:
savivaldybe@panevezys.lt
Užsakovas
Administracijos direktorius
Tomas Jukna

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

Kodas 147732969
PVM mokėtojo kodas LT477329610
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų
centras
P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys
A.s. Nr. LT94 7300 0100 0007 4994
AB Swedbank
Banko kodas 73000
tel. 8 45 502 503; faksas 8 45 505520
elektroninis paštas: pst@pst.lt
Rangovas
Generalinis direktorius
Egidijus Urbonas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.