

SUSITARIMAS NR. _____
DĖL 2019-01-28 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. VPS – 9 „STATYBOS RANGOS
SUTARTIS“ PAKEITIMO

2020 m. liepos mėn. 14 d. *VPS - 158*
Vilkaviškis

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktoriaus Vito Gavėno, veikiančio (-ios) pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Statybos ritmas“, atstovaujama generalinio direktoriaus Gintaro Vilučio, veikiančio (-ios) pagal UAB „Statybos ritmas“ įstatus, (toliau – Rangovas),

toliau kartu šiame susitarime UAB „Statybos ritmas“ ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2019-01-28 sudarė viešojo pirkimo sutartį VPS – 9 „Statybos rangos sutartis“ (toliau – Sutartis).

B. Vykdamas statybos darbus, atsižvelgiant į susidariusią situaciją, teko koreguoti parengto techninio projekto „Sporto salės Vilkaviškyje, Vienybės g. 63A, rekonstravimas“ sprendinius, išleidžiant techninio projekto B laidą. Numatyta įrengti papildomas koridorius antrajame pastato aukšte, taip siekiant išspręsti žmonių su negalia patekimo į patalpas problemas, numatyta liuminescencines lempas pakeisti į LED lempų šviestuvus, ateityje tai leistų sumažinti objekto eksploatacines išlaidas, įrengta moderni gaisrinė ir apsaugos signalizacija, sujungiant viso objekto priežiūrą į vieną bloką, pirmame pastato aukšte įrengta erdvė, skirta kultūros atstovams, bus galimybė joje koncertuoti muzikantams, taip pat papildomai įrengti kabinetai ir patalpos, skirti treneriams ir sporto, sveikatos specialistams (dėl patalpose nenumatytų įrengti darbo vietų papildomai reikėjo suprojektuoti vėdinimo sistemas, elektros rozečių ir kompiuterinių tinklų įvadus, taip pat dėl išaugusio žmonių kiekio II aukšte reikėjo perplanuoti pagalbines patalpas, kad atitiktų higienos normas).

C. Sutarties 10.4 punkte numatyta, kad Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 89 straipsnio nuostatomis.

D. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai „pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo“.

E. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:

1) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio, kadangi pakeitimu tik padidinamas Sutartyje numatyto pirkimo objekto kiekis, užsakomos papildomos tos pačios rūšies, prekės, paslaugos ar darbai bei atsisakoma kai kurių nevykdomų darbų;

2) Pradinė Sutarties vertė yra 3340918,18 Eur be PVM.

Eil. Nr.	Sutarties pakeitimas	Atsisakomo sutarties objekto vertė, Eur be PVM	Papildomo sutarties objekto vertė, Eur be PVM	Bendra pakeitimo vertė, Eur be PVM	Pakeitimo vertė procentais nuo pradinės Sutarties vertės
----------	----------------------	--	---	------------------------------------	--

1.	Papildomi ir nevykdomi darbai pagal techninio projekto "Sporto salės Vilkaviškyje, Vienybės g. 63A rekonstrukcija" B laidos sprendinius	205193.83	545321.47	340127,64	10.18
	Pagal 2019 rugsėjo 26 d. pakeitimų nurodymą VPS-167, pagal 2019 sausio 28 d. rangos sutartį VPS-9	141633.03	219451.74	77818.71	2,33
	Iš viso:	346826.86	764773.21	417946.35	12.51

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. UAB „Statybos ritmas“ įsipareigoja atlikti prie šio Susitarimo pridedamame priede nurodytus Sutarties pakeitimus laikantis visų Sutarties sąlygų, kiek jos nėra pakeistos šiame susitarime.

1.2. Sutarties kaina dėl šiame Susitarime nurodomo pakeitimo nekeičiama.

1.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka nepakeistos.

1.3. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS, NENURODYTOS ŠIO SUSITARIMO DĖL SUTARTIES PAKEITIMO 1.1 PUNKTE LIEKA NEPAKEISTOS.

2. KITOS NUOSTATOS

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.

2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

2.4. Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

3. SUSITARIMO PRIEDAS

3.1. Lokalinė sąmata nevykdomi statybos darbai – 23 lapai,

3.2. Lokalinė sąmata papildomi statybos darbai – 25 lapai.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

S. Nėries g.1, Vilkaviškis

kodas 188774441

a/s LT 814010040100070041

AS Luminor bankas Lietuvos skyrius

tel. (8-342) 60 062, faks. (8-342) 60 066.

Tiekėjas:

UAB „Statybos ritmas“

Gamyklų g. 3, LT – 68108 Marijampolė,

kodas 151203391

a/s LT487300010002336892

AB Swedbank

tel.(8-343) 71 450, faks. (8-343) 70 787

Administracijos direktorius

Vitas Gavėnas

Generalinis direktorius

Gintaras Vilutis

