

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.
prie 2019 m. rugpjūčio 6 d. rangos sutarties Nr. J9-2252
Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau vadinama **Užsakovu**), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Gintaro Neniškio, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir **UAB „YIT Lietuva“** (toliau vadinama **Rangovu**), atstovaujama generalinio direktoriaus Kęstučio Vanago, toliau kartu vadinamos Šalimis, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Sutarties 3 punkte nurodytomis kainodaros taisyklėmis susitarė:

1. Atsisakyti dalies Sutartyje numatytų darbų, pagal šio Papildomo susitarimo priede pateiktas sąmatas, kurių vertė – 1 954,54 Eur (vienas tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt keturi eurai 54 ct) įskaitant PVM.

2. Atlikti papildomus darbus pagal šio Papildomo susitarimo priede pateiktas sąmatas. Papildomų darbų vertė – 121 838,84 Eur (vienas šimtas dvidešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai trisdešimt aštuoni eurai 84 ct), įskaitant PVM.

3. Sutarties kaina po pakeitimų **2 282 490,41 Eur (du milijonai du šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt eurų 41 ct)**, įskaitant visus mokesčius ir pridėtinės vertės mokestį.

4. Šis susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo susitarimu. Sutartis ir šis susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą, tačiau, esant prieštaravimams tarp jų, pirmenybė teikiama susitarimo nuostatomis.

5. Šis susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

6. Susitarimas surašytas dviem vienodą galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda

Tel.: (8 46) 36 60 08, faks. (8 46) 41 00 47

Kodas 188710823

AB DNB bankas, b. k. 40100

A.s. LT 37 4010 0423 0104 4968

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
 direktorius

A. V.

 Gintaras Neniškis

RANGOVAS

UAB „YIT Lietuva“

Naglio g. 4A, 52600 Kaunas

Tel.: (8 37) 45 23 48

Kodas 133556411

PVM mokėtojo kodas LT 335564113

Bankas Luminor Bank, AB

A.s. LT 04 2140 0300 0001 3446

Generalinis direktorius


A. V.

 Kęstutis Vanagas

Parengė

Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus patarėjas

Romualdas Stasiulis, tel. 39 63 17
 2020-07-01



Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
 Rangovas: UAB YIT Lietuva, įmonės kodas 133556411
 Sutarties Nr.: J9-2252 (pasirašyta 2019 m. rugpjūčio 6 d.)
 Sut. pavadinimas: Joniškės g. (II etapas - nuo Kleimiškės g. iki Liepų g.,) ir Šiepjovių g. rekonstravimas

Žiniaraštis: Susisiekimo dalis (Liepų g.)

PAPILDOMI DARBAI

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR be PVM	
				vieneto kaina	iš viso
	1. PARUOŠIAMIEJI DARBAI				
1.7	Asfalto dangos frezavimas ir frezuotos medžiagos išvežimas 10 km atstumu	m2	5181	3,09	16 009,29
pritaikytas Joniškės g. 1.12 p įkainis	Ryšių kanalizacijos šulinio demontavimas	vnt	1	209,50	209,50
pritaikytas Joniškės g. 1.13 p įkainis	Ryšių kanalizacijos šulinio įrengimas	vnt	1	655,92	655,92
	3. DANGOS KONSTRUKCIJA				
3.1.5	Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S, SMA 8 S h=4 cm įrengimas	m2	5181	9,94	51 499,14
				Iš viso:	68 373,85

UŽSAKOVAS:

Statybos ir infrastruktūros
 plėtros skyriaus
 patarėjas
 Romualdas Stasiulis

UAB „YIT Lietuva“
 Statybos projekto vadovas
 RANGOVAS
 Rimantas Čerba

Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Rangovas: UAB YIT Lietuva, įmonės kodas 133556411
Sutarties Nr.: J9-2252 (pasirašyta 2019 m. rugpjūčio 6 d.)
Sut. pavadinimas: Joniškės g. (II etapas - nuo Kleimiškės g. iki Liepų g.,) ir Šiepjovių g. rekonstravimas

Žiniaraštis: Elektrotechnikos dalis. Apšvietimas

PAPILDOMI DARBAI

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR be PVM	
				vieneto kaina	iš viso
11	Šviestuvų montavimas	vnt	1	307,41	307,41
Iš viso žiniaraštyje:					307,41

UŽSAKOVAS:

*Statybos ir infrastruktūros
plėtros skyriaus
patarėjas
Romualdas Stasiulis*

RANGOVAS:

*UAB „YIT Lietuva“
Statybos projekto vadovas
Mindaugas Čerla*

Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Rangovas: UAB YIT Lietuva, įmonės kodas 133556411
Sutarties Nr.: J9-2252 (pasirašyta 2019 m. rugpjūčio 6 d.)
Sut. pavadinimas: Joniškės g. (II etapas - nuo Klemiškės g. iki Liepų g.,) ir Šiepjovių g. rekonstravimas

Žiniaraštis: Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis

PAPILDOMI DARBAI

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR be PVM	
				vieneto kaina	iš viso
	LIETAUS NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLAI (JONIŠKĖS G.)				
1.1 (pritaikytas Šiepjovių g. 1.5p)	Savitakinės nuotekynės apžiūros g/b šulinio D1000mm įrengimas šlapiuose gruntuose, Hb=2,0-3,0m	kompl.	1	880,96	880,96
1.12	Šulinių nužymėjimo stulpeliai ir ženklai	kompl.	1	43,26	43,26
1.13	Ketinis dangtis D700mm, rakinamas, D400 apkrovai ir jo įrengimas	kompl.	1	217,26	217,26
Iš viso žiniaraštyje:					1 141,48

UŽSAKOVAS:

Statybos ir infrastruktūros
plėtros skyriaus
patarėjas
Romualdas Stasiulis

RANGOVAS:

UAB „YIT Lietuva“
Statybos projekto vadovas
Mindaugas Čerba

Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Rangovas: UAB YIT Lietuva, įmonės kodas 133556411
Sutarties Nr.: J9-2252 (pasirašyta 2019 m. rugpjūčio 6 d.)
Sut. pavadinimas: Joniškės g. (II etapas - nuo Kleimiškės g. iki Liepų g.,) ir Šiepjovių g. rekonstravimas
Žiniaraštis: Susisiekimo dalis (Šiepjovių g. ir Paupio al.)

PAPILDOMI DARBAI

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR be PVM	
				vieneto kaina	iš viso
	1. ESAMOS DANGOS PERKLOJIMAS DANGŲ SUVEDIMUI				
pritaikytas Joniškės g. 4.10p įkainis	Esamų trinkelio perklojimas	m2	70	13,11	917,70
	Iš viso #1:			917,70	
	2. PAPILDOMOS NUOVAŽOS ĮRENGIMAS				
pritaikytas 4.2.1p įkainis	Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis iš gamtinio smėlio sl. H=0.15 m įrengimas	m ³	3	24,96	74,88
pritaikytas 4.2.2p įkainis	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio 0/45 H=0.15 m įrengimas	m ²	20	9,83	196,60
pritaikytas 4.2.3p įkainis	Betoninių trinkelio h=8 cm	m ²	20	22,39	447,80
pritaikytas 4.2.4p įkainis	Vejos bortų JB 100.20.8 įrengimas	m	13	10,18	132,34
	Iš viso #2:			851,62	
	3. ATRAMINĖS SIENUTĖS ĮRENGIMAS				
3.1	Projektavimo darbai	kompl.	1	2 000,00	2 000,00
3.2	Esamo sienutės su tvora išardymas ir atliekų išvežimas rangovo pasirinktu atstumu	kompl.	1	4 475,55	4 475,55
3.3	Gręžtinių polių d0,3 m gręžimas ir betonavimas	vnt	11	103,52	1 138,72
3.4	Rostverko betonavimas	m3	3,5	530,48	1 856,68
3.5	Atraminės sienutės betonavimas	m3	5,4	394,33	2 129,38
3.6	Grunto užpylimas, sutankinimas, vejos atstatymas	kompl.	1	305,09	305,09
3.7	Tvoros atstatymas	m	17,5	38,96	681,80
	Iš viso #3:			12 587,22	
	Iš viso žiniaraštyje:			14 356,54	

UŽSAKOVAS:

Statybos ir infrastruktūros
 plėtros skyriaus
 patarėjas
 Romualdas Stasiulis

RANGOVAS:

Užsakovas: Klaipėdos miesto savivaldybės administracija
Rangovas: UAB YIT Lietuva, įmonės kodas 133556411
Sutarties Nr.: J9-2252 (pasirašyta 2019 m. rugpjūčio 6 d.)
Sut. pavadinimas: Joniškės g. (II etapas - nuo Klemiškės g. iki Liepų g.,) ir Šiepjovių g. rekonstravimas

Žiniaraštis: Vandentiekio tinklų dalis

PAPILDOMI DARBAI

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina EUR be PVM	
				vieneto kaina	iš viso
	VANDENTIEKIO TINKLAI (LIEPŲ G.)				
1	Žemės darbai vandentiekio vamzdynams	km	0,06386	12273,8	783,80
2	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	6,000	31,11	186,66
3	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant	m3	24,000	22,68	544,32
4	Vamzdynai iš D 200 mm kaliojo ketaus vamzdžių	m	52,860	137,43	7 264,55
5	Vamzdynai iš polietileninių D 110mm vamzdžių	m	11,000	16,16	177,76
6	200/100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių trišakių montavimas	vnt.	1,000	268,36	268,36
7	200mm skersmens kaliojo ketaus flanšų-lygus galas montavimas	vnt.	2,000	171,99	343,98
8	Ketinių sklendžių D 200mm pastatymas	vnt	1,000	621,14	621,14
9	Ketinių sklendžių D 100mm pastatymas	vnt	2,000	207,98	415,96
10	Kapų įrengimas	vnt.	3,000	64,52	193,56
11	100/110mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių adapterių montavimas	vnt.	3,000	130,43	391,29
12	Polietileninių aklų D 110mm montavimas	vnt.	1,000	78,97	78,97
13	200/100mm skersmens kaliojo ketaus movinių trišakių su flanšine atšaka montavimas	vnt.	1,000	277,83	277,83
14	200mm skersmens kaliojo ketaus movinių alkūnių montavimas	vnt.	4,000	366,08	1 464,32
15	100mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių su atrama montavimas	vnt.	1,000	88,86	88,86
16	Priešgaisrinių antžeminių hidrantų pastatymas	kompl.	1,000	1 061,43	1 061,43
17	200mm skersmens kaliojo ketaus dvigubų movų montavimas	vnt.	2,000	225,13	450,26
18	Pasijungimas į esamus vandentiekio tinklus	vnt	2,000	85,88	171,76
19	Betoninių atramų įrengimas	m3	0,360	250,23	90,08
20	Požeminių sklendžių žymėjimo ženklų įrengimas	vnt	3,000	32,68	98,04
21	Vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,640	162,27	103,85
22	Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija	100m	0,640	59,77	38,25
23	Esamų stačiakampių gelžbetoninių vandentiekio šulinių demontavimas	kompl.	1,000	1 398,95	1 398,95
Iš viso žiniaraštyje:					16 513,98

UŽSAKOVAS:

Statybos ir infrastruktūros
plėtros skyriaus
patarėjas
Romualdas Stasiulis

RANGOVAS:

UAB „YIT Lietuva“
Statybos projekto vadovas
Mindaugas Čerba

PRIEMONĖS (PROJEKTO) LĖŠŲ POREIKIO DETALIZAVIMAS

Eil. Nr.	Priemonės (projekto) veiklų pavadinimas	Įgyvendinimo terminai		Rangos (paslaugų) sutartys				Priemonės (projekto) vertė, EUR	Finansavimo šaltiniai, EUR			Atlikta ir apmokėta iki 2020-ųjų metų, EUR			Finansavimo šaltiniai 2020-iesiems m.			Finansavimo šaltiniai 2021-iesiems m.		
		Pradžia	Pabaiga	Sudarymo data	Numeris	Tiekėjai	Sutarties pabaigos data		SB	KPPP	Iš viso	SB	KPP	Iš viso	SB	KPP	Iš viso	SB	KPPP	Iš viso
	Joniškės gatvės rekonstravimas (II etapas - nuo Klemiškės g. iki Liepų g., Šienpjočių g.) 06 01 01 01 03	2015	2021					2 500 000,00	657 787,07	1 842 212,93	2 500 000,00	105 287,07	342 848,81	448 135,88	552 500,00	1 298 700,00	1 851 200,00	0,00	200 664,12	200 664,12
	Geodeziniai tyrinėjimai, geologiniai			2016-05-31	J9-1014	UAB "Viaprojektas"		3 589,74	0,00	3 589,74	3 589,74		3 589,74	3 589,74						
	Techninio darbo projekto parengimas			2016-05-31	J9-1014	UAB "Viaprojektas"	2017-05-06	15 125,00	0,00	15 125,00	15 125,00		15 125,00	15 125,00						
	Projekto vykdymo priežiūra			2016-05-31	J9-1014	UAB "Viaprojektas"		1 141,60	1 141,60	0,00	1 141,60				1 141,60		1 141,60			
	PAPILDOMI PROJEKTAVIMO DARBAI					UAB "Viaprojektas"		1 815,00	1 815,00		1 815,00				1 815,00		1 815,00			
	Ekspertizė			2016-12-13	J9-2230	UAB "Pastatų konstrukcijos"		667,60	0,00	667,60	667,60		667,60	667,60						
	Techninė priežiūra			#####	J9-2397	UAB "Synergy Solutions"		11 691,02	11 691,02	0,00	11 691,02				11 691,02		11 691,02			
	Darbai			2019-08-06	J9-2252	UAB "YIT Lietuva"	2021-07-06	2 162 606,11	420 033,33	1 742 572,78	2 162 606,11	789,04	323 466,47	324 255,51	419 244,29	1 298 700,00	1 717 944,29		120 406,31	120 406,31
	PAPILDOMI RANGOS DARBAI					UAB "YIT Lietuva"		118 608,09	118 608,09		118 608,09				118 608,09		118 608,09			
	ESO tiknklų iškelimas			#####	J9-2042	AB "Energijos skirstymo operatorius"		104 498,03	104 498,03	0,00	104 498,03	104 498,03		104 498,03						
	Rezervas nenumatytiems darbams							80 257,81	0,00	80 257,81	80 257,81								80 257,81	80 257,81

Statybos ir infrastruktūros
plėtros skyriaus
vyriausioji specialistė
Edita Dolėbienė



KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

JONIŠKĖS GATVĖS (II ETAPŲ) IR ŠIENPJŲVIŲ GATVĖS REKONSTRAVIMO PROJEKTO PRIEŽIŪROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2020 m. birželio 22 d. NR. AD11-1-218
Klaipėda

Pasitarimas įvyko 2020-06-18, 14:30 val.

Pasitarimo pirmininkas – Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius.

Pasitarimo sekretorius – R. Stasiulis, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus Projektų įgyvendinimo priežiūros poskyrio vedėjas.

Dalyvavo: Andrius Dobranskis, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas; Ričardas Zulcas, vyr. patarėjas; Valdas Švedas, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas.

SVARSTYTA. Papildomi statybos darbai.

1. Vykdamas rekonstrukcijos darbus Šienpjovių g. pastebėta jog suprojektuoto pėsčiųjų tako aukščiai ženkliai nesutampa su esamų kiemų aukščiais, vietomis trinkelio dangos nesusidėda su esamų kiemų dangomis. Dangas reikia suvesti perklojant kiemų įvažiavimų trinkeles (*priedas Nr. 3 apžiūros objekte protokolas Nr. 20200409*). Papildomų darbų vertė 1769,32 Eur be PVM.
2. Joniškės g. ties PK 2+37 dešinėje pusėje suprojektuota apšvietimo atrama su gembiniu šviestuvu į kelią. Kadangi šioje vietoje lygiagrečiai Joniškės g. einantis pėsčiųjų takas atitolsta nuo kelio, taip pat ir nuo apšvietimo atramos, nuspręsta ant šios atramos įrengti papildomą šviestuvą į tako pusę, siekiant apšviesti pėsčiųjų taką. Papildomų darbų vertė 307,41 Eur be PVM.
3. Joniškės g., nuo PK 0+90 iki PK 2+86 kairėje pusėje, numatyta perkloti esamas pėsčiųjų tako trinkeles, prisirišant prie naujai paklotų gatvės bortų, nekeičiant vejos bortų. Kadangi vejos bortai yra nevienodame aukštyje, pėsčiųjų tako skersiniai nuolydžiai netenkina projektinių sprendinių reikalinga senus vejos bortus pakeisti naujais, išlaikant tolygų skersinį nuolydį. Papildomų darbų vertė 2934,12 Eur be PVM.
4. Joniškės g. ties naujai įrengiamais šviestuvais P4, P5 suprojektuota pėsčiųjų perėja, tačiau darbų kiekių žiniaraščiuose neįvertintas kelio bortų nuleidimas. Papildomų darbų vertė 643,51 Eur be PVM.
5. Techniniame darbo projekte Joniškės g. ties PK 7+84 numatytas apsauginio dėklo įrengimas ant esamo dujotiekio. Pagal naujai išduotas sąlygas AB ESO reikalauja parengti atskirą projekto dalį, kurią parengus darbai bus perduodami vykdyti AB ESO metiniam rangovui, ko pasekoje atsirado nevykdomi darbai (*priedas Nr. 4 (Apžiūros objekto protokolas Nr. 20200507)*). Nevykdomų darbų vertė 1615,32 Eur be PVM.
6. Dujotiekio apsaugojimo projekto parengimas pagal UAB „Viaprojektas“ pasiūlymą 1500 Eur be PVM.
7. Joniškės g. ties PK 3+80 dešinėje pusėje įrenginėjant lietaus nuotekų trasą pagal projektinius aukščius, šiame piktete aptikta Joniškės g. kertanti fekalinės kanalizacijos trasa. Siekiant išlaikyti lietaus nuotekų trasos nuolydį atsirado poreikis įrengti papildomą gelžbetoninį apžiūros šulinį. Papildomų darbų vertė 1141,48 Eur be PVM.
8. Pagal UAB „Gatvių apšvietimas“ išduotas Technines sąlygas, nebuvo numatyta surenkamų gelžbetoninių šulinių įrengimas, o derinant šviesoforų montavimo darbus su UAB „Gatvių apšvietimas“ pareikalavo ne montuoti šulinį, o kabelius vesti per šviesoforo atramas taip sumažinant jiems eksploatacijos išlaidas. Nevykdomų darbų vertė 160,38 Eur be PVM.
9. Įrenginėjant nuovažą Liepų g. į Bachmano žemes, pastebėta jog šioje vietoje esanti vandentiekio kamera su hidrantu Nr. 22 yra per aukštai. Šios vietos problema nėra išspręsta. Be to, įrengiant nuovažos konstrukciją, vandentiekio vamzdis lieka per aukštai ir netenkina AB „Klaipėdos vanduo“ vandentiekio tinklų infrastruktūros standarto 2.2.1 punkto. Įvertinus situaciją objekte buvo priimtas sprendimas esančią vandentiekio kamerą panaikinti, perkelti hidrantą į naują vietą, o trasą pagilinti laikantis AB „Klaipėdos vanduo“ vandentiekio tinklų infrastruktūros standarto (*priedas Nr. 4 (Apžiūros objekto protokolas Nr. 20200507)*). Papildomų darbų vertė 16513,98 Eur be PVM.

10. Pagal techninį darbo projektą rekonstruojamoje Liepų ir Joniškės gatvių sankryžoje per visą darbų zoną numatoma įrengti naujus kelio bortus ir saugumo saleles, o asfaltbetonio dangą numatyta atstatyti 0,5 m pločiu prie naujai įrengiamų kelio bortų. Kadangi esama danga vietomis yra ištrupėjusi ir susidariusios provėžos, taip pat atliekant horizontalų ženklumą, nutrynus senas dažymo linijas vaizdas nebus estetiškai patrauklus, gamybinio pasitarimo metu buvo siūloma atnaujinti viršutinį asfaltbetonio dangos sluoksnį rekonstruojamoje sankryžoje (schema pridedama, priedas Nr. 5). Papildomų darbų vertė 67508,43 Eur be PVM.
11. Techniniame darbo projekte nebuvo įvertintas ties Liepų g. esančio ryšių kanalizacijos šulinio (Nr. 54) sustiprinimas, kadangi jis buvo žaliojoje vejoje, o atliekant Liepų g. platinimo darbus jis patenka į važiuojamosios dalies konstrukciją (priedas Nr. 6). Reikalingas ryšių kanalizacijos šulinio sustiprinimas. Papildomų darbų vertė 865,42 Eur be PVM.

NUTARTA:

1. Pritarti papildomiems/nevykdomiems darbams, nurodytiems 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 punktuose, rengti papildomą susitarimą prie rangos sutarties.

2. Darbai nurodyti 3, 4, 8, 11 punktuose pagal sutarties 3.2 punktą nelaikytini papildomais / atsisakomais darbais, nes nesikečia darbų apimtys, darbų kiekiai nesiskiria daugiau kaip 5 proc., skaičiuojant nuo pradinės sutarties vertės. Sutarties kaina negali būti keičiama.

Pirmininkas

Gintaras Neniškis

Sekretorius

Romualdas Stasiulis

PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktorius
įsakymu Nr.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUTARČIŲ KEITIMO PAGRINDIMAS

- Pagrindinė sutartis sudaryta atlikus:** ☐ mažos vertės ☒ supaprastintą ☐ tarptautinės vertės pirkimą. Pradinė sutarties vertė (jeigu keitėsi¹, nurodoma pasikeitusi vertė): **2 162 606,11 Eur**
- Pagrindinės sutarties kainodara²:** ☒ fiksuotos kainos (su peržiūra ar be jos) ☐ fiksuoto įkainio (su peržiūra ar be jos) ☐ kintamo įkainio ☐ sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo ☐ kita kainodara:

- Šiuo keitimu atliekama:** ☐ kainos peržiūra ☒ kainos keitimas ☒ papildomi kiekiai ☒ papildomos apimtys ☐ atsisakomi kiekiai ☒ atsisakomos apimtys ☐ keičiami prievolių vykdymo terminai ☐ kiti keitimai:

- Keitimo teisinis pagrindas³:** Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalis

Keitimo faktinis pagrindas⁴:

- Vykdamat rekonstrukcijos darbus Šienpjovių g. pastebėta jog suprojektuoto pėsčiųjų tako aukščiai ženkliai nesutampa su esamų kiemų aukščiais, vietomis trinkelų danga nesusiveda su esamų kiemų dangomis. Dangas reikia suvesti perklojant kiemų įvažiavimų trinkeles.
- Joniškės g. ties PK 2+37 dešinėje pusėje suprojektuota apšvietimo atrama su gembiniu šviestuvu į kelią. Kadangi šioje vietoje lygiagrečiai Joniškės g. einantis pėsčiųjų takas atitolsta nuo kelio, taip pat ir nuo apšvietimo atramos, nuspręsta ant šios atramos įrengti papildomą šviestuvą į tako pusę, siekiant apšviesti pėsčiųjų taką.
- Techniniame darbo projekte Joniškės g. ties PK 7+84 numatytas apsauginio dėklo įrengimas ant esamo dujotiekio. Pagal naujai išduotas sąlygas AB ESO reikalauja parengti atskirą projekto dalį, kurią parengus darbai bus perduodami vykdyti AB ESO metiniam rangovui, ko pasekoje atsirado nevykdomi darbai.
- Joniškės g. ties PK 3+80 dešinėje pusėje įrenginėjant lietaus nuotekų trasą pagal projektinius aukščius, šiame pike aptikta Joniškės g. kertanti fekalinės kanalizacijos trasa. Siekiant išlaikyti lietaus nuotekų trasos nuolydį atsirado poreikis įrengti papildomą gelžbetoninį apžiūros šulinį.
- Įrenginėjant nuovažą Liepų g. į Bachmano žemes, pastebėta jog šioje vietoje esanti vandentiekio kamera su hidrantu Nr. 22 yra per aukštai. Šios vietos problema nėra išspręsta. Be to, įrengiant nuovažos konstrukciją, vandentiekio vamzdis lieka per aukštai ir netenkina AB „Klaipėdos vanduo“ vandentiekio tinklų infrastruktūros standarto 2.2.1 punkto. Įvertinus situaciją objekte buvo priimtas sprendimas esančią vandentiekio kamerą panaikinti, perkelti hidrantą į naują vietą, o trasą pagilinti laikantis AB „Klaipėdos vanduo“ vandentiekio tinklų infrastruktūros standarto.
- Pagal techninį darbo projektą rekonstruojamoje Liepų ir Joniškės gatvių sankryžoje per visą darbų zoną numatoma įrengti naujus kelio bortus ir saugumo saleles, o asfaltbetonio dangą numatyta atstatyti 0,5 m pločiu prie naujai įrengiamų kelio bortų. Kadangi esama danga vietomis yra ištrupėjusi ir susidariusios provėžos, taip pat atliekant horizontalų ženklimą, nutrynus senas dažymo linijas vaizdas nebus estetiškai patrauklus, gamybinio pasitarimo metu buvo siūloma atnaujinti viršutinį asfaltbetonio dangos sluoksnį rekonstruojamoje sankryžoje.

¹ Pradinė sutarties vertė patikslinama po kainos peržiūrėjimo, bet nesikeičia pakeitus sutarties kainą pagal sutartyje nurodytas kiekio (apimtys) keitimo sąlygas ar kitais pagrindais.

² Jeigu sutartyje pasirinkti keli kainos nustatymo būdai, pažymimi visi.

³ Nurodomas vienas ar keli teisiniai pagrindai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį.

⁴ Nurodomas faktinis pagrindas, numatytas Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje. Pvz., nurodant 89 str. 1 d. 2 p. turi būti pateikti argumentai, kad tiekėjo pakeitimas negalimas dėl techninių ir (ar) ekonominių priežasčių; nurodant 89 str. 1 d. 3 p. turi būti aprašyta naujai paaiškėjusi aplinkybė, jos paaiškėjimo laikas, motyvai, kodėl šios aplinkybės nebuvo galima numatyti rengiant pirkimo dokumentus.

5. Atliekamo keitimo vertė:

Anksčiau atlikti pakeitimai	Pakeitimo esmė	Pakeitimo absoliuti vertė	Pakeitimo procentinė vertė	Sutarties kaina po pakeitimo ar peržiūros

Atliekamo pakeitimo vertė 123 793,39 Eur, 5,72 proc.,

Atliekamo pakeitimo kartu su anksčiau atliktais pakeitimais procentinė vertė 5,67 proc.

(Nurodoma šiuo metu **atliekamo pakeitimo** absoliuti vertė, procentinė vertė ir atliekamo pakeitimo kartu su anksčiau atliktais pakeitimais procentinė vertė)

6. Įsigyjamų papildomų ar atsisakomų prekių, paslaugų ar darbų įkainiai:

6.1. Įkainiai, nustatyti pagal sutartyje suformuluotą tvarką (VPĮ 89 str. 1 d. 1 p.):

Perkamo įkainio pavadinimas	Kaina	Kiekis	Pirkimo vykdytojo paskaičiuota visa perkamo įkainio vertė	Įkainio skaičiavimo pagrindas ⁵

6.2. Pritaikyti sutarties įkainiai (pridedamos sąmatos):

Perkamo įkainio pavadinimas	Kaina	Kiekis	Visa perkamo įkainio vertė	Dokumentas, kuriame nustatytas pritaikomas įkainis
Esamų trinkelų perklojimas	13,11	70 m ²	917,70	Susisiekimo dalis (Joniškės g.) p. 4.10
Apsauginis šalčiui atsparus sl. iš smėlio	24,96	3 m ³	74,88	Susisiekimo dalis (Šienpjovių g.) p. 4.2.1
Skaldos pagrindas 15 cm	9,83	20 m ²	196,60	p. 4.2.2
Betono trinkelų dangų įrengimas	22,39	20 m ²	447,80	p. 4.2.3
Vejos bortų įrengimas	10,18	13 m	132,34	p. 4.2.4
Šviestuovo montavimas	307,41	1 vnt.	307,41	Elektrotechnikos d. Apšvietimas p. 11
Apsauginio dėklo d300 įrengimas	153,84	-10,5 m	-1615,32	Susisiekimo dalis (Joniškės g.) p. 1.16
G/b šulinio D1000 mm įrengimas	880,96	1 kompl.	880,96	Lietaus nuotekų tinklai (Šienpjovių g.) p. 1.5
Šulinių žymėjimo stulpeliai ir ženklai	43,26	1 kompl.	43,26	p. 1.12
Ketinis dangtis	217,26	1 vnt.	217,26	p. 1.13
Asfalto frezavimas ir išvežimas	3,09	5181 m ²	16009,29	Susisiekimo dalis (Liepų g.) p. 1.7
Asfalto viršutinio 4 cm sl. įreng.	9,94	5181 m ²	51499,14	p. 3.1.5
Ryšių šulinio demontavimas	209,50	1 vnt.	209,50	Susisiekimo dalis (Joniškės g.) p. 1.12
Ryšių šulinio įrengimas	655,92	1 vnt.	655,92	p. 1.13
Viso:			69976,74	
PVM 21%			14695,12	
Iš viso:			84671,86	

6.3. Įkainiai, išskaičiuoti iš sutarties įkainių:

Perkamo įkainio pavadinimas	Kaina	Kiekis	Visa perkamo įkainio vertė	Įkainis, iš kurio išskaičiuota (pavadinimas ir kaina)

⁵ Nurodomas šaltinis, koeficientas ar kiti duomenys, kurių pagrindu paskaičiuotas įkainis.

6.4. Pritaikyti sutarties panašūs įkainiai:

Perkamo įkainio pavadinimas	Kaina	Kiekis	Visa perkamo įkainio vertė	Panašus įkainis (pavadinimas ir kaina)

6.5. Įkainiai, nustatyti pritaikant tiesiogines ir netiesiogines išlaidas (pridedamos sąmatos):

Perkamo įkainio pavadinimas	Kaina	Kiekis	Pirkimo vykdytojo paskaičiuota visa perkamo įkainio vertė ⁶	Įkainio skaičiavimo pagrindas ⁷ 2019-10 Sistela įkainiai su koef. 0,79
Vandentiekio rekonstravimas Liepų g.	18424,12	1 kompl.	18424,12	16513,98
Atraminės sienutės įrengimas Šienpjovių g.	827,76	17,5 m	14485,85	12587,22
Viso:				29101,20
PVM 21%				6111,25
Iš viso:				35212,45

Pagrindimą parengė

Romualdas Stasiulis

Patikrino

Valdas Švedas

⁶ Įkainis paskaičiuojamas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

⁷ Statybos produktų ir įrenginių bei mechanizmų atveju tiekėjo pasiūlymo kainos ir pasiūlymo pateikimo dienos skaičiuojamosios kainos santykis. Kai nėra galimybės - ne mažiau kaip trijų rinkos ūkio subjektų kainų vidurkis. Atsisakomų darbų atveju kai nėra kitų galimybių – kainos pokytis pagal statistikos rodiklius.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda UAB „YIT Lietuva“ 133556411, Naglio g. 4A, LT-52600 Kaunas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2019 M. RUGPJŪČIO 6 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-2252
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-07-28 Nr. J9-2124
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Neniškis, Savivaldybės administracijos direktorius, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Sertifikatas išduotas	GINTARAS NENIŠKIS, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-07-09 14:49:31 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-07-09 14:49:33 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-24 11:19:56 – 2022-05-23 11:19:56
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Vanagas, Generalinis direktorius, UAB YIT Lietuva
Sertifikatas išduotas	KĘSTUTIS,VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-07-28 12:00:46 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-25 15:48:25 – 2023-06-24 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k.188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:29:47 iki 2021-12-26 13:29:47
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	4
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.27
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-07-28 15:49:52)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2020-07-28 15:49:52 Dokumentų valdymo sistema Avilys