

**SUSITARIMAS
DĖL STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 04-19-71 PAKEITIMO**

Vilnius

2020 m. vasario 21 d. Nr. **04-20- 89**

Susitarimo šalys:

RANGOVAS

Pavadinimas	A&T Statyba, UAB Uždaroji akcinė bendrovė „Eiresta“ UAB „Adapdaila“
Buveinės adresas	Pušų g. 23, 17120 Šalčininkai Vasario 16-osios g. 29, Eišiškės Savanorių pr. 65A, Vilnius
Juridinio asmens kodas	303352458 174940999 304077972
Banko sąskaita	LT184010051002153278, Luminor Bank AB
Atstovas	A&T Statyba, UAB direktorius Andžej Vinčo
Atstovavimo pagrindas	Bendrovės įstatai, 2019-05-09 jungtinės veiklos sutartis
Telefonas	8 60 800 534
El. pašto adresas	info@atstatyba.lt

UŽSAKOVAS (PROJEKTO ADMINISTRATORIUS)

Pavadinimas	Viešojo įstaiga „Atnaujinkime miestą“
Buveinės adresas	Panerių g. 20, 03209 Vilnius
Juridinio asmens kodas	300662245
Banko sąskaita	LT60 7044 0600 0671 5589
Atstovas	Direktorė Eglė Randytė
Atstovavimo pagrindas	Įstaigos įstatai
Telefonas	8 52 503 408
El. pašto adresas	info@miestas.lt

Atsižvelgdamos į tai, kad:

- (1) Sutarties vykdymo metu atsirado šios nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami darbai: VTPSI inspektoriaus nurodymu buvo sustabdytas stogo dangos keitimas, kuris įtakojo tolimesnius fasado apdailos, pastogės šiltinimo darbus; Užsakovo (namo butų ir kitų patalpų savininkų bei namo administratoriaus) prašymu keičiant nuotekų vamzdžius, laiptinėse Rangovas negali uždengti atidengtas šachtas ir vykdyti apdailos darbų iki tol, kol nebus pakeisti nuotekų vamzdžiai, kurie nėra numatyti Sutartyje;
- (2) Sutartis, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., dėl nenumatytų aplinkybių gali būti pakeista;

sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) dėl daugiabučio namo **A. Vivulskio g. 21, Vilnius** atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų sutarties Nr. **04-19-71**, pasirašytos 2019-05-15 tarp Užsakovo ir Rangovo (toliau – Sutartis) pakeitimo.

Šalys susitarė:

1. Pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 6 punktą ir išdėstyti jį taip:

6.	Galimas pratęsimų kiekis	2
----	--------------------------	---

2. Pratęsti Sutarties 4.1. punkte nustatytą darbų atlikimo terminą iki **2020-05-23**.
3. Darbai vykdomi pagal pridedamą Darbų vykdymo grafiką, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis.
4. Rangovas per 5 darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo pateikia Užsakovui atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį ne trumpiau, kaip iki 30 (trisdešimtų) kalendorinės dienos po Susitarimo 2 punkte numatyto termino.

5. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir galioja tiek, kiek neprieštarauja šiam Susitarimui.
6. Šis Susitarimas įsigalioja kai jį pasirašo abi Susitarimo šalys ir kai Rangovas pateikia Užsakovui Susitarimo 4 punkte numatytą užtikrinimą bei viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra pateiks raštišką pritarimą šiam Susitarimui.

Šalių rekvizitai ir parašai

Užsakovas:

Direktorė Eglė Randytė

Rangovas:



Direktorius Andžej Vinčo

