

SUSITARIMAS PRIE 2019 M. LAPKRIČIO 22 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 26-723 DĖL DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO

Druskininkai,

2020 m. rugsėjo d.

Druskininkų savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188776264, kurios registruota buveinė yra Vilniaus al. 18, Druskininkai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama savivaldybės administracijos direktorės Vilmos Jurgelevičienės, veikiančios pagal Druskininkų savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – „Užsakovas“), ir

ir jungtinės veiklos partneriai, veikiantys jungtinės veiklos sutarties pagrindu, uždaroji akcinė bendrovė „Druskininkų komunalinis ūkis“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Kadastras“, atstovaujama uždarnosios akcinės bendrovės „Druskininkų komunalinis ūkis“ direktoriaus Viliaus Ašmensko, veikiančio pagal 2019 m. lapkričio 20 d. įgaliojimą Nr. 01- 91 ir 2019 m. rugsėjo 4 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi (4.2 punktas) suteiktus įgaliojimus (toliau – Rangovas),

atsižvelgdami į tai, kad:

a) Šalys 2019 m. lapkričio 22 d. sudarė Rangos darbų sutartį Nr. 26-723- (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo vadovaudamasis Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka iki Sutartyje nustatyto termino atlikti ***Pėsčiųjų ir dviračių tako prie Ratnyčios upės, Druskininkų mieste, rekonstravimo darbus*** (toliau – Darbai), pagal Techninę specifikaciją ir Pėsčiųjų ir dviračių tako prie Ratnyčios upės, Druskininkų mieste, rekonstravimo techninį darbo projektą parengtą uždarnosios akcinės bendrovės „Medstatyba“, projekto Nr. 17225, parengimo metai – 2017 m., o Užsakovas įsipareigojo sudaryti Rangovui būtinas Darbams atlikti sąlygas, priimti Darbų rezultatai ir sumokėti už tinkamai atliktus Darbus;

b) Sutarties 11 punkte nurodytas darbų atlikimo terminas– ***6 mėnesiai*** nuo Darbų pradžios. Darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybvietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas (į šį terminą neįskaičiuojamas Sutarties apmokėjimo terminas). Į darbų atlikimo laikotarpį neįskaitomas darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. (toliau – technologinė pertrauka).

c) Pagal Sutarties 11 punktą darbų pradžia – Statybvietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data. Statybvietės priėmimo – perdavimo aktas sudarytas 2019 m. gruodžio 2 d., darbų pradžia laikytina 2019 m. gruodžio 2 d.

d) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Sutarties 11 punktu, Pėsčiųjų ir dviračių tako prie Ratnyčios upės, Druskininkų mieste, rekonstravimo darbų atlikimo terminas 2020 m. rugsėjo 2 d. Susitarimu Nr. 26-593 yra pratęstas iki 2020 m. spalio 1 d.

e) Rangovas 2020 m. rugsėjo 23 d. pateikė prašymą dėl darbų atlikimo termino pratęsimo. Prašyme nurodė, kad COVID-19 sukelta situacija Lietuvoje ir Vakarų Europoje, iš kur tiekiami reikalingi įrenginiai objektui, turi pakankamą pagrindą, kad galėtume pasiremti nenugalimos jėgos institutu kaip teisėta atitinkamų savo įsipareigojimų (atlikimo termino) nevykdymo priežastimi. Teikiame papildomus argumentus ir įrodymus, kad koronaviruso (COVID-19) pandemija ir karantino ribojimai tikrai paveikė Sutarties vykdymo eigą:

-dėl medžiagų ir gaminių gamybos bei tiekimo sutrikimų (tako apšvietimo tinklo „Schreder“ gamyklos (Vokietija) šviestuvai, įmonės „MACCAFERRI“ (Italija) gabionų matrasai) sutartu laiku negavome, o šviestuvai dar nepateikti iki dabar, todėl negalėjome laiku pradėti ir atlikti statybos darbų. Kadangi pėsčiųjų ir dviračių tako prie Ratnyčios upės statybvietės teritorija labai siaura, dėl ko yra apsunkintas technikos judėjimas, darbų vykdymas galimas tik nuo vienos pusės (Nemuno upės). Ne laiku patiektos medžiagos stabdo statybos procesą, nes jį vykdant toliau, technika negali pasiekti darbo vietą;

- darbo jėgos judėjimo apribojimai ir privalomos darbuotojų izoliacijos privertė keisti darbo organizavimą statybvietėje, tapo negalima laiku pradėti ir atlikti eilę statybos darbų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-4 „Dėl Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ p.21 „Draudžiama medžius kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d. ...“, dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos ir karantino ribojimų, laiku negavome leidimo medžių kirtimui objekte, dėl ko negalėjome vykdyti paruošiamųjų žemės darbų pėsčiųjų ir dviračių tako statybai ir sutartu laiku užbaigti statybos darbus objekte;

- pagal CK 6.253 str. 1 d. nustatyta, jog civilinė atsakomybė netaikoma, taip pat asmuo gali būti visiškai ar iš dalies atleistas nuo civilinės atsakomybės dėl valstybės veiksmų. Remiantis CK 6.253 str. 3 d., valstybės veiksmais laikomi privalomi ir nenumatyti valstybės institucijų veiksmai (aktai), dėl kurių įvykdyti prievolę neįmanoma ir kurių šalys neturėjo teisės ginčyti. 2020 m. kovo 14 d. Vyriausybės nutarimas, kuriuo šalies teritorijoje buvo paskelbtas karantinas ir patvirtintas atitinkamas karantino režimas turėtų būti laikomas valstybės veiksmais. Šiuo atveju statybos rangos sutarties Nr. 26-723 „Pėsčiųjų ir dviračių tako prie Ratnyčios upės, Druskininkų mieste, rekonstravimo darbai“ sutartinių įsipareigojimų savalaikiam neįvykdymui tai turėjo esminę įtaką ir jokiomis pastangomis, kurių ėmėsi UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ ir jungtinės veiklos partneris, tokių įsipareigojimų savalaikiai nebuvo įmanoma įvykdyti jokiais alternatyviais būdais.

Rangovas, atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, Užsakovo prašo pratęsti Darbų atlikimo terminą iki 2020 m. lapkričio 20 d.;

f) Rangovo Prašymas grindžiamas aplinkybėmis susijusiomis su epideminės COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) plitimu, kurios tiesiogiai įtakoja Sutarties vykdymą, nes dėl minėtų aplinkybių sutriko medžiagų įsigijimas ir darbų organizavimo procesas ir minėtos aplinkybės laikytinos nuo Rangovo nepriklausančiomis aplinkybėmis;

g) Sutarties 58 punktą numato, kad „Kiti Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2–5 punktų ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis”.

h) VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta, kad viešojo pirkimo sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, tenkinant aukščiau minėtame straipsnyje nurodytas sąlygas;

k) Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT) 2020 m. kovo 17 d. paskelbė Išplėstines rekomendacijas viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui¹. Rekomendacijose teigiama, kad pasirašytas sutartis galima keisti vadovaujantis VPĮ 89 str. Norint keisti sutartis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, perkančioji organizacija turėtų įvertinti ar atsirado aplinkybės, kurių nei perkančioji organizacija, nei tiekėjas, sudarydami sutartį negalėjo įvertinti ir numatyti, jų išvengti ar jas pašalinti <..>.

l) Pakeitimas grindžiamas šiomis nurodytomis aplinkybėmis, atitinkančiomis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytus reikalavimus:

- pakeitimo būtinybė atsirado dėl sutarties vykdymo apsunkinimo dėl ekstremalios situacijos, susijusios su COVID-19, kurios nei Rangovas, nei Užsakovas negalėjo numatyti;

- pakeitimas iš esmės nepakeičia viešojo pirkimo sutarties pobūdžio, kadangi pakeitimu tik pakoreguojamos Sutarties vykdymo sąlygos;

- pradinė Sutarties vertė dėl šio pakeitimo nesikeičia;

- Rangovas suinteresuotas atlikti darbus, o Užsakovas gauti sutarties rezultatą;

¹ <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/isplestines-rekomendacijos-viesojo-pirkimo-pardavimo-sutarciau-vykdymui-keitimui-ir-ar-nutraukimui>

ir vadovaudamiesi

VPI 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Sutarties 58 punktu, Viešųjų pirkimų tarnybos 2020 m. kovo 17 d. paskelbtomis Išplėstinėmis rekomendacijomis viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui, sudarė šį Susitarimą dėl darbų atlikimo termino pratęsimo ir susitarė:

1. Pratęsti Pėsčiųjų ir dviračių tako prie Ratnyčios upės, Druskininkų mieste, rekonstravimo darbų atlikimo terminą iki 2020 m. lapkričio 20 d.

2. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2020 m. spalio 1 d. pateikti:

2.1. Sutarties įvykdymą užtikrinančio dokumento (Atlikimo laidavimo draudimo rašto Nr.AT-87124P) pratęsimą ar naują Rangos sutarties įvykdymą užtikrinantį dokumentą, galiojantį ne trumpiau nei darbų atlikimo laikotarpis;

2.2. patikslintą įkainotą veiklų sąrašą (Darbų atlikimo grafiką).

3. Visos kitos šiame Susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta Sutartyje.

4. Šis Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius ir galioja iki Šalys įvykdys šiame Susitarime numatytus įsipareigojimus.

5. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Šalių rekvizitai:

6.1. Užsakovo: Druskininkų savivaldybės administracija, Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai, juridinio asmens kodas 188776264, PVM mokėtojo kodas LT100008196411, tel. (8 313) 51233, faks. (8 313) 55376, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT587300010002225453 AB „Swedbank“, banko kodas 73000, el. paštas info@druskininkai.lt.

6.2. Rangovo (jungtinės veiklos partnerių, veikiančių jungtinės veiklos sutarties pagrindu) uždaroji akcinė bendrovė Uždaroji akcinė bendrovė „Druskininkų komunalinis ūkis“, Pramonės g. 4, LT-66181, Druskininkai, juridinio asmens kodas 152010096, PVM mokėtojo kodas LT5201000917, tel. (8 313) 514 05, faks. (8 313) 59 221, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT347181200007467934, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71800, el. paštas info@dku.lt.

Uždaroji akcinė bendrovė „Kadastras“, Naujoji g. 3, LT-62119, Alytus, juridinio asmens kodas 302240851, PVM mokėtojo kodas LT100004410215, tel. (8 646) 444 34, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT837044060006586844 AB SEB bankas, banko kodas 70440, el. paštas: donatas@kadastras.info.

Užsakovas:
Savivaldybės administracijos direktorė

Vilma Jurgelevičienė

Rangovas:

Uždarnosios akcinės bendrovės
„Druskininkų komunalinis ūkis“ direktorius

Vilius Ašmenskas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Druskininkų savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS PRIE 2019 M. LAPKRIČIO 22 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 26-723 DĖL DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-10-07 10:58 Nr. 26-635
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Jurgelevičienė Savivaldybės administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-09-30 15:31
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-09-30 15:31
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-07-28 17:15 - 2025-07-27 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilius Ašmenskas Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-01 12:29
Parašo formatas	Archyvinis (XAdES-A)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-08 02:44
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-30 16:47 - 2024-09-28 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Marytė Kamandulienė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-07 11:03
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-07 11:03
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-08-01 17:33 - 2024-07-30 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20200929.5
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-10-12 09:58 nuorašą suformavo Jolanta Kavaliauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-