

**SUSITARIMAS NR. 1**  
**PRIE 2019-05-09 SUTARTIES „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA**  
**J. BASANAVIČIAUS G. RADVILIŠKIO M.“ NR. 2019/14**

2020 m. spalio 12 d.

Radviliškis

**UAB „Radviliškio vanduo“**, įmonės kodas 71265176, adresas Gedimino g. 50, LT-82168 Radviliškis, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Barčkaus, veikiančios pagal bendrovės įstatus toliau vadinamas Užsakovu iš vienos pusės, ir

Jungtinės veiklos partneriai **UAB „Terebro“**, įmonės kodas 304445584, adresas: Gluosnių g. 4C, Šilutė, ir **UAB „Stamela“**, įmonės kodas 177220323, adresas Šiaurės g. 8, Šilutė, veikiantys jungtinės veiklos pagrindu (atstovaujama partnerio UAB „Terebro“), toliau vadinami Rangovu iš kitos pusės,

atsižvelgdami į 2019-05-09 pasirašytos rangos darbų sutarties „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statyba Basanavičiaus g. Radviliškio m.“ Nr. 2019/14 (toliau – Sutartis) 3 p., pagal kurį esant nenumatytais, nuo šalių nepriklausančioms aplinkybėms, tokioms, kaip nepalankios klimatinės sąlygos, kitų institucijų nesuteikti leidimai, nepriimti ar vilkinami sprendimai, derinimai, priimti nauji sprendimai, teisės aktų pasikeitimai, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau, kaip 6 mėnesiams (numatyta galimybė sutartį pratęsti tik vieną kartą);

į Sutarties 8 p., pagal kurį Sutartis galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ir šios sutarties nustatyta tvarka ir atvejais;

į 2020-03-16 – 2020-06-06-16 laikotarpiu šalyje paskelbtą karantiną, 2020-08-17 Rangovo raštu Nr. TER20/SD-202 pateiktą pretenziją ir 2020-09-30 visų Sutarties šalių pasirašytą FIDIC inžinieriaus pakeitimo nurodymą Nr. 1;

į 2020-09-02 Radviliškio rajono savivaldybės raštą Nr. S-2577, 2020-09-18 Rangovo pateiktus Vykdomų ir Nevykdomų darbų žiniaraščius ir sąmatas bei 2020-10-08 visų Sutarties šalių pasirašytą FIDIC inžinieriaus pakeitimo nurodymą Nr. 2;

**susitarė:**

- pratęsti Darbų baigimo terminą iki 2020-12-30;
- pakeisti Sutarties kainą. Priimtą sutarties sumą po pakeitimo sudaro 351.727,44 Eur be PVM, 73.862,76 Eur PVM, 425.590,20 Eur su PVM.

Šiuo susitarimu kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos.

**UŽSAKOVAS**  
**UAB „Radviliškio vanduo“**  
Direktorius

Egidijus Barčkus

(parašas)



**RANGOVAS**  
**UAB „Terebro“** (kartu su jungtinės veiklos partneriu UAB „Stamela“)

(parašas)

