

**2020 M. SAUSIO 24 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-52
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ**

2020 m. _____ d. Nr. 2
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama *direktoriaus Remigijaus Lipkevičiaus*, veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir

AB „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Stanislavo Kablio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2020 m. sausio 24 d. pirkimo sutarties Nr. S-52 „Žvyrkelių, esančių Kaišiadorių rajone, kapitalinis remontas (I pirkimo dalis, valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1814 Kaišiadorys–Miežonys–Palomenė ruožo nuo 8,379 iki 10,950 km kapitalinis remontas)“ sąlygų XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau – Susitarimas) dėl atsiradusių Sutarties papildomų/neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimu Nr. 2 ir nustatyti papildomų/neatliekamų darbų sumą:

1.1. Papildomų darbų kaina be PVM yra 129,12 Eur (vienas šimtas dvidešimt devyni eurai, 12 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra 27,12 Eur (dvidešimt septyni eurai, 12 ct).

1.3. Papildomų darbų suma su PVM yra 156,24 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt šeši eurai, 24 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos

A.V.

Rangovas:

AB „Eurovia Lietuva“
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Juridinio asmens kodas: 121949798
PVM mokėtojo kodas: LT219497917
A. s. LT 36 2140 0300 0060 9614
Luminor Bank AB, banko kodas 21400
Tel.: (8 5) 215 2050
El. paštas: eurovia@eurovia.lt

AB „Eurovia Lietuva“
Generalinis direktorius
Stanislavas Kablys

A.V.

TVIRTINU:

Rangos sutartis: **Nr. S-52 „Žvyrkelių, esančių, Kaišiadorių rajone kapitalinis remontas (I pirkimo dalis)“, Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr.1814 Kaišiadorys – Miežonys – Paluomenė ruožo nuo 8,379 iki 10,950 km kapitalinis remontas“**

Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Rangovas: **AB „Eurovia Lietuva“**

Projektuotojas: **UAB „Panevėžio keliai“**

Techninės priežiūros rangovas: **UAB „Saugvila“**

DARBŲ PAKEITIMAS NR.2
2020-09-15

Vadovaudamiesi kartu pateikiamu 2020-08-17 komisijos Darbų pakeitimo akto Nr.2 „Dėl melioracijos darbų atlikimo ir Užsakovo 2020-07-23 raštu Nr. (7.2E) 2E-7601 ir Užsakovo 2020-08-13 raštu 7.2E) 2E-8582 mes paruošėme šį darbų pakeitimą.

Darbo pavadinimas: Kelio melioracijos statinių darbų pertvarkymas.

Rangovas atlikdamas kelio melioracijos statinių pertvarkymo darbus nustatė Techninio darbo projekto sprendinių neesminius neatikimus realiai situacijai. Buvo nustatyta sekantys neatitikimai:

1.Pk 100+00

- Esamas drenžas yra sekus jo gylis siekia tik 0,9 metro
- Esamas D75 drenažo rinktvas yra įrengtas ties vandens pralaida
- Ties kelio pralaidos išteklėjimu žemės paviršiaus altitudė yra žemiausia.

Dėl išvardintų priežasčių vandens nuleistuvus Nr.3 PN-42 įrengiamas ties pralaidos išteklėjimo antgaliu.

2.Pk102+75

Esamas drenažo rinktvas yra kitoje vietoje, nei nurodyta techniniame darbo projekte, kadangi požeminis šulinys Nr.4 PE ŠP 40 statomas ant esamo rinktuvo, todėl nuleistuvo Nr.4PN įrengimo vieta pakoreguojama pagal esamą situaciją, žemės paviršių.

3.Pk104+80

Požeminis šulinys Nr.6 PE ŠP40 statomas ant rinktuvo, o rinktuvo vieta neatitinka projekte nurodomai. Drenažo atšakos D110 (3m) projekte nurodytoje vietoje nerasta, šioje vietoje joks pajungimas negalimas.

Projektuotojas 2020-08-11 raštu Nr.21-07-1206 informavo, kad išnagrinėjo esmą situaciją, išpildomasias geodezines nuotraukas ir pateikė patikslintus melioracijos statinių pertvarkymo sprendinius, išleisdamas jiems projekto brėžinių A laidas. Projektuotojas patvirtino, kad rangovo atlikti darbai, jų padėtis atitinka projekto sprendinius. Taip pat projektuotojas pateikė patikslintus darbų kiekių žiniaraščius.

Rangovas pagal pateiktus žiniaraščius atliko kainos paskaičiavimus.

Užsakovas 2020-08-13 raštu Nr.(7.2 E) 2E-8582 „Dėl melioracijos kiekių tikslinimo“ informavo, kad visi statinio projekto sprendinių keitimai privalo būti atliekami ir įforminami Sutarties sąlygų 95 punkte nustatyta tvarka, todėl prašo Rangovo pateikti visą su pakeitimu susijusią informaciją (brėžinius, vykdomų ir nevykdomų darbų kiekių žiniaraščius, vykdomų ir nevykdomų darbų sąmatas ir kitus su pakeitimu susijusius dokumentus) UAB „Saugvila“ statinio statybos techniniam prižiūrėtoji, kuris išnagrinėjęs darbų pakeitimą pagrindžiančius dokumentus pateiks savo išvadas dėl darbų pakeitimo būtinumo.

„„Žvyrkelių, esančių Kaišiadorių rajone, kapitalinis remontas (I pirkimo dalis),“

Statinio statybos techniniam prižiūrėtojas išnagrinėjo visą pateiktą informaciją su skaičiavimais ir teigia, kad šis darbų pakeitimas turi būti atliktas, kad užtikrintume tinkamą statybos darbų atlikimą pagal Rangos sutarties ir galiojančių dokumentų reikalavimus.

Šio pakeitimo vertė yra 129,12 EUR (be PVM).

Sumos nenumatytiems atvejams

	Darbų pakeitimo vertė	Atliekamų darbų suma	Sutaupoma suma	Iš darbų kiekių žiniaraščių minusuojama darbų suma	Darbų, keičiančių darbų kiekių žiniaraščių darbus, suma	Darbų, finansuojamų iš sutarties biudžeto, suma
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ankstesnių darbų pakeitimų suma	15.250,90	17.036,71	-1.785,81	1.785,81	15.250,90	15.250,90
Darbų pakeitimo Nr.2 vertė	129,12	129,12			129,12	129,12
Iš viso:	15.380,02	17.165,83	-1.785,81	1.785,81	15.380,02	15.380,02

Darbų pakeitimo Nr. 2 vertė: 129,12 Eur.

Šis pakeitimas buvo išanalizuotas, įvertintas pagal Rangos Nr. S-52 skyriaus **XI PAPILDOMI DARBAI** nuostatas, yra pagrįstas ir rekomenduojamas tvirtinimui.

Priedai:

1. Darbų pakeitimo aktas Nr.2 su priedais 21 lapas.

Techninės priežiūros grupės vadovas

Vaidotas Balčius

Rangovo atstovas

PATIKRINTA IR TEIKIAMA TVIRTINTI:
Užsakovo atstovas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	AB „EUROVIA LIETUVA“, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius (2020-10-21 16:27:53)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	EUROVIA-LAKD Papildomas susitarimas Nr. 2 (S-52)
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-10-09 Nr. 1-18636
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2020-10-09 Nr. 1-18636
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Martynas Bereika, Teisės skyriaus vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-05 14:13:48 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-03-02 16:19:22–2022-03-02 16:19:22
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Stanislavas Kablys, Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-05 14:17:23 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-25 16:00:03–2022-02-24 16:00:03
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaida Ragauskienė, Raštvedys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-09 10:23:26 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-C
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-09 10:23:47 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-16 19:02:15–2024-09-14 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Lipkevičius, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-21 10:40:08 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-10-21 10:40:28 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-08-04 10:23:20–2023-08-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema

Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-10-21 10:40:30 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246, RCSC, LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-17 12:47:53–2022-04-16 12:47:53
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	Vaidotas Balčius, direktorius Viktoras Petrikas Laura Kubiliūtė, Raštvedys Vaidrius Andrikonis, Projekto vadovas Remigijus Lipkevičius, Direktorius
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbu pakeitimas Nr 2 kelio 1814
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	2020-09-29 Nr. 1E-5856
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa 2010 (1.2.0.v20180724-8294)
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2020-10-21 16:27:53)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2020-10-21 16:27:53 atspausdino Viktoras Kuznecovas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-