

Pakeitimo nurodymas Nr. 2 pagal Rangos sutartį Nr. PIRK-106-19 „Dailidės ežero (baseino Nr. 1) paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių statybos“ PIRK 176-20

2020-10-19

Rangovas: Jungtinės veiklos partneriai: UAB „Instita“ ir „Statovita“
Inžinierius: UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“
Užsakovas: UAB „Dzūkijos vandenys“

Vadovaujantis Rangos sutarties Nr. PIRK-106-19 „Dailidės ežero (baseino Nr. 1) paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių statybos“ (toliau – Rangos sutartis) 5 punkto ir Rangos sutarties Konkrečių sutarties sąlygų 13.1 punkto [Teisė daryti pakeitimus] nuostatomis Inžinierius, gavęs Rangovo tarpines pretenzijas dėl papildomų kiekių 2020-09-01 raštu SD-156, 2020-09-09 raštu Nr. SD-165 ir 2020-10-07 raštu Nr. SD-181 bei Užsakovo 2020-10-16 raštu Nr. S-3044-20 pritarimą, priėmė sprendimą, kad siekiant įgyvendinti Rangos sutartį, esant aplinkybėms atitinkančioms Rangos sutarties Konkrečių sąlygų 13.1 punkto [Teisė daryti pakeitimus] 4 papunkčio „*praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose*“ nuostatas, būtina atlikti papildomus darbus (visa apimtis nurodyta Priede Nr. 4):

1. Vandens nubėgimo latakų montavimas.

Techniniame projekte nebuvo numatyti vandens nuvedimo latakai tarp pagrindinio tvenkinio ir pėsčiųjų tako, kurie apsaugotų šlaitus nuo plovimo, esant sausringiems orams.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtina, kad papildomų darbų apimtys yra įvertintos ir apmatuotos vadovaujantis pasirašytos Rangos sutarties nuostatomis.

Papildomų darbų vieneto įkainiai yra pagrįsti ir priimtini Užsakovui, bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos ir nustatytos vadovaujantis Konkrečių sutarties sąlygų 13.2 punkto [Vertės nustatymas] nuostatomis.

Papildomų darbų finansinis rezultatas:

Rezultatų pavadinimai	Suma, Eur be PVM
Viso nevykdomų darbų vertė (kiekio sumažėjimas (-)):	0,00
Viso papildomų darbų vertė (kiekio padidėjimas (+)):	1.708,96
Finansinis pakeitimo rezultatas (+):	1.708,96

Rangos sutarties kaina nustatoma:

Rezultatų pavadinimai	Suma, Eur be PVM
Sutarties kaina iki pakeitimo Nr. 2:	1.470.512,41
Sutarties kaina po pakeitimo Nr. 2:	1.472.221,37

Aukščiau paminėti pakeitimai turi įtakos rangos sutarties darbų Baigimo terminui. Vadovaujantis Bendrųjų sutarties sąlygų 8.4 punkto [Baigimo laiko pratęsimas] (a) papunkčio „*Pakeitimo (nebet dėl Baigimo laiko buvo susitarta pagal 13.3 punktą [Pakeitimų tvarką]) arba kitokių esminių Sutartyje numatyto darbo apimtys pokyčių*“ nuostatomis būtina pratęsti Darbų baigimo laiką. Darbų baigimo laikas nustatomas iki **2020-11-15**.

Inžinierius suderina rangovo atnaujintą darbų programą su patikslintu darbų atlikimo ir mokėjimo grafiku (pridedama).

Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas, tačiau ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki sutarties įvykdymo garantijos galiojimo pabaigos, pateikti užsakovui garantijos pratęsimą, kurio sąlygos atitiktų nustatytoms pirkimo dokumentuose.

Rangovas įsipareigoja per 5 darbo dienas, tačiau ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos, pateikti užsakovui draudimo pratęsimą, kurio sąlygos atitiktų nustatytoms pirkimo dokumentuose.

PRIDEDAMA:

- | | |
|---------------|---|
| Priedas Nr. 1 | Rangovo 2020-09-01 raštas Nr. SD-156; |
| Priedas Nr. 2 | Rangovo 2020-09-09 raštas Nr. SD-165; |
| Priedas Nr. 3 | Rangovo 2020-10-07 raštas Nr. SD-181; |
| Priedas Nr. 4 | Rangovo patikslinta sąmata; |
| Priedas Nr. 5 | Inžinieriaus 2020-10-13 raštas Nr. 414; |
| Priedas Nr. 6 | Užsakovo pritarimas 2020-10-16 raštas Nr. S-3044-20; |
| Priedas Nr. 7 | Atnaujinta darbų Programa su patikslintu darbų atlikimo grafiku ir mokėjimų srautų grafiku. |

Inžinierius:

(parašas, data)

Užsakovas:

(parašas, data)

Rangovas:

(parašas, data)

(vardas pavardė)

(vardas pavardė)

(vardas pavardė)