

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

PRIE 2019 M. SPALIO 22 D. SUTARTIES NR. 22 - 2063

2020 m.

d. Nr.

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus 2011-03-31 sprendimu Nr.1-68-17, (toliau - Užsakovas), ir **UAB „Eivensa“** pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 303375898, kurios registruota buveinė yra Žemgilio g. 46, LT-35239 Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centre, atstovaujama direktoriaus Vitalijaus Breivės, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau- Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“:

atsižvelgiant į tai, kad kapitalinio remonto projekte Nr. P/01384-01-TDP-SK.B buvo numatyta išardyti esamą g/b perdangą kartu su po ja esančiomis pakabinamomis lubomis. Demontavus pakabinamas lubas paaiškėjo, kad virš jų praeina senos ventiliacijos sistemos ortakiai bei metaliniai vamzdžiai, o taip pat, kad demontuojamos g/b perdangos storis, vietoj projekte numatytų 10 cm, yra 20 cm. Dalyvaujant projekto vadovui, techninės priežiūros atstovui, Rangovo statybos vadovui ir projekto vykdymo priežiūros vadovui 2020-01-03 buvo surašytas defektinis/pakeitimų aktas;

atsižvelgiant į tai, kad kapitalinio remonto projekte Nr. P/01384-01-TDP-SK.B buvo numatyta koncertų salėje seną medinių grindų dangą pakeisti nauja parketo grindų danga, atliekant esamo betoninio pagrindo išlyginimą 20 mm storio mišinio sluoksniu. Demontavus esamą grindų dangą paaiškėjo, kad įrengti 20 mm storio išlyginamąjį sluoksnį nėra galimybių, nes esamas grindų paviršius yra labai nelygus, duobėtas, aukščių skirtumas vietomis siekia 180 mm. Grindų konstrukcijos pakeitimo klausimai buvo apsvarstyti ir aptarti su projekto vadovu, techninės priežiūros atstovu, Rangovo statybos vadovu ir projekto vykdymo priežiūros vadovu, 2020-01-07 buvo surašytas defektinis/pakeitimų aktas;

atsižvelgiant į tai, kad kapitalinio remonto projekto dalyje P/01384-01-TDP-GSS buvo numatyti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos jutiklius įrengti ant pakabinamų lubų. Pradėjus vykdyti sistemos įrengimo darbus, paaiškėjo, kad būtina įrengti papildomus signalizavimo jutiklius ant denginio plokščių, nes atstumas tarp denginio plokščių ir pakabinamų lubų paviršių viršija „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės“ reikalavimus. Dalyvaujant specialiųjų darbų techninės priežiūros atstovui, Rangovo statybos vadovui ir projekto vykdymo priežiūros vadovui 2020-06-30 buvo surašytas defektinis/pakeitimų aktas;

atsižvelgiant į tai, kad aukščiau minėti darbai, išvardinti defektiniuose/pakeitimų aktuose yra papildomi, nenumatyti pagal 2020 m. spalio 22 d. Sutartį Nr. 22 - 2063. Pagal pateiktas ir su Užsakovu suderintas šių papildomų darbų sąmatas, jų pagrindu nustatyta šių Sutartyje nenumatytų darbų atlikimo kaina;

atsižvelgiant į Sutarties 16.1 punktą, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir tai, kad bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų pradinės

pirkimo sutarties vertės ir pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis;

Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – **Susitarimas**) prie 2019 m. spalio 22 d. Sutarties Nr.22-2063 „**Mokslo paskirties pastato Panevėžio muzikos mokyklos koncertų salės kapitalinio remonto darbai**“ ir susitarė :

1. Rangovas atliks Darbų pakeitimą pagal pridėtą – patvirtintą sąmatą, padidinant Sutarties sumą 6870,98 Eur (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų 98 centai) be PVM ir 8313,86 Eur (aštuoni tūkstančiai trys šimtai trylika eurų 86 centai) su PVM, Sutartyje numatytiems darbams, o Užsakovas apmokės už darbų pakeitimo kainų skirtumą. Pakoreguota Sutarties kaina yra 129 019,74 (vienas šimtas dvidešimt devyni tūkstančiai devyniolika eurų 74 centai) be PVM ir 156 113,89 (vienas šimtas penkiasdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas trylika eurų 89 centai) su PVM.
2. Pakeisti 2019 m. spalio 22 d. Sutarties Nr. 22-2063 1 priedą „Įkainotos veiklos sąrašas“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
3. Šis Susitarimas prie Sutarties įsigalioja nuo tada, kai jį pasirašo abi Šalys ir galioja iki galutinio Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
4. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
5. Susitarimas prie Sutarties sudarytas dviem (2) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną Užsakovui ir Rangovui.

ŠALIŲ PARAŠAI:

Užsakovas:

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Įmonės kodas 288724610
Ne PVM mokėtojas
Laisvės a. 20, LT 35200, Panevėžys
tel. 8(45)501 360, faksas 8(45) 501 354
el.paštas administracija@panevezys.lt
A.s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Administracijos direktorius
Tomas Jukna

Rangovas:

UAB „Eivensa“
Įmonės kodas 303375898
PVM mokėtojo kodas LT100008810812
Žemglio g. 1, LT 35239, Panevėžys
tel. +370 610 07508
el.paštas v.eivensa@gmail.com
A.s. Nr. LT66 7044 0600 0798 0458
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Direktorius
Vitalijus Breivė