

SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2020 M. LIEPOS 9 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. B5-245
DĖL STATYBOS DARBŲ SUTARTIES KAINOS PAKEITIMO

2020 m. lapkričio d.

Kupiškis

Kupiškio rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Kęstučio Jakšto, veikiančio pagal Kupiškio rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė AB „Anykščių melioracija“ ir UAB „Melingos keliai“, atstovaujama ūkio subjektų grupės pagrindinio partnerio AB „Anykščių melioracija“ direktoriaus Gintaro Pauliukevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi LR VPĮ 89 str. 1 d. 2 ir 3 punktais, 2020 m. liepos 9 d. sudarytos statybos rangos sutarties Nr. B5-245 (toliau – Sutartis) 9.8.1, 10.1 ir 10.4 papunkčiais ir atsižvelgdami į 2020 m. spalio 7 d. darbų pakeitimo aktą Nr. 1, susitaria (toliau – Susitarimas):

1. Pakeisti Sutarties 9.1 punktą ir išdėstyti jį taip:

„9.1. Sutarties kaina yra **162 285,79** Eur (vienas šimtas šešiasdešimt du tūkstančiai du šimtai aštuoniasdešimt penki eurai, 79 centai), iš kurių PVM sudaro 28 165,30 (dvidešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt penki eurai, enki eurai, 30 centų). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.“.

2. Koreguoti Veiklų sąrašą.

3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Šis Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

5. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

PRIDEDAMA:

1. Darbų pakeitimo akto Nr.1 kopija, 5 lapai.

2. Veiklų sąrašas, 1 lapas.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Kupiškio rajono savivaldybės administracija
 Įstaigos kodas 188774975
 Vytauto g. 2,
 LT-40115 Kupiškis
 Tel. (8 459) 35 500
 Faksas (8 459) 35 510
 El. paštas: savivaldybe@kupiskis.lt
 a. s. LT58 4010 0434 0001 0067
 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius,
 Banko kodas 40100

Administracijos direktorius

Kęstutis Jakštas

Parašas

Data

A.V.

RANGOVAS

AB „Anykščių melioracija“
 Juridinio asmens kodas 154110362
 Mindaugo g. 23E,
 LT-29141 Anykščiai
 Tel. (8 381) 58 166
 Fakss (8 381) 58 166
 El. anyksciumelioracija@gmail.com
 a. s. LT45 7182 1000 1046 7416
 AB „Šiaulių bankas“
 Banko kodas 71821

Direktorius

Gintaras Pauliukevičius

Parašas.....

Data.....

A.V.

PAPILDOMŲ DARBŲ AKTAS NR.1

2020-10-07

Projekto pavadinimas: Kupiškio raj., Šimonių sen., vietinės reikšmės kelio Nr.3v10 Adomynė-Kupiškio ir Rokiškio rajonų riba kapitalinis remontas pagal 2020-07-09 statybos rangos sutartį Nr.B5-245.

Komisija, sudaryta iš: užsakovo atstovo, Kupiškio r. sav. Infrastruktūros skyriaus vedėjo **Mažvydo Šalkausko**; techninio priežiūrėtojo, UAB „Optimum Projektai“ techninės priežiūros vadovo **Rytauto Jakulio**; projekto vykdymo priežiūros UAB „Senergy Solutions“ atsakingo atstovo **Edvardo Černiausko**; rangovo, AB „Anykščių melioracija“, statybos darbų vadovo **Juozo Puzono**.

Komisija, apžiūrėjusi projekte vykdomus darbus ir susipažinusi su kapitalinio remonto aprašo SS1950-01-A brėžiniais bei sąnaudų kiekių žiniaraščiu **nustatė**, kad rangovui, nusižymėjus statinį ir pradėjus vykdyti darbus yra neatitikimai tarp pagal brėžinius reikalingų atlikti darbų kiekių ir projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodytų kiekių. Kai kurių reikalingų atlikti darbų kiekiai yra didesni už kiekius nurodytus žiniaraštyje:

1. Kiekių žiniaraščio 2 skyriuje(„Žemės darbai“) eil. Nr.2.1 („Dirvožemio pašalinimas hvid.-0,15m ir sustūmimas <...>“) ir eil. Nr.2.2 („Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas ir išvežimas<...>“) numatyta pašalinti dirvožemį po 1m pločio juostą į abi puses nuo esamos gatvės dangos per visą jos ilgį (pagal žiniaraštį tai sudaro 89,9m³), tačiau pagal brėžinius rengiant kelio konstrukciją dirvožemį reikia pašalinti po 2,5m pločio nuo esamos dangos, todėl pašalinamo dirvožemio kiekis yra 256,5m³ (brėžinys ,priedas Nr.1).

2. Žiniaraščio eil.Nr.2.9 („Šlaitų, griovio dugno ir teritorijos šalia planiravimas mechanizuotu būdu“), eil. Nr.2.10 („Šlaitų, griovio dugno, ir teritorijos šalia planiravimas rankiniu būdu“) ir eil.Nr.2.11 („Šlaitų ir teritorijos šalia padengimas dirvožemio sluoksniu h-0,1m ir apsėjimas“) numatyta suplaniruoti, padengti dirvožemiu h-0,1m ir apsėti šlaitų, griovių ir teritorijos šalia po 1,5m nuo kelkraščio krašto (pagal žiniaraštį tai sudaro 900,1 m²), tačiau dirvožemis reikalinga pašalinti nuo didesnio ,t.y. 2442 m² ploto, bei projektuojamas kelio aukštis vidutiniškai yra 0,4 m aukščiau už esamą kelio aukštį, todėl susidaro didesnis reikalingų atlikti šių darbų kiekis (2138,1 m²), nes pagal projektą privaloma sutvarkyt ir apsėti šlaitus, griovius ir šalia pažeistas teritorijas (brėžinys priedas Nr.2).

3.Žiniaraščio eil.Nr.3.19 („Apsauginio šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio įrengimas, h-0,40 m)numatyta įrengti 1260,8 m³ apsauginį šalčiui atsparų sluoksnį, tačiau pagal kelio projekto skersinio pjūvio brėžinį SS1950-01-A.B-03 apskaičiuojamas kiekis sudaro 1391 m³.

4. Žiniaraščio eil.Nr.3.2 („Skaldos pagrindo sluoksnio<...>įrengimas frakcija 0/45,h-0,2 m<...>“)numatyta įrengti 2408,3 m² skaldos pagrindo sluoksnį, tačiau pagal kelio projekto skersinio pjūvio brėžinį SS1950-01-A.B-03 apskaičiuojamas rengiamas skaldos pagrindo sluoksnio plotas sudaro 2611,3 m².

Komisija siūlo:



1. Papildomai 166,6 m³ pasalinti dirvožemio (h-0,15 m), sustumiant jį į krūvas ir išvežant į sandėliavimo aikštelę iki 1 km atstumu.

2. Papildomai 1238,0 m² suplaniruoti šlaitų, griovių ir teritorijų šalia, padengiant 0,1m storio dirvožemio sluoksniu ir apsėjant veja.

3. Papildomai įrengti 130,2 m³ apsauginio šalčiui atsparių medžiagų sluoksnį h-0,40 m.

4. Papildomai įrengti 203,0 m² skaldos pagrindo sluoksnį iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio, frakcija 0/45, h-0,2m.

Komisija siūlo šiuos papildomus darbus įtraukti į projekto vykdomų darbų kiekius, kad būtų įvykdyti visi projekto sprendiniai ir techninių specifikacijų reikalavimai.

Papildomų darbų vertė- 10267,49 EUR be PVM (12423,66 EUR su PVM)

Priedama:

Priedas Nr.1. Brėžinys pašalinamo dirvožemio kiekiui apskaičiuoti.

Priedas Nr.2. Brėžinys sutvarkomam ir apsėjamam plotui apskaičiuoti.

Priedas Nr.3. Papildomų darbų sąmata.

Komisija:

Mažvydas Šalkauskas

Rytautas Jakulis

Edvardas Černiauskas

Juozas Puzonas

SĄMATA

Objektas: VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. 3V10 KELIAS ADOMYNĖ – KUPIŠKIO IR ROKIŠKIO R.
RIBA RUOŽO NUO 0,0 IKI 0,410 KM KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Žiniaraštis:

Iš viso: **12 423,66 €**

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
2	Skyrius Žemės darbai				
2.1	Dirvožemio pašalinimas h=0,15 m ir sustūmimas į krūvas buldozeriu iki 50 m atstumu	m3	166,6	1,50	249,90
2.2	Į krūvas sustumto dirvožemio pakrovimas į savivarčius ir išvežimas į sandėliavimo aikšteles iki 1 km atstumu	m3	166,6	2,50	416,50
2.9	Šlaitų, griovio dugno ir teritorijos šalia planiravimas mechanizuotu būdu	m2	1238	0,69	854,22
2.11	Šlaitų ir teritorijos šalia padengimas dirvožemio sluoksniu h=0,1 m ir apsėjimas veja	m2	1238	2,69	3330,22
	Iš viso už skyrių Žemės darbai				4850,84
3	Skyrius Kelio dangos konstrukcijos įrengimas				
3.1	Apsauginio šalčiui atsparių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,40 m	m3	130,2	21,33	2777,65
3.2	Skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio įrengimas frakcija 0/45, h=20 m	m2	203	13,00	2639,00
	Iš viso skyriu už Kelio dangos konstrukcijos įrengimas				5416,65
	Bendra vertė be PVM				10267,49
	PVM				2156,17
	Bendra vertė su PVM				12423,66


Sudarė: Statybos direktorius
Juozas Puzonas

Atestavo Nr. 33 739

Edvardas Černeckas

Paviršius Nr.2, vietinės reikšmės kelio 3040 eilės atkarojimo būdas

PK 1+00,00



Esamas paviršius

Pastabos: Projekte duotas tik šlaito padengimas dirvožemiu (1,05m),
norint, kad kelias atrodytų estetiškai ir tvarkingai būtina
dirvožemiu dengti dar 1,45 m papildomai, kitaip nepavyks šlaitų
sklandžiai suvesti su esama situacija.

Statybos darų
vadovas

Jonas Puzonas

R10,00



3+00

1.74

5.40

6.08

3.61

PROJEKTUOJAMAS
PK3+06



Projektor Nr. 1. Mif. zaiskavimas kelio 3+00 puseje nuo puseje 3+00

Statybos darbai
Vilnius
Inžinerija

VEIKLŲ SĄRAŠAS

VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NR. 3V10 KELIAS ADOMYNĖ – KUPIŠKIO IR ROKIŠKIO R. RIBA RUOŽO NUO 0,0
IKI 0,410 KM KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) pavadinimas	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai eurais be PVM [Pildo rangovas, nurodydamas darbų atlikimą sutarties įgyvendinimo mėnesiais, ne kalendoriniais mėnesiais]						Darbo (etapo) kaina, eurais be PVM [Pildo rangovas]
		2020 m.						
		1 mėnuo	2 mėnuo	3 mėnuo	4 mėnuo	5 mėnuo	6 mėnuo	
1.	Kapitalinio remonto darbai:							
1.1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai	330,00						330,00
1.2.	Žemės darbai		15554,00					15554,00
1.3.	Kelio dangos konstrukcijos įrengimas			30000,00	40000,00	7049,00		77049,00
1.4.	Sankryžų/nuovažų įrengimas				5000,00	8882,00		13882,00
1.5.	Kelio praplatinimo iš asfalto dangos įrengimas					6756,00		6756,00
1.6.	Kelkraščių įrengimas						7920,00	7920,00
1.7.	Kelio ženklų įrengimas kelio juostoje						600,00	600,00
1.8.	Esami inžineriniai tinklai		162,00					162,00
2.	Išpildomosios nuotraukos parengimas ir kadastrinės bylos patikslinimas						1600,00	1600,00
3.	Papildomi darbai						10267,49	10267,49
		Suma be PVM:						134120,49

	PVM [21 proc.] suma:	28165,30
	BENDRA SUMA su PVM:	162285,79

Pastabos:

- Rangovas Veiklų sąraše turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus, kurie reikalingi Projekte, techninėje specifikacijoje (projekte) numatytiems darbams atlikti;
- Veiklų sąraše pateiktose rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami rangovo įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, rangovo personalo darbas, medžiagos, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, rangovo mokami mokesčiai, pilnas kartu su galimais numatoma rangovo rizika, prievolės ir išpareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdam. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų);
- Visos kainos turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Direktorius Gintaras Pauliukevičius

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS NR. 1 PRIE 2020 M. LIEPOS 9 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. B5-245 DĖL STATYBOS DARBŲ SUTARTIES KAINOS PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2020-11-19 Nr. B5-432 ()
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Jakštas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-19 11:39
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-02-06 02:59
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-30 09:21 - 2023-06-30 09:21
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gintaras Pauliukevičius Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-19 19:00
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2020-11-19 19:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-20 14:00 - 2021-06-19 14:00
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laimutis Tilius Vyresnysis(-ioji) specialistas(ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2020-11-20 11:21
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-02-06 03:04
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-01-17 19:21 - 2025-01-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimo Nr. 1 priedas. Aktas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimo Nr. 1 priedas. Veiklų sąrašas.PDF
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DekaDoc v.20201117.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo būti elektroniniame dokumente ir kiekviename pasikartojančiame tėviniame elemente
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-06-22 nuorašą suformavo Laimutis Tilius
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-