

SUSITARIMAS NR. 12

DĖL 2019-05-17 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. D-03/19 „PRANO GUDYNO RESTAURAVIMO CENTRO, ESANČIO RŪDNINKŲ GATVĖJE 8 IR 10, VILNIUJE REKONSTRUKCIJOS DARBŲ, ĮSKAITANT DARBO PROJEKTO PARENGIMĄ“ PAKEITIMO

2020-10-26

Vilnius

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, esantis adresu Didžioji g. 4, Vilnius, juridinio asmens kodas 190756087, atstovaujamas direktoriaus pavaduotojo strateginiam planavimui, plėtrai ir vadybai, pavaduojančio direktorių Vytauto Balčiūno ir

UAB „Ekstra statyba“, esanti adresu Savanorių pr. 139E, Vilnius, juridinio asmens kodas 125859857, atstovaujama direktoriaus Valentino Veževičiaus,

toliau bendrai vadinamos Šalimis, atskirai – Šalimi, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas):

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2019 m. gegužės 17 d. sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. D-03/19 „Prano Gudyno restauravimo centro, esančio Rūdninkų gatvėje 8 ir 10, Vilniuje rekonstrukcijos darbų, įskaitant darbo projekto parengimą statybos rangos sutartis“ (toliau – Sutartis);

B. UAB „Ekstra statyba“ 2020-09-01 pateiktą raštą Nr. 3844-20/09 „Dėl vėlavimo pripažinimo pagrįstu pagal Sutarties 6.7 punktą“ ir 2020-09-28 pateiktą raštą Nr. 3855-20/09 „Dėl sutarties Nr. D-03/19 tolimesnio vykdymo“;

C. VPĮ 89 str. 1 d. 1 p. numato, kad „1. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 1) kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimtį, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtį, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis“;

D. Šalių pasirašytos Sutarties 6.7. punkte nustatyta, jog „Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą ir (arba) nepateikia užtikrinimo dokumento pagal 8.1 papunktį, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo“;

E. Vykdamas rangos Sutartį atsirado poreikis įsigyti papildomus darbus, formuoti pakeitimų nurodymus, ir, dėl to nebuvo galima atlikti eilės rangos darbų (esant nuo Rangovo valios nepriklausančių aplinkybių/priežasčių), ypač dėl to, kad pastato Rūdninkų g. 8 (korpuso 2B 3/p) sienos ašyje 2 ir 3 buvo būtina įsigyti avarinės grėsmės pašalinimo darbus (įskaitant projektavimą ir ekspertizę), kurių neįvykdžius neįmanoma užbaigti Rangos sutartyje numatytų darbų;

F. 2020-10-16 CPVA raštu Nr. 2020/2-7305 „Dėl projekto Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0003 rangos sutartis“ neprieštaravo 9 mėn. Rangos sutarties delsinigių neskaičiavimui pagal Sutarties 6.7. p, pripažįstant, jog papildomas darbų atlikimo terminas Rangos sutartyje numatytiems ir papildomiems darbams užbaigti reikalingas, nes nepriklausė nuo rangovo valios;

E. Dėl nurodytų aplinkybių, būtina skirti papildomą Darbų atlikimo terminą 9 (devyniems) mėnesiams;

G. Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo pakeitimas nebūtų suteikęs galimybės dalyvauti kitiems, nei dalyvau, konkurso dalyviams, pateikti iš esmės kitų pasiūlymų. Įvykdžius Sutarties pakeitimą nebus pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. numatyti principai ir tikslai, kadangi delspinigių neskaičiavimo galimybė, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo buvo numatyta Sutarties 6.7. punkte.

ŠALIS SUSITARIA:

1. Pratęsti Darbų atlikimo terminą 9 (devynių) mėnesių laikotarpiui, t.y. iki 2021-06-28 (imtinai).

2. Susitarimas kartu su Sutartimi ir jos priedais sudaro vientisą sutartį. Susitarimui taikomos visos sąlygos, numatytos Sutartyje ir be Sutarties negalioja.

3. Šis Susitarimas įsigalioja jį pasirašius ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (remiantis Sutarties 7.1. p.) ir išankstinio mokėjimo užtikrinimą, kurie turi būti atitinkamai pratęsti ir papildomiems susitarimams dėl papildomų darbų bei galioja iki Šalių priimtų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

4. Remiantis 2020-05-28 Šalių sudarytu susitarimu Nr. 8, Šalys susitaria Sutarties 9.3.4. punktą: „Rangovas įsipareigoja pratęsti avansinio laidavimo garantijos laikotarpį neužskaitytai išankstinio mokėjimo sumai iki Sutarties pabaigos, jei iki 2020-07-29 išankstinis mokėjimas dar nebus visiškai užskaitytas. Rangovui nepratęsus avansinio laidavimo termino iki avansinio mokėjimo laidavimo pabaigos, t.y. iki 2020-07-29 ir esant dar neužskaitytam išankstiniam mokėjimui, Užsakovas turės teisę pasinaudoti Rangovo pateiktu avansinio apmokėjimo laidavimo draudimo raštu Nr. 1551/9006329 (1551/9004274 pratęsimas) ir pareikalauti iš jį išdavusios ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ išmokėti nepadengtą avansinio mokėjimo dalį“ pakeisti sekančiais:

„9.3.4. Rangovas įsipareigoja pratęsti avansinio laidavimo garantijos laikotarpį neužskaitytai išankstinio mokėjimo sumai iki Darbų atlikimo termino pabaigos.“

5. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieno egzempliorių kiekvienai šaliai.

6. Rangovas per 5 d.d. nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos įsipareigoja Užsakovui pateikti atnaujiną veiklų sąrašą (grafiką).

PRIDEDAMA:

- UAB „Ekstra statyba“ 2020-09-01 rašto Nr. 3844-20/09 „Dėl vėlavimo pripažinimo pagrįstu pagal Sutarties 6.7 punktą“ kopija, 4 lapai;
- UAB „Ekstra statyba“ 2020-09-28 rašto Nr. 3855-20/09 „Dėl sutarties Nr. D-03/19 tolimesnio vykdymo“ kopija, 2 lapai;
- 2020-10-16 CPVA rašto Nr. 2020/2-7305 „Dėl projekto Nr. 05.4.1-CPVA-V-301-01-0003 rangos sutartis“ kopija, 1 lapas.

UAB „EKSTRA STATYBA“
direktorius Valentinas Veževičius



Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
direktorius pavaduotojas strateginiam
planavimui, plėtrai ir vadybai, pavaduojantis
direktorių Vytautas Balčiūnas

