

SUSITARIMAS

DĖL 2018 M. KOVO 23 D. SUTARTIES NR. A62-11/18(3.10.21-TD2) PAKEITIMO

2020 m. lapkričio 27 d.

Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188710061, atstovaujama Administracijos direktoriaus Povilo Poderskio, veikiančio pagal nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir tiekėjų grupė **UAB „LitCon“** ir **UAB „Ekstra statyba“**, atstovaujama partnerio UAB „Ekstra statyba“, juridinio asmens kodas 125859857, atstovaujama direktoriaus Valentino Veževičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

ATSIŽVELGDAMI Į TAI, KAD:

- A) 2018 m. kovo 23 d. Užsakovas su Rangovu sudarė pirkimo sutartį Nr. A62-11/18(3.10.21-TD2) (toliau – **Sutartis**) dėl Vilniaus istorinių Rasų kapinių koplyčių, tvorų, atskirų paminklų tvarkybos darbų. Darbai atliekami pagal techninį ir tvarkybos darbų projektą Nr. VP15.117;
- B) 2020 m. liepos 21 d. Sutarties šalys sudarė papildomą susitarimą prie Sutarties dėl 20-ties kapaviečių tvarkybos darbų (toliau – **Darbai**);
- C) Didžioji dalis antkapinių paminklų jau užbaigti (BB 12-502, BB 11-935, BB 12-495, AB 3-272, BB 12-526, BB 11-805, BB 14-1675, BB 18-190, AB 13-570, BB 15-1336, BB 16-135, BB 3-194, BB 11-33, BB 8-17, TP 3-26 ir AB 18-1 viso 16 vnt.);
- D) Demontavus antkapinius paminklus AB 5-77, TP 18-209 paaiškėjo, kad keičiasi atliekamų Darbų apimtys ir reikia atlikti papildomus Sutartyje nenumatytus darbus (AB 5-77 – atliekant tyrimus nebuvo galimybių fiksuoti galvos pažeidimų, kadangi juos dengė dažų sluoksnis. Puse galvos cementinė, todėl reikalingas naujas modelis ir liejinys iš metalo; TP 18-209 – nuardžius metalinius elementus, esamas mūrinis užpildas pilnai suiręs, reikalingas naujas karkasas ant kurio bus montuojamos metalo plokštės);
- E) Paaiškėjus, kad iki restauravimo darbų pradžios pakito BB 11-600 (suiro ir nugriuvo) ir AB 13-253 (užtinkuotas cementiniais skiediniais) būklė, buvo kreiptasi į Restauravimo tarybą ir Kultūros paveldo departamentą dėl restauravimo programų koregavimo ir darbų atlikimo pagal naują metodiką – BB 11-600 vietoje restauravimo turi būti atliekami atkūrimo darbai; AB 13-253 – šalinami cementiniai tinkai ir atliekama autentiško tinko tvarkyba;
- F) Apie aukščiau nurodytas aplinkybes dėl nenumatytų antkapinių paminklų tvarkybos darbų, prailginančių Darbų atlikimo terminą, Užsakovas buvo informuotas. Šios aplinkybės nei Rangovui, nei Užsakovui nebuvo žinomos papildomo susitarimo prie Sutarties dėl 20-ties kapaviečių tvarkybos darbų sudarymo metu;
- G) Sutarties 14.8 punktas numato, kad, jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui, detalčiai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo;

- H) Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 punktas numato, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą. Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų ar pasirinkimo galimybių apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties pobūdis,

SUSITARĖ IR SUDARĖ ŠĮ SUSITARIMĄ (toliau – **Susitarimas**):

1. Šalys susitaria pratęsti Darbų atlikimo terminą iki 2021 m. sausio 21 d.
2. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos Susitarime, lieka galioti nepakitusios.
3. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
4. Šalys patvirtina, jog prieš pasirašydamos šį Susitarimą, susipažino su visu jo turiniu ir vienodai suprato visas jo sąlygas, o Susitarimas atitinka kiekvienos Šalies valią bei ketinimus.
5. Susitarimas keičiamas, pildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.
6. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
7. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai šaliai.
8. Visi šalių ginčai, kylantys iš dėl šio Susitarimo sąlygų nevykdymo ar netinkamo įvykdymo, yra sprendžiami šalių tarpusavio derybose, o nepavykus susitarti tokiu būdu, bet kuri šalis gali perduoti ginčą spręsti Lietuvos Respublikos teismui, taikant Lietuvos Respublikos teisę.

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Rangovas:

UAB „Ekstra statyba“

Administracijos direktorius

Povilas Poderskis

Direktorius

Valentinas Veževičius