

SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES VYKDYMO TERMINO PRATĖSIMO Nr. 1

prie 2020 m. liepos 14 d. Darbų rangos sutarties Nr. 20/093/20/VP-119

2020 m. gruodžio _____ d.

Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“, juridinio asmens kodas 120153047, kurios registruota buveinė yra Eigulių g. 32, Vilniuje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Vaicekiūčio, veikiančio pagal uždarnosios akcinės bendrovės „Grinda“ įstatus (toliau – Užsakovas) ir **uždaroji akcinė bendrovė „Ryšių statyba“**, juridinio asmens kodas 122597798, kurios registruota buveinė yra Žirnių g. 4, Vilniuje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Raginio, veikiančio pagal uždarnosios akcinės bendrovės „Ryšių statyba“ įstatus (toliau – Rangovas), vadovaudamosi 2020-07-14 Sutarties Nr. 20/093/20/VP-119 dėl **telekomunikacijų ryšių įrengimo darbų rekonstruojamame Širvintų g., pėsčiųjų ir dviračių take tarp Širvintų g. ir Kernavės g., naujos statybos bei Kernavės g. atkarpos nuo Linkmenų g. iki Ozo g., Vilniuje** (toliau – Sutartis) 5.4.6 punktu, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Sutarties vykdymo metu 2020-11-13 gautas Rangovo raštas Nr. 20/327 „Dėl darbų kuriuo prašoma pratęsti darbų vykdymo terminą 2 mėnesiams, nes Širvintų g. 63, 61A, 61 sklypų, Vilniuje, esanti ryšių spinta, priklausanti AB „TELIA“ (trečioji šalis), patenka į objekto darbų zoną;

b) Telekomunikacijų ryšių įrengimo darbų rekonstruojamame Širvintų g., pėsčiųjų ir dviračių take tarp Širvintų g. naujos statybos bei Kernavės g. atkarpos nuo Linkmenų g. iki Ozo g., Vilniuje, statinio techniniame projekte Nr. VP17-144 (toliau – techninis projektas) nebuvo numatyti atraminės sienutės įrengimo darbai, kuriuos turi atlikti Užsakovas;

c) tretieji asmenys įsirengę tvoras už kadastrinio sklypo ribų, kurios patenka į darbų vykdymo zoną, turi jas demontuoti;

d) rengiant darbo projektą yra koreguojamas ir techninis projektas, pagal kurį vykdomi Darbai;

e) Sutarties vykdymo metu atsirado kliūčių ir trukdymų, kurių atsiradimui Rangovas neturi įtakos bei jie priskirtini tretiesiems asmenims,

Šalys, nepažeisdamos viešųjų pirkimų principų ir tikslų, sudarė šį susitarimą dėl Sutarties vykdymo termino pratęsimo ir susitarė:

1. Pratęsti sutarties vykdymo terminą iki 2021 m. sausio 14 d.;
2. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos;

3. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai, ir yra neatskiriama Sutarties dalis;

4. Visos Sutarties sąlygos galioja ir šiam Susitarimui.

PRIDEDAMA.

2020-11-18 tarnybinio pranešimo „Dėl 2020 m. liepos 14 d. Statybos rangos sutarties Nr. 20/093/20/VP-119“ kopija, 2 lapai.

UŽSAKOVAS

UAB „Grinda“

Eigulių g. 32, LT- 03150 Vilnius

Įmonės kodas 120153047

Tel. (8 5) 215 2089

El. p. info@grinda.lt

A. s. LT76 7180 3000 1046 7627

AB Šiaulių bankas

RANGOVAS

UAB „Ryšių statyba“

Žirnių g. 4, LT-02120 Vilnius

Įmonės kodas 122597798

Tel. (8 5) 215 2326

El. p. info@rysiustatyba.lt

A. s. LT35 4010 0510 0427 4750

Lumior Bank AS Lietuvos skyrius

Direktorius

Kęstutis Vaicekiūtis

A. V.

Generalinis direktorius

Jonas Raginis

A. V.