

SUSITARIMAS NR. 3
DĖL 2019-11-22 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 19/VP-177 PAKEITIMO

2020 m. gruodžio 14 d.

Vilnius

UAB „Grinda“, įmonės kodas 120153047, adresas: Eigulių g. 32, LT-03150 Vilnius, (toliau susitarime vadinama „Užsakovu“)

ir

UAB „KRS“, įmonės kodas 133630961, adresas: Draugystės g. 15A, Kaunas, (toliau susitarime vadinama „Rangovu“), toliau kartu šiame susitarime vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

vadovaudamosi 2019-11-22 Statybos rangos sutarties Nr. 19/VP-177 dėl nuotekų šalinimo tinklų tiesimo ir valymo įrenginių montavimo darbų atlikimo (toliau – Sutartis) 8.8.1, 9.2, 12.1 punktais, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei atsižvelgdamos į tai, kad:

a) 2020 m. lapkričio 12 d. Susitarimu Nr. 2 „Dėl 2019-11-22 Sutarties Nr. 19/VP-177 vykdymo termino pratęsimo“ darbų pabaiga buvo nukelta į 2020 m. gruodžio 12 d.

b) 2020-12-09 gautas Rangovo raštas Nr. 2157, kuriuo informavo Užsakovą, kad darbai pagal Sutartį baigti, tačiau liko neišspręstas Sutarties vykdymo metu kilęs ginčas tarp Užsakovo ir Rangovo dėl monitoringo mazgo apsauginės dėžės ir monitoringo mazgo sistemos komponentų, kurie turi būti dėžėje, pateikimo (2020-04-09 Užsakovo raštas Nr. 68.1; 2020-04-22 Rangovo raštas Nr. 765);

c) 2020-12-10 gautas Rangovo raštas Nr. 2168-1 „Dėl nevykdomų darbų 2019-11-22 statybos rangos sutartis Nr. 19/VP-177 paviršinių nuotekų kolektoriaus T. Narbuto g. ir Saltoniškių g. rekonstravimo bei nuotekų valyklos Upės g. Vilniaus m. statybos projektas“, kuriuo siūlo ginčą spręsti taikiai ir atlikti Sutarties kainos pakeitimą: sumažinti pradinę Sutarties vertę 20 000,00 Eur be PVM ir priimti galutinę Sutarties vertę 620 000,00 Eur be PVM (vietoje 640 000,00 Eur be PVM), tokiu būdu atsakomybę dėl įrangos nenumatymo paskirstant tarp Šalių: Rangovui atlyginamos tik tiesioginės išlaidos, Užsakovas prisiima įrangos įsigijimo kaštus;

d) Rangovas pagrindė tiesiogines, jau atliktų darbų, LNV2 kameros statybos ir avarinio uždorio montavimo darbų išlaidas, kurių vertė 20 000,00 Eur be PVM;

e) dėl nevykdomų Darbų Sutartyje numatyta Sutarties kainos koregavimo galimybė, Šalys, siekdamos taikiai išspręsti ginčą bei nepažeisdamos viešųjų pirkimų principų ir tikslų, sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir susitarė:

1. sumažinti Darbų apimtį atsisakant dalies Darbų nurodytų Sutarties priedo priedėlio 2.1.8 punkte;

2. koreguoti Sutarties kainą iš viso išskaičiuojant 20 000,00 (dvidešimt tūkstančių eurų 00 ct) Eur be PVM sumą;

3. pakeisti Sutarties 3.4 punkte nurodytą pradinę Sutarties vertę iš 774 400,00 Eur su PVM į 750 200,00 Eur su PVM;

4. laikyti Sutartį įvykdyta 100 proc.;

5. susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos;

6. susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai, ir yra neatskiriama Sutarties dalis;

7. visos Sutarties sąlygos galioja ir šiam susitarimui.

PRIDEDAMA.

Tarnybinis pranešimas dėl 2019-11-22 Statybos rangos sutarties Nr. 19/VP-177 pakeitimo – 16 lapų.

UŽSAKOVAS

UAB „Grinda“

Įmonės kodas 120153047

PVM mokėtojo kodas LT201530410

Eigulių g. 32, Vilnius

A. s. LT76 7180 3000 1046 7627

AB Šiaulių bankas

tel.: 8 5 215 2089

el. paštas: info@grinda.lt

RANGOVAS

UAB „KRS“

Įmonės kodas 133630961

PVM mokėtojo kodas LT336309610

Draugystės g. 15A, Kaunas

A. s. LT82 7044 0600 0288 9998

AB SEB bankas

tel.: 8 37 454464

el. paštas: krs@krs-group.com

Direktorius

Kęstutis Vaicekiūtis

A. V.

Generalinis direktorius

Darius Vidmantas Vilimas

A. V.