

Pakeitimo nurodymas Nr. 7 pagal rangos sutartį Nr. Pst-129(13.68) „IAE labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statyba bei inžinerinių statinių atkarpų projektavimas, statyba ir prijungimas prie kapinyno ir esamos IAE infrastruktūros“

2020-09-17

Rangovas:	Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: AB „Eurovia Lietuva“ (atsakingasis partneris); UAB „Vilstata“; UAB „Ekobana“
Inžinierius:	UAB „TAEM Projektų valdymas“
Užsakovas/Perkančioji organizacija:	VĮ Ignalinos atominė elektrinė

Vadovaujantis rangos sutarties Nr. Pst-129(13.68) „IAE labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statyba bei inžinerinių statinių atkarpų projektavimas, statyba ir prijungimas prie kapinyno ir esamos IAE infrastruktūros“ Bendrųjų ir konkrečių sutarties sąlygų nuostatomis, Inžinierius, gavęs Rangovo 2020-06-26 pranešimą Nr. SDV-443 dėl pakeitimo, Projektuotojo UAB „Eksortus“ 2020-07-23 raštą Nr. EK/SR2020-224 ir Užsakovo VĮ Ignalinos atominė elektrinė 2020-07-30 raštu Nr. ĮS-3513 (15.46.1E) patvirtinimą dėl pakeitimo, priėmė sprendimą, kad:

siekiant įgyvendinti Rangos sutartį :

a) atsiradus nenumatytoms aplinkybėms. t.y.

Įgyvendinant projektą B19-2 „IAE labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statyba bei inžinerinių statinių atkarpų projektavimas, statyba ir prijungimas prie kapinyno ir esamos IAE infrastruktūros“ pagal 2017-06-22 Rangos sutartį Nr. Pst-129(13.68) (toliau - Sutartis) Rangovas 2020-06-26 raštu Nr. SDV-443 pateikė prašymą (siūlymą) pagal Sutarties Bendrųjų sąlygų 20.1 punktą [Rangovo pretenzijos] dėl papildomų mokėjimų.

Rangovas rašte Nr. SDV-443 nurodo, kad:

1. Remdamasis FIDIC inžinieriaus „Raudonosios knygos“ punktu 13.2 „Rangovas gali Inžinieriui bet kada pateikti raštu siūlymą, kuris (Rangovo nuomone), (i) priartintų baigimą, (ii) sumažintų Užsakovo Darbų vykdymo, išlaikymo arba valdymo išlaidas, (iii) padidintų baigtų Darbų efektyvumą ir vertę arba (iv) būtų kitaip naudingas Užsakovui, siūlome pakeisti nuotėkų talpos medžiagą į nerūdijantį plieną. Rangovas pabrėžia, kad šis pakeitimas neturės įtakos Sutarties kainai, tačiau užtikrins aukštesnę kokybę ilgalaikiškumą bei mažesnes eksploataavimo išlaidas ir priartins darbų baigimą.

2. Poreikis pakeisti konteinerio kokybines savybes kilo dėl toliau nurodytų priežasčių. Atsirado galimybė pasiūlyti ilgalaikiškesnį ir kokybiškesnį įrenginį - atsižvelgiant į tai, kad eksploataavimo metu konteinerio, padengto emaliu, vidinis paviršius turi būti atsparus dezaktyvavimo mišiniams (rūgštys, šarmai), taip pat įvertinus konteinerio užpylimo buitinėmis nuotekomis nepastovumą (tai sumažina emalio atsparumą ir ilgaamžiškumą) buvo pasiūlyta naudoti kitą, technologiškai modernią, konstrukcinę korpuso medžiagą. Projekto vykdymo priežiūrą vykdomasis projektuotojas neprieštaravo, kad talpos medžiaga būtų pakeista į nerūdijantį plieną.
3. Taigi, Rangovas savo sąskaita suprojektavo nuotekų surinkimo konteinerį, suderino jį su Užsakovo atstovais ir projekto vykdymo priežiūrą vykdančiu projektuotoju. Konteineris buvo pagamintas iš ilgalaikiškesnio ir geresnių kokybinių savybių metalo – nerūdijančio plieno. Konteinerio, pagaminto iš nerūdijančio plieno, kaina yra didesnė (1 priedas, faktinių išlaidų 2020-03-18 sąskaita faktūra Nr. JAN0017790), tačiau Rangovas neprašo pakeisti ir padidinti fiksuoto įkainio įkainotuose sąnaudų žiniaraščiuose. Techninio ir Darbo projektų pakeitimai bus atlikti Rangovo sąskaita.

Inžinierius informuoja, kad Pakeitimas neįtakos Sutarties kainos ir Įkainuotų sąnaudų žiniaraščių (apimčių) pasikeitimo nebus.

Inžinierius priimdamas sprendimą dėl šio pakeitimo patvirtina, kad darbų apimtys yra įvertintos ir apmatuotos vadovaujantis pasirašytos Rangos sutarties nuostatomis.

Dėl šio pakeitimo, nebus kliūčių pagal rangos sutartį statomą statinį pripažinti tinkamu naudoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bei Inžinieriui išduoti perėmimo pažymą.

Rezultatų pavadinimai	Suma, eurai be PVM
Pradinė sutarties kaina	8.330.988,58
Viso neatliekamų darbų vertė:	0,00
Viso keičiamų/ papildomų darbų vertė:	0,00
Priimta sutarties suma (po pakeitimo)	8.330.988,58

Keičiamos rangos sutarties sąlygos nesusijusios su Priimta sutarties suma. (*Rangos sutarties 3p.*)

Inžinierius priimdamas sprendimą patvirtina, kad darbų patikslinimas, nesudaro sąlygų pasikeisti rangos sutarties kainai ir ji nėra keičiama. Priimta sutarties kaina (po pakeitimo) lieka lygi **8.330.988,58 Eur be PVM.**

Aukščiau paminėti Pakeitimai neturi įtakos Rangos sutarties Pst-129(13.68) "IAE labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų kapinyno statyba bei inžinerinių statinių atkarpų projektavimas, statyba ir prijungimas prie kapinyno ir esamos IAE infrastruktūros" Darbų Baigimo terminui, ir šiuo pakeitimo nurodymu Darbų Baigimo terminas nėra keičiamas.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr.1. Rangovo AB „Eurovia Lietuva“ 2020-06-26 raštas Nr. SDV-443 su priedais, 3 lapai;
2. Priedas Nr.2. Inžinieriaus 2020-07-20 raštas Nr. 20-163 dėl pakeitimo nurodymo, 6 lapai;
3. Priedas Nr.3. Projektuotojo UAB „Eksortus“ 2020-07-23 raštas Nr. EK/SR2020-224, 1 lapas;
4. Priedas Nr.4. Inžinieriaus 2020-07-28 raštas Nr. 20-172 dėl pakeitimo nurodymo, 7 lapai;
5. Priedas Nr.5. Užsakovo 2020-07-30 raštas Nr. ĮS-3513 (15.46.1E) 2 lapai;