

SUSITARIMAS NR. 1

PRIE 2019-12-11 SUTARTIES „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA
DAUJOČIŲ G., RADVILIŠKIO M.“ NR. 2019/36

2020-12-21
Radviliškis

UAB „Radviliškio vanduo“, įmonės kodas 71265176, adresas Gedimino g. 50, LT-82168 Radviliškis, atstovaujama direktoriaus Egidijaus Barčkus, veikiančios pagal bendrovės įstatus toliau vadinamas Užsakovu iš vienos pusės, ir

Jungtinės veiklos partneriai **UAB „Terebro“**, įmonės kodas 304445584, adresas: Gluosnių g. 4C, Šilutė, toliau vadinamas Rangovu iš kitos pusės,

atsižvelgiant į 2019-12-11 pasirašytos sutarties „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų statyba Daujočių g., Radviliškio m.“ Nr. 2019/36 (toliau – Sutartis) Bendrųjų sąlygų 17.3 punktą, pagal kurį Užsakovo rizika yra (f) Užsakovo naudojimasis arba užėmimas bet kurios Nuolatinių Darbų dalies, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;

atsižvelgiant į 2020-12-07 Rangovo raštu Nr. TER20/SD-368-1 pateiktą informaciją apie nepalankiai darbą veikiančias aplinkybes, kurių Sutarties sudarymo momentu Rangovas negalėjo numatyti ir su tuo būtų susidūręs bet kuris rangovas;

atsižvelgiant į 2020-12-21 FIDIC Inžinieriaus raštą, kuriuo Rangovo pretenzija įvertinta kaip tenkintina;

atsižvelgiant į tai, kad LR Civilinio kodekso 6.212 straipsnio 1 dalis numato, kad „*force majeure*“ aplinkybės yra tokios, kurių sutarties šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui, o Viešųjų pirkimų tarnyba nurodė, jog gali būti situacijų, kai *force majeure* (nenugalimos jėgos) aplinkybės atsirado dėl koronaviruso plitimo;

atsižvelgiant į tai, kad LR Civilinio kodekso 6.212 straipsnis numato, kad tais atvejais, kai aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti egzistuoja laikinai, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties įvykdymui;


atsižvelgiant į tai, kad LR Civilinio kodekso 6.209 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu sutartis neįvykdyta, nukentėjusi šalis gali raštu nustatyti protingą papildomą terminą sutarčiai įvykdyti ir pranešti apie tai kitai šaliai;

s u s i t a r i a


suteikti papildomą darbų atlikimo terminą daugiau kaip 5 mėn., t.y. visi Darbai pagal Sutartį turi būti baigti iki 2021-05-31.

1. 2020-12-07 Rangovo raštas Nr. TER20/SD-368-1; 4 lapai.
2. 2020-12-21 FIDIC Inžinieriaus raštas, 1 lapas.

UŽSAKOVAS:
UAB „Radviliškio vanduo“
Direktorius
Egidijus Barčkus


(parašas)

RAGOVAS:
UAB „Terebro“
Direktorius
Tomas Karalevičius


(parašas)