

VP-8

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 6
PRIE PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO136519/VP-321

2021 m. sausio 18 d.
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių Gintauto Muzniko, veikiančio pagal tarnybinę padėtį, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Dengsta“ (įmonės kodas 302299426), atstovaujama direktoriaus Jaunučio Valaičio, veikiančio pagal įmonės įstatų, (toliau – Tiekėjas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2020 m. kovo 24 d. Pagrindinės sutarties Nr. CPO136519/VP-321 (toliau – Pagrindinė sutartis) 3.2. ir 10.4. punktais ir atsižvelgdamos į 2021-01-12 UAB „Dengsta“ raštą Nr. 01-12/1 „Dėl projekte nenumatytų betono luitų“, Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Pagrindinėje sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis atlikti objekto „Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste (II etapas) (teritorijos, apribotos J. Basanavičiaus g., Rasos g., Pavasario g. ir Mindaugo g. sutvarkymas) papildomus darbus 84488,75 Eur (aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt aštuoni Eur 75 ct.) Šią sumą sudaro darbų vertė 69825,41 Eur ir PVM (21%) – 14663,34 Eur. Bendra sutarties kaina 1858100,00 Eur su PVM. Šia sumą sudaro darbų vertė 1535619,83 Eur ir PVM (21%) – 322480,17 Eur.

2. Užsakovas įsipareigoja apmokėti už atliktus ir pridėtus darbus Pagrindinėje sutartyje numatyta tvarka.

3. Kitos Pagrindinės sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Pagrindinės sutarties sąlygų įvykdymo ir yra neatskiriama jos dalis.

5. Šis Susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai).

6. Susitarimo priedai:

6.1. 1 priedas – Papildomų darbų lokalinė sąmata, 2 lapai;

6.2. 2 priedas – Patikslintas veiklų sąrašas, 1 lapas;

6.2. 3 priedas – Defektinis aktas su priedais – 30 lapų.

Užsakovas:

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Kodas 188768545
Ne PVM mokėtoja
J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai
Sąskaitos Nr. LT50 7044 0600 0619 7013
AB SEB bankas

Tel. (+370 347) 69 550

El. paštas: administracija@kedainiai.lt

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis administracijos direktorių
Gintautas Muznikas

(parašas)

A.V.

Rangovas:

UAB „Dengsta“

Įmonės kodas 302299426

PVM kodas LT100004528511

Maišio g. 12, Kaunas

Sąskaitos Nr. LT93 7300 0101 1324 4815

Swedbankas

Tel. (+370 681) 79 195

El. p. info@dengsta.lt

Direktorius
Jaunutis Valaitis

(parašas)

A.V.

Administracijos direktoriaus
pavaduotojas

Gintautas Muznikas



Lokalinė sąmata Nr. S012

Kėdainiai

Kėdainių kvartalas

Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

Papildomi darbai. Papildomi nenumatyti darbai- betono konstrukcijos

Iš viso: **84488,75 EUR**

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Pavasario g.39;					
1	Betoninių atkastų konstrukcijų išardymas	m3	330	44,833	14794,89
2	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	660	14,055	9276,30
Iš viso už skyrių Pavasario g.39;					24071,19
Skyrius Mindaugo g.13 /namo šonas					
3	Betoninių atkastų konstrukcijų išardymas	m3	111	44,833	4976,46
4	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	222	14,055	3120,21
Iš viso už skyrių Mindaugo g.13 /namo šonas					8096,67
Skyrius Mindaugo g. 11a tarp 13					
5	Betoninių atkastų konstrukcijų išardymas	m3	225,16	44,833	10094,60
6	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	450,32	14,055	6329,25
Iš viso už skyrių Mindaugo g. 11a tarp 13					16423,85
Skyrius Mindaugo g. 17					
7	Betoninių atkastų konstrukcijų išardymas	m3	115,2	44,833	5164,76
8	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	230,4	14,055	3238,27
Iš viso už skyrių Mindaugo g. 17					8403,03
Skyrius Mindaugo g. 23					
9	Betoninių atkastų konstrukcijų išardymas	m3	8,1	44,833	363,15
10	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	16,2	14,055	227,69
Iš viso už skyrių Mindaugo g. 23					590,84
Skyrius J.Basanavičiaus g.102					
11	Betoninių atkastų konstrukcijų išardymas	m3	8,4	44,833	376,60
12	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	16,8	14,055	236,12
Iš viso už skyrių J.Basanavičiaus g.102					612,72
Skyrius J.Basanavičiaus g.114 tarp 112					
13	Betoninių atkastų konstrukcijų išardymas	m3	38,4	44,833	1721,59

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
14	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	76,8	14,055	1079,42
Iš viso už skyrių J.Basanavičiaus g.114 tarp 112 Skyrius Rasos g.4					2801,01
15	Betoninių atkastų konstrukcijų išardymas	m3	100	44,833	4483,30
16	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	200	14,055	2811,00
Iš viso už skyrių Rasos g.4 Skyrius J.Basanavičiaus 112a tarp 104 namų pėsčiųjų take					7294,30
17	Betoninių atkastų konstrukcijų išardymas	m3	21	44,833	941,49
18	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	42	14,055	590,31
Iš viso už skyrių J.Basanavičiaus 112a tarp 104 namų pėsčiųjų take					1531,80
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai					69825,41
Bendra vertė be PVM					69825,41
PVM					14663,34
Bendra vertė su PVM					84488,75

Sudarė:

Sąmatininkė
Gina Kveragienė



Kėdainių r. savivaldybės administracijos
Statybos ir turto skyriaus
vyr. specialistė
Aistė Lekečinskienė



PATIKSLINTAS KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Pirkimo Nr.
CPO136519

UŽSAKOVAS:
Kėdainių rajono savivaldybės administracija

TIEKĖJAS:
Dengsta" UAB

Objekto adresas:
Teritorija apribota J.Basanavičiaus g., Rasos, Pavasario ir Mindaugo g.

Kalendorinis darbų vykdymo grafikas.															
Eil. Nr.		Skirstytina suma (Eur be PVM)	Neiskirstyta suma (Eur be PVM)	1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	7 mėn.	8 mėn.	9 mėn.	10 mėn.	11 mėn.	12 mėn.
	Techninė specifikacija														
	2.32.1. Sporto žaidimo aikštelių įrengimas.														
1	2.32.2. Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas.	6756,20	0	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.32.3. Kiemų, aikštelių, gatvių dangos remontas.	10413,90	0	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		616950,00	0	25 000,00	35 000,00	55 000,00	95 000,00	45 000,00	75 120,00	75 000,00	120 000,00	85 000,00	6 830,00	0,00	
4	2.32.4. Šaligatvių ir pėsčiųjų takų remontas ir įrengimas.	181119,17	0	0,00	18 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	30 000,00	25 119,17	0,00	0,00
5	2.32.5. Žaliųjų plotų įrengimas ir atstatymas.	130070,60	0	0,00	0,00	0,00	35 120,00	25 000,00	35 000,00	15 900,00	9 050,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6	2.32.6. Teritorijos apšvietimo įrengimas kai šviestuvai su metalinėmis atramomis.	28614,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 000,00	10 100,00	7 514,00	0,00	0,00	0,00
7	2.32.8. Papildomų parkavimo vietų įrengimas, kai danga asfaltas	262508,00	0	18 600,00	25 300,00	35 600,00	45 000,00	55 000,00	5 000,00	35 120,00	12 000,00	15 000,00	15 888,00	0,00	0,00
8	2.33.1. Kvartalines lietaus surinkimo sistemos atnaujinimas, kai vamzdžio skersmuo 200mm		0	0,00	55 120,00	35 120,00	45 120,00	35 130,00	25 130,00	21 200,00	6 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Papildomi darbai	6084,55	0	0,00	0,00	0,00	6 084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Papildomi darbai	69825,41	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 825,41	0,00	0,00
	Viso be PVM	1 535 619,83	0,00	43 600,00	134 920,00	166 720,00	267 324,55	165 543,90	181 506,20	153 220,00	157 608,60	147 514,00	117 662,58	0,00	0,00

UŽSAKOVAS

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Atstovaujantis asmuo

Administracijos direktoriaus
pavaldytojas
Gintautas Muznikas




Direktorius
Jaunutis Valaitis



TVIRTINU:

Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavadootojas, pavadoojantis
administracijos direktoriu
Gintautas Muznikas



**OBJEKTAS „DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALŲ KOMPLEKSNIS ATNAUJINIMAS
KĖDAINIŲ MIESTE (II ETAPAS) (TERITORIJOS, APRIOTOS J. BASANAVIČIAUS G.,
RASOS G., PAVASARIO G. IR MINDAUGO G. SUTVARKYMAS)**

Užsakovas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai.
Rangovas: UAB „Dengsta“, Maišio g. 12, Kaunas.

DEFEKTINIS AKTAS

2021 m. sausio 14 d.

Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir turto skyriaus vyr. specialistė Aistė Lekečinskienė, UAB „Dengsta“ direktorius Jaunutis Valaitis, UAB „Dengsta“ statybos vadovas Agnius Matjošaitis ir UAB „Dengsta“ darbų vykdytojas Egidijus Rimas, apžiūrėjo statybos rangos darbus objekte Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste (II etapas) (teritorijos apribotos J. Basanavičiaus g., Rasos g., Pavasario g. ir Mindaugo g. sutvarkymas). Statybos rangos darbai vykdomi vadovaujantis projektu Nr. 18-06/05 ir 2020-03-24 pagrindine sutartimi Nr. CPO136519/VP-321.

Apžiūros metu, nustatyta:

1. Demontavus esamą pėsčiųjų taką tarp J. Basanavičiaus g. 112 ir 114 namų rasta 38,4 m³ betono luitų, kurių storis svyruoja nuo 20 iki 30 cm.
2. Demontavus esamą pėsčiųjų taką tarp J. Basanavičiaus g. 102 ir 100 namų rasta 8,4 m³ betono luitų, kurių storis svyruoja nuo 20 iki 30 cm.
3. Demontavus esamą pėsčiųjų taką tarp J. Basanavičiaus 112a ir 104 namų rasta 21 m³ betono luitų, kurių storis svyruoja nuo 20 iki 30 cm.
4. Demontavus esamą pėsčiųjų taką ties Mindaugo g. 23 namu rasta 8,1 m³ betono luitų, kurių storis svyruoja nuo 20 iki 30 cm.
5. Demontavus esamą gatvės asfalto dangą, ties įvažiavimu nuo Mindaugo gatvės link Pavasario g 39, 40, 41 namų, kiemuose ir gatvėje rasta 330 m³ betono luitų, kurių storis svyruoja nuo 20 iki 30 cm;
6. Mindaugo g. 17 namo kieme, demontavus esamą asfalto dangą, išardžius pėsčiųjų tako plyteles ir nukasus augalinį sluoksnį rasta 115,2 m³ betono luitų, kurių storis svyruoja nuo 20 iki 30 cm.
7. Nukasus augalinį sluoksnį ir demontavus esamą asfalto dangą tarp Mindaugo g. 11a ir Mindaugo g. 13 namais rasta 225,16 m³ betono luitų, kurių storis svyruoja nuo 20 iki 30 cm.
8. Mindaugo g. 13 (šone) įrengiamoje naujoje vaikų žaidimo aikštelę ir naujame pėsčiųjų take, nuėmus augalinį sluoksnį rasta 111 m³ betono luitų, kurių storis svyruoja nuo 20 iki 30 cm.;
9. Rasos g. 4 namo kieme nuėmus asfalto dangą ir demontavus esamą pėsčiųjų taką rasta 100 m³ betono luitų, kurių storis svyruoja nuo 20 iki 30 cm.

PRIDEDAMA:

1. Papildomų darbų lokalinė sąmata – 2 lapai;
2. Fotofiksacija – 28 nuotraukos.



A. Lekečinskienė



J. Valaitis



A. Matjošaitis



E. Rimas



