Užsakovas: Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla
Rangovas: UAB "HSC Baltic"
Objektas: Poilsio paskirties pastatų komplekso Užkanavės g. 29, Palanga

Veiklų sąrašas

Veiklų sąrašo forma

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal RANGOVO PLANUOJAMĄ Darbų grupės (etapo) įvykdymą																			Nevykdomų darbų kaina (Eur) be PVM	Papildomų darbų kaina (Eur) be PVM	Kaina (Eur) be PVM
		2020 metai			2021 metai												2022 metai						
		Spalis	Lapkritis	Gruodis	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjas	Spalis	Lapkritis	Gruodis	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis			
1.1	**Darbo projekto parengimas**		8%	8%	8%	10%	26%	10%	6%	8%			4%	2%	2%	2%	2%	4%					60 000,00
1.2	Statybos darbų technologijos projekto parengimo terminas	8%	92%																				0,00
1.3	Statybvietės perdavimas	100%																					0,00
1.4	Informacinių stendų įrengimas	50%																	50%				0,00
2.	**Pastatas Nr. 1**																						
2.1	Šildymas, vėdinimas								10%	10%			20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%				9 160,00
2.1.1	Šildymas, vėdinimas (pakeitimai)												60%	20%	5%	5%	10%				- 1 330,00	36 453,28	35 123,28
2.2	Architektūrinė dalis						10%	10%	10%	10%	2%		10%	20%	10%	5%	5%	8%					127 612,70
2.2.1	Architektūrinė dalis (pakeitimai)												90%	10%								1 830,85	1 830,85
2.3	Konstrukcijų dalis		8%	40%	7%	17%	11%	4%	2%	3%			4%	4%									134 927,10
2.4	Vidaus vandentiekis ir nuotekų šalinimas			20%	11%				6%	9%				5%	5%	20%	10%	10%	4%				4 515,10
2.5	Elektrotechninė							10%	10%	20%	10%		15%	5%	10%	5%	10%	5%					25 878,80
2.6	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)								10%	29%	5%		10%	11%	10%	10%	5%	5%	5%				4 957,00
2.7	Apsauginė signalizacija									20%	10%		40%	10%	5%	5%	5%	5%					5 426,00
2.8	Gaisrinė signalizacija									10%	5%		20%	10%	10%	30%	10%	5%					1 919,00
3.	**Pastatas Nr. 2**																						
3.1	Šildymas, vėdinimas								10%	10%			20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%				9 160,00
3.1.1	Šildymas, vėdinimas (pakeitimai)												60%	20%	5%	5%	10%				- 1 330,00	36 453,28	35 123,28
3.2	Architektūrinė dalis						10%	10%	10%	10%	2%		15%	10%	10%	8%	5%	10%					116 931,50
3.2.1	Architektūrinė dalis (pakeitimai)												90%	10%								1 830,85	1 830,85
3.3	Konstrukcijų dalis		8%	17%	30%	11%	17%	2%		7%			4%	4%									134 927,10
3.4	Vidaus vandentiekis ir nuotekų šalinimas			20%	11%				5%	10%				5%	5%	20%	10%	10%	4%				4 515,10
3.5	Elektrotechninė							10%	10%	20%	5%		20%	5%	10%	5%	10%	5%					25 878,80
3.6	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)								9%	30%	5%		10%	11%	10%	10%	5%	5%	5%				4 652,00
3.7	Apsauginė signalizacija									20%	10%		40%	10%	5%	5%	5%	5%					5 506,00
3.8	Gaisrinė signalizacija									10%	5%		20%	10%	10%	30%	10%	5%					1 919,00
4.	**Pastatas Nr. 3**																						
4.1	Šildymas, vėdinimas									18%			20%	20%	10%	20%	7%	5%					3 893,00
4.1.1	Šildymas, vėdinimas (pakeitimai)												60%	20%	5%	5%	10%				- 596,00	13 669,98	13 073,98
4.2	Architektūrinė dalis						10%	5%	10%	10%	5%		15%	15%	10%	10%	5%	5%					56 383,42
4.2.1	Architektūrinė dalis (pakeitimai)												90%	10%								1 177,71	1 177,71
4.3	Konstrukcijų dalis			20%	26%	11%	24%	2%	3%	5%			5%	4%									58 536,30
4.4	Vidaus vandentiekis ir nuotekų šalinimas			16%	12%				1%	18%				4%	5%	20%	10%	10%	4%				2 390,70
4.5	Elektrotechninė							10%	10%	18%	5%		20%	5%	10%	5%	10%	7%					8 970,40
4.6	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)								10%	30%	5%		10%	11%	10%	10%	5%	5%	4%				1 683,00
4.7	Apsauginė signalizacija									20%	10%		40%	10%	5%	5%	5%	5%					4 460,00
4.8	Gaisrinė signalizacija									10%	10%		20%	10%	10%	25%	10%	5%					555,00
5.	**Pastatas Nr. 4**																						
5.1	Šildymas, vėdinimas									25%			20%	15%	10%	10%	10%	10%					3 893,00
5.1.1	Šildymas, vėdinimas (pakeitimai)												60%	20%	5%	5%	10%				- 596,00	13 669,98	13 073,98
5.2	Architektūrinė dalis								14%	20%	5%		30%	10%	6%	5%	5%	5%					49 036,94
5.2.1	Architektūrinė dalis (pakeitimai)												90%	10%								1 647,22	1 647,22
5.3	Konstrukcijų dalis					40%	41%	5%		5%			5%	4%									55 924,40
5.4	Vidaus vandentiekis ir nuotekų šalinimas			20%	16%					6%				5%	5%	20%	14%	10%	4%				2 390,70
5.5	Elektrotechninė								5%	5%	5%		25%	10%	10%	20%	10%	10%					8 967,90
5.6	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)								14%	20%	5%		10%	11%	10%	10%	10%	5%	5%				1 683,00
5.7	Apsauginė signalizacija										10%		55%	10%	5%	5%	10%	5%					3 518,00
5.8	Gaisrinė signalizacija										10%		45%	10%	10%	10%	10%	5%					555,00
6.	**Pastatas Nr. 5**																						
6.1	Šildymas, vėdinimas									10%	10%		50%	10%	5%	5%	5%	5%					10 761,00
6.1.1	Šildymas, vėdinimas (pakeitimai)												60%	20%	5%	5%	10%				- 1 868,00	15 948,31	14 080,31
6.2	Architektūrinė dalis								14%	20%			15%	6%	10%	15%	10%	5%	5%				63 707,36
6.2.1	Architektūrinė dalis (pakeitimai)														30%	50%	20%				- 9 380,50	10 073,98	693,48
6.3	Konstrukcijų dalis					23%	40%	20%		8%			5%	4%									83 232,50
6.4	Vidaus vandentiekis ir nuotekų šalinimas					8%			5%	27%					5%	20%	21%	10%	4%				1 625,70
6.5	Elektrotechninė								5%	5%			20%	5%	10%	10%	20%	15%	10%				15 597,40
6.5.1	Elektrotechninė (pakeitimai)														30%	70%						677,25	677,25
6.6	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)								14%	20%	5%		10%	10%	10%	10%	11%	5%	5%				1 921,00
6.7	Apsauginė signalizacija										10%		35%	10%	5%	10%	20%	5%	5%				4 222,00
6.8	Gaisrinė signalizacija										5%		20%	10%	10%	30%	10%	10%	5%				733,00
7.	**Pastatas Nr. 6**																						
7.1	Šildymas, vėdinimas									49%			20%	5%	10%	5%	5%	6%					10 666,00
7.1.1	Šildymas, vėdinimas (pakeitimai)												60%	20%	5%	5%	10%				- 1 821,00	25 061,84	23 240,84
7.2	Architektūrinė dalis								10%	20%	5%		25%	10%	10%	10%	5%	5%					87 719,59

7.3	Konstrukcijų dalis					10%	39%	20%	5%	17%			5%	4%									80 816,70
7.4	Vidaus vandentiekis ir nuotekų šalinimas					20%	11%		1%	14%				5%	5%	20%	10%	10%	4%				3 105,80
7.5	Elektrotechninė								5%	6%	5%		24%	5%	10%	20%	10%	10%	5%				18 938,60
7.6	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)									34%	5%		15%	11%	10%	10%	5%	5%	5%				3 959,00
7.7	Apsauginė signalizacija										5%		15%	10%	10%	30%	10%	10%	10%				4 782,00
7.8	Gaisrinė signalizacija										5%		15%	10%	10%	30%	15%	10%	5%				1 006,00
8.	**Pastatas Nr. 7**																						
8.1	Šildymas, vėdinimas										10%		25%	15%	10%	20%	10%	10%					3 379,00
8.1.1	Šildymas, vėdinimas (pakeitimai)												60%	20%	5%	5%	10%				- 1 296,00	13 669,98	12 373,98
8.2	Architektūrinė dalis								10%	38%	5%		25%	2%	5%	5%	5%	5%					59 122,57
8.3	Konstrukcijų dalis					40%	43%	4%		4%			5%	4%									76 843,90
8.4	Vidaus vandentiekis ir nuotekų šalinimas				6%				10%	20%				5%	15%	20%	10%	10%	4%				2 084,20
8.5	Elektrotechninė								5%	5%	5%		15%	5%	10%	25%	20%	5%	5%				13 656,80
8.6	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)									34%	5%		15%	11%	10%	10%	5%	5%	5%				2 863,00
8.7	Apsauginė signalizacija										10%		60%	5%	5%	5%	5%	5%	5%				1 937,00
8.8	Gaisrinė signalizacija										5%		40%	5%	10%	20%	10%	5%	5%				476,50
9.	**Pastatas Nr. 8**																						
9.1	Šildymas, vėdinimas										10%		30%	20%	10%	15%	10%	5%					1 689,00
9.1.1	Šildymas, vėdinimas (pakeitimai)												60%	20%	5%	5%	10%				- 648,00	6 834,99	6 186,99
9.2	Architektūrinė dalis						12%		20%	22%			25%	5%	4%	4%	4%	4%					29 610,07
9.2.1	Architektūrinė dalis (pakeitimai)														50%	50%					- 2 542,25	2 966,32	424,07
9.3	Konstrukcijų dalis					40%	43%	4%		4%			5%	4%									37 845,90
9.4	Vidaus vandentiekis ir nuotekų šalinimas				5%				10%	21%	4%			5%	11%	20%	10%	10%	4%				1 042,00
9.5	Elektrotechninė								5%	5%	5%		15%	5%	10%	20%	20%	10%	5%				6 829,50
9.6	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)									34%			15%	11%	10%	10%	10%	5%	5%				1 281,00
9.7	Apsauginė signalizacija										10%		55%	10%	5%	5%	5%	5%	5%				2 902,00
9.8	Gaisrinė signalizacija										5%		45%	10%	10%	10%	10%	5%	5%				324,50
10.	**Pastatas Nr. 9**																						
10.1	Šildymas, vėdinimas								20%	51%			5%	5%	5%	5%	5%	4%					13 912,00
10.1.1	Šildymas, vėdinimas (pakeitimai)												60%	20%	5%	5%	10%				- 1 402,00	23 250,10	21 848,10
10.2	Architektūrinė dalis						17%	5%	7%	8%	1%		11%	6%	10%	10%	10%	10%	5%				58 226,65
10.2.1	Architektūrinė dalis (pakeitimai)												20%	40%	40%							1 627,76	1 627,76
10.3	Konstrukcijų dalis		8%	40%	5%	20%	10%		4%	4%			4%	5%									59 429,10
10.4	Vidaus vandentiekis ir nuotekų šalinimas			18%					18%	12%				10%	10%	20%	12%						2 161,60
10.4.1	Vidaus vandentiekis ir nuotekų šalinimas (pakeitimai)												50%	20%	30%							5 278,42	5 278,42
10.5	Elektrotechninė								5%	5%	5%		31%	5%	5%	20%	10%	10%	4%				11 810,80
10.5.1	Elektrotechninė (pakeitimai)												30%	30%	20%	10%	10%					5 416,21	5 416,21
10.6	Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)								10%	24%			15%	11%	10%	10%	10%	5%	5%				2 616,00
10.7	Apsauginė signalizacija										5%		30%	10%	10%	15%	10%	10%	10%				2 047,00
10.8	Gaisrinė signalizacija										5%		15%	10%	10%	30%	10%	10%	10%				797,00
11.	Sklypo sutvarkymas								8%	10%			20%	30%	20%	12%							140 427,50
11.1	Sklypo sutvarkymas (pakeitimai)												10%	40%	40%	10%					- 24 492,00	29 202,00	4 710,00
12.	Lauko vandentiekis ir nuotekų šalinimas				20%	30%	20%		5%	5%			15%	5%									54 889,48
13.	Kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimas				8%	92%																	85,00
14.	Elektrotechninė dalis (laukas)							50%	40%	10%													113 388,00
15.	Darbų atlikimo trūmumų šalinimas, baigiamosios dokumentacijos parengimas																	30%	40%	30%			0,00
																					Suma be PVM (Eur):	- **47 301,75**	**246 740,31**	**2 234 635,24**
																					PVM (21 %):	- **9 933,37**	**51 815,47**	**469 273,40**
																					Bendra suma su PVM (Eur):	- **57 235,12**	**298 555,78**	**2 703 908,64**

Projektų vadovas
Saulius Užkuras