ĮKAINUOTAS VEIKLŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Žiniaraštis	Darbų ir išlaidų pavadinimas	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesiais išskaidymas Eur be PVM pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą														Darbų kaina be PVM, EUR *(pildo rangovas)*
			5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Vandentiekio ir nuotekų tinklai	Paruošiamieji ir baigiamieji darbai	1000,00	1000,00	2000,00							1000,00	1000,00	608,52			6608,52
2		Savitakiniai buitinių nuotekų tinklai	3000,00	8000,00	11355,67	10000,00	10000,00	10000,00	3000,00	1000,00	1000,00	1000,00	5000,00	5000,00			68355,67
3		Vandentiekio tinklai	2000,00	5000,00	7000,00	7000,00	7000,00	5000,00	3000,00	1000,00	1000,00	1000,00	2000,00	2392,67			43392,67
4		Slėginiai nuotekų tinklai		2000,00	3000,00	5000,00	5000,00	15000,00	3000,00				2000,00	1495,74			36495,74
5		Vandentiekio armatūra	1000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	1399,89				1000,00	1000,00			14399,89
6		Drenažo tinklai		500,00	500,00	1000,00	1000,00	1500,00	951,37			500,00	500,00	500,00			6951,37
7	Elektrotechnikos, procesų valdymo, automatizacijos ir signalizavimo sistemų įrengimas	Elektrotechnika										4000,00	4000,00	4246,00			12246,00
8	Išpildomosios – vykdomosios dokumentacijos parengimas														250,00	250,00	500,00
															Suma be PVM:		188949,86
															PVM:		39679,47
															Suma su PVM:		228629,33

Direktorius
Vidmantas Kamenecka:
(rangovo atstovas)

(parašas)

2023.04.19
(data)