ŽINIARAŠTIS (VEIKLŲ SĄRAŠAS NR. 1)

Šilutės miesto Stadiono gatvės rekonstravimas

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų apimtys		Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą																								Kaina (Eur) be PVM
		Mato vienetas	kiekis	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	
I	**Susisiekimo dalis. I etapas**																											
1.1	Paruošiamieji darbai	Kompl.	1	15	10	10	10	10	10	10	10	10	5															68 094,67
1.3	Žemės darbai	Kompl.	1					20	20	10	10	10	10	10	10													205 750,99
1.4	Dangos konstrukcijos įrengimas	Kompl.	1									10	10	10	10	10	8	8	8	8	8	10						1 291 945,37
1.5	Vandens nuvedimo darbai	Kompl.	1						20	20	20	10	10	10	10													107 137,70
1.6	Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas	Kompl.	1												20	20	20	10	10	10	10							185 685,61
1.7	Kiti darbai (suoliukų, šiukšliadėžių pastatymas ir kita)	Kompl.	1						5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	5	5	5	5	5	5				62 175,53
II	**Gatvės apšvietimo tinklai**																											
2.1	Apšvietimas	Kompl.	1					5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5				147 000,00
III	**Susisiekimo dalis. II etapas**																											
3.1	Paruošiamieji darbai	Kompl.	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10															1 139,62
3.2	Žemės darbai	Kompl.	1					10	10	10	20	20	10	10	10													29 663,55
3.3	Bortų įrengimas	Kompl.	1													20	20	20	20	20								14 686,54
3.4	Šaligatvių įrengimas	Kompl.	1														10	20	20	20	20	10						40 245,93
3.5	Kiti darbai (suoliukų, šiukšliadėžių pastatymas ir kita)	Kompl.	1																			25	50	25				34 020,94
IV	**Susisiekimo dalis. III etapas**																											
4.1	Paruošiamieji darbai	Kompl.	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10															1 200,40
4.2	Žemės darbai	Kompl.	1					10	10	10	15	15	10	10	10	10												15 883,90
4.3	Dangos konstrukcijos įrengimas	Kompl.	1											10	10	10	15	15	10	10	10	10						73 519,93
4.4	Vandens nuvedimo darbai	Kompl.	1						10	10	20	20	20	10	10													1 728,98
4.5	Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas	Kompl.	1																	20	20	20	20	20				1 387,65
V	**Lietaus nuotekų tinklai**																											0,00
5.1	Žemės darbai	Kompl.	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					*įskaičiuota 5.2.*
5.2	Lietaus nuotekų tinklų įrengimas	Kompl.	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					371 158,90
VI	**Vandentiekio tinklai**																											
6.1	Žemės darbai	Kompl.	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					*įskaičiuota 6.2.*
6.2	Vandentiekio tinklų montavimas	Kompl.	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					22 384,84
VII	**Dokumentacija**																											
7.1	Techninės dokumentacijos parengimas (kadastrinė matavimų byla, geodezinė nuotrauka ir kt.)	Kompl.	1																					25	25	25	25	10 323,25

Kaina be PVM, Eur	**2 685 134,30**
PVM, Eur	563 878,20
Kaina su PVM, Eur	**3 249 012,50**

GENERALINIS DIREKTORIUS
DIONIZAS LIATUKAS