SUSITARIMAS
DĖL 2020-11-05 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. (1.8)2-201 „MOKOMOJI AUTOMOBILIŲ MECHANIKŲ ĮRANGA“ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO TERMINO PRATĘSIMO

2021 m. gegužės mėn. 4 d.
Kavoliškis

UAB Baltijos Automobilių Diagnostikos Sistemos (toliau - Tiekėjas), atstovaujamas direktoriaus, Pauliaus Mačerinsko, veikiančio pagal įstatus,

ir

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla (toliau – Pirkėjas), atstovaujama direktorės, Dianos Giedrikienės, veikiančios pagal įstatus,

toliau kartu šiame susitarime Tiekėjas ir Pirkėjas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2020-11-05 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. (1.8)2-201 „Mokomoji automobilių mechanikų įranga“ (toliau - Sutartis).

B. Tiekėjas 2021-04-30 pateikė prašymą dėl mokomosios automobilių mechanikų įrangos, prekių viešojo pirkimo pardavimo sutarties pratęsimo.

B1. Sutarties 1.5.5. punkte buvo numatyta, kad pakeitimo būtinybė atsirado dėl kitų aplinkybių, kurių kiekviena Sutarties Šalis, būdama protinga ir apdairi negalėjo numatyti.

B2. Tiekėjas informavo, kad dėl COVID – 19 pandemijos, mokomųjų stendų dalių gamintojas (Starvadis Diag. Co.LTD) kurio įmonėje yra nemaža dalis sergančių arba, dėl tiesioginio kontakto su užsikrėtusiu asmenų, izoliuotų darbuotojų, tiekėjas nesugebės, reikiamu laiku, pristatyti mokomųjų stendų gamybai reikalingas dalis. Todėl, negalime iki sutartyje nustatyto termino pagaminti ir pristatyti mokomųjų stendų. (prašymo kopija pridedama).

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES TERMINŲ PRATĘSIMAS

1.1. Vadovaujantis Sutarties 1.5.5. punktu, pratęsti Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo terminą 3 mėnesiams.

2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

2.2. Du Susitarimo egzempliorius pirmasis pasirašo Tiekėjo atstovas.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3.2. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

3.3. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

4. SUSITARIMO PRIEDAI

1. Tiekėjo prašymo kopija 1 lapas.
2. Starvadis Diag.Co,LTD rašto kopija 1 lapas.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

TIEKĖJAS
UAB Baltijos Automobilių Diagnostikos Sistemos

Ateities pl. 30G, 52163 Kaunas

Įm.kodas 135742973
PVM mokėtojo kodas LT357429716
Sąskaitos Nr. LT347300010103927281
Bankas AB Swedbankas
Banko kodas 73000
Tel. +37068012281
El. p. prekyba@bads.lt

Direktorius
Paulius Mačerinskas

(parašas)

2021.05.04
(data)

PIRKĖJAS
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla
Melioratorių g. 1A, Kavoliškio k.,
42345 Rokiškio r. sav.
Įm. Kodas 190804895

Sąskaitos Nr.LT314010041500321328
Bankas Luminor Bank AS
Banko kodas 40100
Tel. +37045868078
El.p. rtvzum.mokykla@rtvzum.lt

Direktorė
Diana Giedrikienė

(parašas)

2021-05-04

B.A.D.S.
UAB"BALTIJOS AUTOMOBILIŲ DIAGNOSTIKOS SISTEMOS"
www.bads.lt

Kam :

Kaunas
2021 m. Balandžio 30 d.

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla
Melioratorių g. 1A, Kavoliškio k., LT-42345 Rokiškio r.
Tel. +37045868078
Direktorei
Dianai Giedrikienei

DĖL MOKOMOSIOS AUTOMOBILIŲ MECHANIKŲ ĮRANGOS, PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIES PRATĘSIMO

PRAŠYMAS

Prašome, Jūsų, vadovaujantis 2020 lapkričio 5d. prekių viešojo pirkimo pardavimo Nr (1.8)2-201 sutarties punktu 1.5.5 (pakeitimo būtinybė atsirado dėl kitų aplinkybių, kurių kiekviena Sutarties Šalis, būdama protinga ir apdairi negalėjo numatyti) pratęsti mūsų įsipareigojimų įvykdymą 3 mėnesiams t.y. iki Rugpjūčio 4d., kadangi dėl COVID – 19 pandemijos, mokomųjų stendų dalių gamintojas (Starvadis Diag. Co. Ltd) kurio įmonėje yra nemaža dalis sergančių arba, dėl tiesioginio kontakto su užsikrėtusiu asmeniu, izoliuotų darbuotojų, tiekėjas nesugebės, reikiamu laiku, pristatyti mokomųjų stendų gamybai reikalingas dalis. Todėl, negalime iki sutartyje nustatyto termino pagaminti ir pristatyti mokomųjų stendų.

Pridedame raštą iš tiekėjo Starvadis Diag. Co.,LTD, 2021 Balandžio 28d. kurio tekstas išverstas Lietuviu kalba žemiau :

„Dėl jūsų plokščių QGF- X12_44SSL-AUTO užsakymo, mes labai apgailestaujame, kad negalėjome laiku atkrauti jūsų užsakymo, todėl manome, kad prekių pristatymo terminas nusikels. Užsakymą planuojame išsiūti jums per 7-8 savaites. Atsiprašome už nepatogumus, priežastis yra COVID -19 pandemijos padėtis. Tikimės, kad situacija neužilgo pasikeis ir mes galėsime grįžti prie įprasto verslo ir bendradarbiavimo“

Direktorius
Paulius Mačerinskas

A.V.

Starvadis Diag Co., LTD.

Hong Kong
28 April 2021

To: Paulius Mačerinskas
General Manager of company
BADS UAB (AutoEDU)

Regarding your order of PCB boards QGF- X12_44SSL-AUTO, we are really sorry to inform you, that we were unable to ship your order on time and we expecting an additional delay. We are planning to ship it to you in a 7-8 weeks period so you should receive it before 1st week of May.
Sorry for the inconvenience, the reason is COVID -19 pandemic situation, hope the situation will change soon and we will be able to come back to the usual way of making business and cooperation.

Starvadis Diag. Co., LTD
常務董事
Jeffry Chich